



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENANGO DEL VALLE 2016-2018
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



708

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA FISM-2018

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 269 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO ,FDEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE TERMINACIÓN DE OBRA.

En la Comunidad de San Francisco Tetetla, Municipio de Tenango del Valle, Estado de México, siendo las 10:00 horas del día 17 de agosto de 2018, se reunieron los representantes de la Unidad Ejecutora, La Empresa Contratista, la Contraloría Interna y Representantes de la Comunidad, que intervienen en la Entrega Recepción del proyecto denominado:

“CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA LIC. LEON GUZMAN EN SAN FRANCISCO TETETLA)”

DATOS GENERALES						
UNIDAD EJECUTORA:		H. Ayuntamiento Constitucional de Tenango del Valle				
DEPENDENCIA QUE OPERA LA OBRA:		Dirección General de Obras Publicas y Desarrollo Urbano				
NOMBRE DEL CONTRATISTA:		GRUPO INMOBILIARIO GREEN LAND S.A. DE C.V.	R.F.C.:	GIG071017HU3		
Nº DE CONTRATO:	MTV/16-18/OP/FISM-18/IR/04/2018	FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINACIÓN:	CONVENIO FECHA DE INICIO:	CONVENIO FECHA DE TERMINACIÓN:	
		13/04/2018	10/08/2018			
Nº ÚNICO DE OBRA:		66.1.18336/0006.2018				
OFICIOS DE AUTORIZACION			INVERSION AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)			
NUMERO	FECHA	TOTAL	ESTATAL	FEDERAL	BENEFICIARIOS	MUNICIPAL
FISM-AP/001/18	05 DE MARZO DE 2018	\$1,485,000.00				\$1,485,000.00
TOTAL:		\$1,485,000.00				\$1,485,000.00
MONTO CONTRATADO:		\$1,484,035.39				\$1,484,035.39
MONTO DE CONVENIO:						
TOTAL DE LA INVERSIÓN EJERCIDA:		\$1,484,035.39				\$1,484,035.39

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE A BASE DE ZAPATAS DE CONCRETO ARMADO F'C=250KG/CM2, SECCIÓN DE 2.5X2.5M. X 20 CM DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLA DE 3/8", A CADA 15CM AMBOS LADOS, DADO DE CONCRETO ARMADO. DE F'C=250KG/CM2, DE 50X65 CM, Y UNA ALTURA DE 1.8M, ARMADO CON 4 VARILLAS DE 1" Y 4 VARILLAS DE 3/4", CON ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 20CM, CONTRATRABES DE CONCRETO ARMADO DE F'C=250KG/CM2, SECCIÓN 40X20CM, ARMADA CON 6 VARILLAS DE 1/2", Y ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 20CM, FORMADA CON COLUMNAS Y TRABES IPR DE 14",10", MONTEN DE 10" CALIBRE 14", REDONDO LISO DE 5/8", ANGULO DE 1,1/4",X1/8", LAMINA TIPO TEJA PINTRO CALIBRE 26, CANALÓN DE LAMINA PINTRO CALIBRE 26, CABALLETE DE LAMINA PINTRO CALIBRE 26, BAJADA DE AGUA PLUVIAL DE PVC, DE 4" DE DIÁMETRO, REMATE LATERAL DE LAMINA CALIBRE 24, CASQUILLO DE LAMINA PINTRO CALIBRE 24 DE 4", FIJACIÓN A BASE DE TORNILLERÍA Y SOLDADURA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PLANO.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENANGO DEL VALLE 2016-2018
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



709

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA FISM-2018

De acuerdo con lo indicado en el contrato de referencia y sus documentos complementarios, el importe ejercido se realizó de la siguiente manera:

RELACIÓN DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS

ESTIMACIÓN N No.	Nº DE FACTURA	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN CON I.V.A.	IMPORTE DE AMORTIZACIÓN CON IVA	RETENCIONES LEGALES	IMPORTE PAGADO
ANTICIPO	A 21					-	445,210.62
1 (UNO)	A 63	13/04/2018	29/06/2018	\$1,037,652.33	\$311,295.70		\$726,356.63
2 (DOS)	A 142	30/06/2018	02/08/2018	\$382,608.08	\$ 114,782.43		\$ 267,825.65
3 (TRES FINIQUITO Y VOLUMEN ADICIONAL)	A 153	03/08/2018	10/08/2018	\$63,774.98	\$ 19,132.49		\$44,642.49
TOTAL DE ESTIMACIONES:				\$ 1,484,035.39	\$ 445,210.62		\$1,484,035.39

RELACIÓN DE FIANZAS

TIPO DE FIANZA	Nº DE FIANZA	IMPORTE	FECHA	VIGENCIA
ANTICIPO	18A16428	\$ 445,210.62	13/04/2018	10/08/2018
CUMPLIMIENTO	18A16412	\$ 148,403.53	13/04/2018	10/08/2018
CONVENIO ENDOSO	O			
DEFECTOS VICIOS OCULTOS	Y 2263626	\$ 148,403.53	10/08/2018	09/08/2019

Una vez verificada la obra mediante el recorrido de inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo a su finalidad y destino, según las especificaciones del proyecto y en condiciones de ser recibida por la Unidad Responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

El CONTRATISTA y el AYUNTAMIENTO declaran, que se cuenta con los planos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados. La presente acta no exime a la Unidad Ejecutora o Compañía constructora, de los defectos o vicios ocultos que resultaren del proceso constructivo, y se obliga por la presente a corregir deficiencias detectadas sin costo alguno para el Gobierno del Estado de México y/o Gobierno Municipal.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENANGO DEL VALLE 2016-2018
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



710

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA FISM-2018

ENTREGA:		
CONTRATISTA		
C. DANIEL CRUZ BRAVO REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA	ARQ. J CARMEN CARLOS RODRIGUEZ ORTEGA SUPERINTENDENTE DE OBRA	
RECIBE:		
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENANGO DEL VALLE		
ARQ.URB.JACOBO CAMACHO LERIOS DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	LIC. JOSÉ FRANCISCO GARDUÑO GÓMEZ PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	
ARQ, JESUS ALFREDO ALBARRAN JIMENEZ SUPERVISOR DE OBRA	C.P. RAYMUNDO SANCHEZ PEREZ CONTRALOR MUNICIPAL	
POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA		
ALCANTARA GARCIA TRINIDAD CONTRALOR SOCIAL "A"	FLORES CARBAJAL FELIPE DE JESUS CONTRALOR SOCIAL "B"	MARTINEZ SANCHEZ ENRIQUE CONTRALOR SOCIAL "C"

Quienes asisten y sancionan como representantes autorizados de la Unidad Ejecutora, Dependencias, Contratistas y de la Comunidad que se mencionan en este acto mediante la suscripción del presente documento, y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas, la inversión autorizada y ejercida.