


AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENANGO DEL VALLE 2019-2021
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 269 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE TERMINACIÓN DE OBRA.

En La Comunidad de San Bartolomé Atlatlahuca, Municipio de Tenango del Valle, Estado de México, siendo las 11:00 horas del día 09 de JULIO de 2019, se reunieron los representantes de la Unidad Ejecutora, La Empresa Contratista, la Contraloría Interna y Representantes de la Comunidad, que intervienen en la Entrega Recepción del proyecto denominado:


“CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE CAMINO VIEJO A TENANCINGO ETAPA DOS, EN SAN BARTOLOMÉ ATLATLAHUCA”

DATOS GENERALES						
UNIDAD EJECUTORA:		H. Ayuntamiento Constitucional de Tenango del Valle				
DEPENDENCIA QUE OPERA LA OBRA:		Dirección de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología				
NOMBRE DEL CONTRATISTA:		ALGE RAMIREZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.		R.F.C.:	ARC121018QW9	
Nº DE CONTRATO:	MTV/CAAESYOP-IR-01/FISM-05-2019/19	FECHA DE INICIO:	03 DE MAYO DE 2019	FECHA DE TERMINACIÓN:	03 DE JULIO DE 2019	
	CONVENIO MODIFICATORIO POR PLAZO	FECHA DE INICIO:		FECHA DE TERMINACIÓN:		
OFICIOS DE AUTORIZACION			INVERSION AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)			
NUMERO	FECHA	TOTAL	MUNICIPAL	FEDERAL	BENEFICIARIOS	ESTATAL
(ACTA DE COPLADEMUN) SEGUNDA SECCION ORDINARIA	26 DE MARZO DE 2019	\$1,280,000.00				\$1,280,000.00
TOTAL:		\$1,280,000.00				\$1,280,000.00
MONTO CONTRATADO:		\$ 1,277,536.44				\$ 1,277,536.44
MONTO DE CONVENIO:						
TOTAL DE LA INVERSIÓN EJERCIDA:		\$ 1,277,536.44				\$ 1,277,536.44


DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO, EXCAVACION CON MAQUINA EN CAJA, COMPACTACION POR MEDIOS MECANICOS DEL TERRENO NATURAL PARA FORMAR LA CAPA SUBRASANTE AL 85% DE P.V.S.M. BASE CON MATERIAL DE BANCO, CON UN ESPESOR DE 20 CMS. Y COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.S.M., BARRIDO CON EQUIPO MECANICO DE LA SUPERFICIE DE LA BASE, PREVIO AL RIEGO DE IMPREGNACION, RIEGO DE LIGA A BASE DE EMULSION ASFALTICA RR-2K A RAZON DE 1.30 LTS/M2, RIEGO DE LIGA A BASE DE EMULSION ASFALTICA RR-2K A RAZON DE 0.70 LTS/M2, CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 5 CMS DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95%, PRUEBA MARSHAL, GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE F'C=200 KG/CM2 SECCION TRAPEZOIDAL 15X20X40 CM, BANQUETA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 CON REVOLVEDORA DE 0.10 M. DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO Y VOLTEADOR, CONSTRUCCIÓN DE LAVADERO PARA DESALOJAR EL AGUA PLUVIAL CON PLANTILLA DE 8 CM DE ESPESOR Y 1.60 MTS DE ANCHO CON GUARNICION LATERAL DE 15X20 CM. HECHO EN OBRA CON CONCRETO F'C= 150 JG/CM2, RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA PARA DAR NIVEL DE PROYECTO, RAYA CENTRAL CONTINUA SEPARADORA DE SENTIDOS DE CIRCULACION DE 10 CM. DE ANCHO ELABORADA CON PINTURA BLANCO TRAFICO Y MICROESFERA, PINTURA EN GUARNICIONES DE 15 CM. DE CORONA Y 15 CM DE LUZ DE COLOR AMARILLO TRAFICO EN ZONAS URBANAS,

De acuerdo con lo indicado en el contrato de referencia y sus documentos complementarios, el importe ejercido se realizó de la siguiente manera:



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENANGO DEL VALLE 2019-2021
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS

ESTIMACION N No.	Nº DE FACTURA	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION CON I.V.A.	IMPORTE DE AMORTIZACION CON IVA	RETENCIONES LEGALES	IMPORTE PAGADO
ANTICIPO	F311						\$ 383,260.92
1 (UNO)	F316	03/05/2019	03/06/2019	\$507,985.74	\$152,395.72	\$ 8,758.37	\$ 346,831.65
2 (DOS)	F318	04/06/2019	17/06/2019	\$ 663,123.92	\$ 198,937.18	\$ 11,433.17	\$ 452,753.57
3 (tres finiq, vol adic, y fuera de catalogo)	F367	18/06/2019	03/07/2019	\$ 106,426.76	\$ 31,928.02	\$ 1,834.94	\$ 72,663.80
TOTAL DE ESTIMACIONES:				\$ 1,277,536.42	\$ 383,260.92	\$ 22,026.48	\$1,255,509.94


RELACION DE FIANZAS

TIPO DE FIANZA	Nº DE FIANZA	IMPORTE	FECHA	VIGENCIA
ANTICIPO	2312419	\$ 383,260.93	03/05/2019	02/05/2020
CUMPLIMIENTO	2312390	\$ 127,753.64	03/05/2019	02/05/2020
CONVENIO ENDOSO	O			
DEFECTOS VICIOS OCULTOS	Y 2340047	\$ 127,753.64	03/07/2019	02/07/2020


Una vez verificada la obra mediante el recorrido de inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo a su finalidad y destino, según las especificaciones del proyecto y en condiciones de ser recibida por la Unidad Responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

El CONTRATISTA y el AYUNTAMIENTO declaran, que se cuenta con los planos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados. La presente acta no exime a la Unidad Ejecutora o Compañía constructora, de los defectos o vicios ocultos que resultaren del proceso constructivo, y se obliga por la presente a corregir deficiencias detectadas sin costo alguno para el Gobierno del Estado de México y/o Gobierno Municipal.










ENTREGA:	
CONTRATISTA	
 ALGE RAMIREZ S.A. DE C.V. ALFONSO CARDENAS RAMIREZ CONTRATISTA	 ING. COSME MARTINEZ ESPINOSA SUPERINTENDENTE DE OBRA



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENANGO DEL VALLE 2019-2021
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

RECIBE:	
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENANGO DEL VALLE	
 <p>ARQ. GUSTAVO AMADO DE JESUS DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA</p>	 <p>ING. PABLO IVAN GUADARRAMA MENDOZA PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL</p>
 <p>ARQ. JESUS ALFREDO ALBARRAN JIMENEZ SUPERVISOR DE OBRA</p>	 <p>LIC. ARMANDO HERNANDEZ CONTRERAS CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL</p>
POR LA COMUNIDAD	
    	

Quiénes asisten y sancionan como representantes autorizados de la Unidad Ejecutora, Dependencias, Contratistas y de la Comunidad que se mencionan en este acto mediante la suscripción del presente documento, y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas, la inversión autorizada y ejercida.

#TODOS SOMOS TENANGO