


TENANGO DEL VALLE
2019 - 2021

TENANGO
DEL
VALLE

Todos Somos Tenango
2019 - 2021



"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur"

Tenango del Valle, Méx., a 11 de diciembre de 2019.

No. de Oficio: DOPDUYE/1014/2019

Asunto: Solicitud de pago.

C.P. JOSÉ LUIS ARRIOLA FLORES
TESORERO MUNICIPAL.
PRESENTE:

Sirva este medio para enviarle un cordial saludo, al mismo tiempo envío a usted la siguiente factura original correspondiente al pago de la Estimación 3 (tres) Finiq., Vol. Adic. y Fuera de Catalogo, con el fin de que se realice el pago correspondiente.


Nombre de la obra: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE CAMINO VIEJO A TENANCINGO ETAPA DOS, EN SAN BARTOLOME ATLATLAHUCA"
No. De Contrato: MTV/CAAESyOP-IR-01/FISM-05-2019/19
Clave Programática: F00124 020201010301
Partida: 6122

Nombre de la Empresa y/o Persona Física: ALGE RAMIREZ CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

Factura	Fecha	Concepto	Nombre de la Obra:	Importe:
F367	25-NOV-19	PAGO DE ESTIMACIÓN 3 (TRES) FINIQ., VOL. ADIC. Y FUERA DE CATALOGO	"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE CAMINO VIEJO A TENANCINGO ETAPA DOS, EN SAN BARTOLOME ATLATLAHUCA"	\$ 72,663.80

N.P.	Documentos	Formato
1	FICHA DE PAGO	ORIGINAL
2	FACTURA F367	ORIGINAL
3	FIANZA DE ANTICIPO	COPIA
4	FIANZA DE CUMPLIMIENTO	COPIA
5	FIANZA DE VICIOS OCULTOS	ORIGINAL
6	OFICIO DE INICIO Y TERMINO DE OBRA	COPIA
7	OFICIOS DE SOLIC. Y AUT. DE VOLUMENES ADICIONALES CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS.	COPIA
8	CARATULA DE ESTIMACION	ORIGINAL
9	ESTADO DE CUENTA	ORIGINAL
10	ESTIMACION	ORIGINAL
11	GENERADORES	ORIGINAL
12	ALBUM FOTOGRAFICO (FOTOS EN CD)	ORIGINAL
13	ACTA ENTREGA A RECEPCION Y ACTA FINIQUITO	ORIGINAL
14	CATALOGO DE CONCEPTOS	COPIA
15	BITACORA DE LA OBRA	COPIA
16	CONTRATO	COPIA
17	EXPEDIENTE TECNICO	COPIA
18	ACTA CONSTITUTIVA DE COCICOVI	COPIA
19	ACTA DE COPLADEMUN	COPIA
20	OFICIO DE AUTORIZACION	COPIA
21	RELACION DE MIDS	COPIA
22	DICTAMEN Y/O AUTORIZACION DEL TITULAR PARA REALIZAR LAS OBRAS SEGUN SU MODALIDAD ART. 12.B	COPIA
23	ACTA DE VISITA AL LUGAR	COPIA
24	ACTA JUNTA DE ACLARACIONES	COPIA
25	ACTA DE RECEPCION DE PROPUESTAS	COPIA
26	ACTA DE FALLO	COPIA
27	OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO	ORIGINAL
28	ESTADO DE CUENTA	COPIA
29	FORMATO DE FACTURA EN XLM Y PDF EN CD	CD
30	ACTA CONSTITUTIVA E IFE	COPIA

Sin otro particular por el momento, me despido de usted.




ATENTAMENTE

ARQ. GUSTAVO AMADO DE JESÚS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO
Y ECOLOGÍA.

Gobierno Municipal de Tenango del Valle, Estado de México.



Ramirez
Constructora S. de R.L. de C.V.



TOLUCA ESTADO DE MÉXICO A 03 DE JULIO DEL 2019


ARQ. GUSTAVO AMADO DE JESUS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO
Y ECOLOGIA, MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE, MÉX.
PRESENTE:

POR MEDIO DE LA PRESENTE EN RELACIÓN A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE CAMINO VIEJO A TENANCINGO
ETAPA DOS, EN SAN BARTOLOMÉ ATLATLAHUCA, MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE,
C.P. 52300, CON No. DE CONTRATO: MTV/CAAESyOP-IR-01/FISM-05-2019/19, HAGO DE
SU CONOCIMIENTO QUE RENUNCIO AL PAGO DE \$ 0.02 (CERO PESOS DOS CENTAVOS).

SIN OTRO PARTICULAR, ME REITERO A SUS APRECIABLES ÓRDENES.

ATENTAMENTE

ALGE RAMIREZ CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.
ALFONSO CARDENAS RAMIREZ
GERENTE GENERAL UNICO



FICHA DE PAGO

AYUNTAMIENTO DE TENANGO DEL VALLE 2019-2021



EJERCICIO FISCAL 2019	UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	FOLIO: No.	OP-08E3F
CONTROL PRESUPUESTAL	NOMBRE DE LA OBRA/YO ACCION CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE CAMINO VIEJO A TENANCINGO ETAPA DOS, EN SAN BARTOLOME ATLATLAHUCA	FECHA INGRESO	MES AÑO
		10	12 2019

PARTIDA PRESUPUESTAL			
CONCEPTO DE PAGO	PRESUPUESTO AUTORIZADO		
ESTIMACION No. 3 (TRES) FINIQUITO, VOLUMEN ADICIONAL Y FUERA DE CATALOGO	\$	MES	AÑO
OFICIO DE AUTORIZACION No.	1,280,000.00		
NUMERO DE CONTRATO		DIA	MES
MTV/CAAESVOP-IR-01/FISM-05-2019/19		3 5	2019
			IMPORTE
			1,277,536.44

APLICACION PRESUPUESTAL			
IMPORTE SIN IVA	A	\$	
IVA	B	\$	14,679.55
SUBTOTAL	C=A+B	\$	106,426.76
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	D	\$	27,524.16
IVA DEL ANTICIPO	E	\$	4,403.86

ANTICIPO SI/VA	
TOTAL	FOLIO AL QUE AMORTIZA
\$ 330,397.35	OP-08E3F
TOTAL ACUMULADO \$ 330,397.35	
POR AMORTIZAR \$ -	AVANCE FISICO
	100.00%

0.2 % I.C.I.C.	F	\$	-
0.5 % C.M.I.C.	G	\$	-
2.0 % DE LA SUPERVIGION NECESARIA PARA EJECUCION DE OBRA ISPT	H	\$	1,834.94
OTRO	I	\$	
OTRO	J	\$	
TOTAL RETENCIONES	K=D+E+H	\$	33,762.96

NOMBRE Y R.F.C. ALGE RAMIREZ CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V.
RFC: ARC121018QW9

IMPORTE NETO POR PAGAR: L= C-K \$ 72,663.80

OBSERVACIONES

CANTIDAD CON LETRA
SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 80/100 M.N

EMPRESA (BENEFICIARIO)	AUTORIZO: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
ALFONSO CARDENAS RAMIREZ NOMBRE, CARGO Y FIRMA	 ARG. GUSTAVO AMADO DE JESÚS DIRECTOR

Vc. Bc. TESORERIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
C.P.C. JOSE LUIS ARRIOLA FLORES TESORERO MUNICIPAL	

Alge Ramirez Constructora S. de R.L. de C.V.

Factura


Miguel Hidalgo y Costilla norte 919
 San Lorenzo Tepaltitlan
 Toluca, Mexico CP: 50010
 RFC: ARC121018QW9

Fecha	Folio
25/nov./2019 11:33:22	F367

Cliente
MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE
CONSTITUCION 101 CENTRO
TENANGO DEL VALLE, EDO. MEX. CP: 52300
RFC: MTV850101GLA




Alge Ramirez
 Constructora S. de R.L. de C.V.



Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Importe
--------	--------	----------	--------	---------


RECIBI DEL MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE SERVICIO 1 91,747.21 91,747.21
 A TRAVES DE LA TESORERIA MUNICIPAL LA CANTIDAD DE \$ 72,663.80 (SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 80/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO, VOLUMEN ADICIONAL Y FUERA DE CATALOGO, RELATIVO A LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE CAMINO VIEJO A TENANCIINGO ETAPA DOS, EN SAN BARTOLOME ATLATLAHUCA", MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE, BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO NUMERO: MTV/CAAESyOP-IR-01/FISM-05-2019/19
 \$1,101,324.52 MONTO DEL CONTRATO S/IVA
 \$ 176,211.92 IVA 16%
 \$1,277,536.44 IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO
 91,747.21 IMPORTE DE LA ESTIMACION S/IVA
 \$ 14,679.55 IVA16%
 \$ 106,426.76 SUBTOTAL
 DEDUCCIONES
 \$ 27,524.16 ANTICIPO
 \$ 4,403.86 IVA 16%
 \$ 1,834.94 2% DERECHOS POR SUPERVISIÓN DE OBRA
 \$ 33,762.96 SUBTOTAL
 \$ 72,663.80 LIQUIDO TOTAL A COBRAR

Derecho Local	Tasa	Importe
Derechos por supervisión de obra	2%	\$1,834.94



Alfonso Cardenas Ramirez
 ALFONSO CARDENAS RAMIREZ
 GERENTE GENERAL UNICO

Pablo Ivan Guadarrama Mendoza
 ING. PABLO IVAN GUADARRAMA MENDOZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



CLAVE PRODUCTO/SERVICIO: 72141103

dena original del complemento de certificación digital del SAT:
 ...117817A671-1A2B-0249-95E3-91742BCF0A00|2019-11-26T13:22:33|SCD1101056541|t/aqm/dbPyeAldm9EA7Eo/7j6IRxLDiHNRV08juZLS/g7sWj5HMZ4NjQhNwpV0vyC2sa0ISFYZooB4xXeInGQCkBYCcA07hOfCf6Bb5EqKJg3k6NRFMD23dX9F0TC
 P8vur8Tvo8lVlKlShqzgj2P8K2sOAnwng7NDKs9zVVRaPGH7dBOIzNzme4KKFvGgCIVhEIT7ZVBlx/QGaR5QhshHNj8EODEO8jDKMAVfHB93pgB1OUyNHNynk9Zv+4HnG3d/UQrOjYSosAq2aMv8nYr2wCP0futehF3rM+gU9PQGPyn8PHoytqDxeEht8cxb/Va3P1tw==
Sello digital del CFDI:
 t/aqm/dbPyeAldm9EA7Eo/7j6IRxLDiHNRV08juZLS/g7sWj5HMZ4NjQhNwpV0vyC2sa0ISFYZooB4xXeInGQCkBYCcA07hOfCf6Bb5EqKJg3k6NRFMD23dX9F0TCP8vur8Tvo8lVlKlShqzgj2P8K2sOAnwng7NDKs9zVVRaPGH7dBOIzNzme4KKFvGgCIVhEIT7ZVBlx/QGaR5QhshHNj8EODEO8jDKMAVfHB93pgB1OUyNHNynk9Zv+4HnG3d/UQrOjYSosAq2aMv8nYr2wCP0futehF3rM+gU9PQGPyn8PHoytqDxeEht8cxb/Va3P1tw==
Sello digital del SAT:
 fdLJNClMufS5Rn04/KMn4Xusnn8o6DH7bnFaa2HbKkHVUQ2RxbVfmeSL5zx2B9eYkR18KWeHTor/RWixiRaGyC15T7HyDj686Lz56HQLKN+hJnF4rHpbmHNYQ3d84duuCSouQYngMPb178/XBOgjkHmQCSRoJOnPbwisHpSudA7yepm9lclZLyqCBg/LwWdf
 1ymdW6UWwNKR56LaeCzWX3GquU3QyDhMbnVTRjsjSvCpeWkgei5FFhKRodajSqPnjzwtiG9KjbnXUpGIV8gwm0/G7iZwjbCkXtuWCV20AviGx0EwbinrgPQ6EclbT30x+wg==




(Setenta y dos mil seiscientos sesenta y tres pesos 80/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: Cheque nominativo
 Uso del CFDI: Gastos en general


Subtotal	91,747.21
Retención 30 %	27,524.16
Importe neto	64,223.05
IVA	10,275.69
2% DERECHOS	1,834.94
Total	72,663.80

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: General de Ley Personas Morales
 Folio del SAT: 7817A671-1A2B-0249-95E3-91742BCF0A00 Fecha de certificación: 26/nov./2019 13:22:33
 Certificado del emisor: 0000100000408165867 Certificado del SAT: 00001000000502000436

sola exhibicion" SubTotal="91747.21" Descuento="27524.16"
 Moneda="MXN" Total="72663.80" TipoDeComprobante="I"
 MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="50010">
 <cfdi:Emisor Rfc="ARC121018QW9" Nombre="Alge Ramirez
 Constructora S. de R.L. de C.V." RegimenFiscal="601"/>
 <cfdi:Receptor Rfc="MTV850101GLA" Nombre="MUNICIPIO DE
 TENANGO DEL VALLE" UsoCFDI="G03"/>
 <cfdi:Conceptos>
 <cfdi:Concepto ClaveProdServ="72141103" Cantidad="1"
 ClaveUnidad="E48" Unidad="SERVICIO" Descripcion="RECIBI DEL
 MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE
A TRAVES DE LA TESORERIA
 MUNICIPAL LA CANTIDAD DE \$ 72,663.80 (SETENTA Y DOS MIL
 SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 80/100 M.N.) POR CONCEPTO
 DE PAGO DE ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO, VOLUMEN ADICIONAL Y
 FUERA DE CATALOGO, RELATIVO A LA OBRA:"CONSTRUCCION DE
 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE CAMINO VIEJO A
 TENANCIINGO ETAPA DOS, EN SAN BARTOLOME ATLATLAHUCA";
 MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE, BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO
 NUMERO: MTV/CAAESyOP-IR-01/FISM-05-2019/19
"
 ValorUnitario="91747.21" Importe="91747.21" Descuento="27524.16">
 <cfdi:Impuestos>
 <cfdi:Traslados>
 <cfdi:Traslado Base="64223.05"
 Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"
 Importe="10275.688"/>
 </cfdi:Traslados>
 </cfdi:Impuestos>
 </cfdi:Concepto>
 </cfdi:Conceptos>
 <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="10275.69">
 <cfdi:Traslados>
 <cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa"
 TasaOCuota="0.160000" Importe="10275.69"/>
 </cfdi:Traslados>
 </cfdi:Impuestos>
 <cfdi:Complemento><implocal:ImpuestosLocales version="1.0"
 TotaldeTraslados="0.00" TotaldeRetenciones="1834.94">
 <implocal:RetencionesLocales ImpLocRetenido="2% DERECHOS"
 TasadeRetencion="2.00" Importe="1834.94"/>
 </implocal:ImpuestosLocales><tfd:TimbreFiscalDigital
 xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
 xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/Timb
 reFiscalDigitalv11.xsd"
 SelloSAT="fdUXJNCbCMusfs55Rn04/kMn4Xusnn8o6OH2bnFaaZtiBKHVUX2RxbVF
 tmeSL5zxxB9etYkRt8KWeHTor/RWlxiRaGyC15T7HyDj686Lnz56tLQLiKN+hJnF4
 rHptmHNYQ3dB4uduGS0uQYngMPbI78rXBogjzkHMqCSRoajOnPbwisHpSuda7yepm
 9lcLZLyqCBg/LwWdflymdW6UWNKRrs6LaeCzzWX3GquIU3QyDhMbMvTRjsjSvCpqw
 xjkei6fFHcRodajSqPnjzvwtiG9KjsnBmXUpGfV8gwm0/G7iZwjbCkXtuW4CIV2OA
 vIGx0EwbinrgPQl6EchXT30x+wg=="
 NoCertificadoSAT="00001000000502000436"
 SelloCFD="t/aqm/dbPyeAldm9EA7Eo/7j61RxLDiiiNfKv08juZLS/g7sJWj5HMZ



4NjQhNwpV0vyC2sa0iSFYZooB4xXeIN6QckBYCcA07HxOfcF6Brb5EqjKJg3k6NRF
MD23dXv9FoTCP8vur8Tvo8IvLKlShqzgJji2PBK2sOAnwng7NDkS9ziVKRaPGi47d
BOIzNzme4KkFvoGgCivhE17T2VBix/QGaR5QhsHNJe8EDOE08jDtKMAVfHB93pgB1
OUyNhNynk9Zv+
4HnGJd/UQrOjYSoSAq2aMv8nYr2wCPr0Ifut6hF3rM+gU9PQGPyn8PNoytq0xeEht
8cxba/Va3PYtnw==" RfcProvCertif="SCD110105654"
FechaTimbrado="2019-11-26T13:22:33"
UUID="7817A671-1A2B-0249-95E3-91742BCF0A00" Version="1.1"/>
</cfdi:Complemento></cfdi:Comprobante>

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials, possibly "E. Gonzalez".

RFC emisor: ARC121018QW9
 Nombre emisor: Alge Ramírez Constructora S. de R.L. de C.V.
 Folio: 367
 RFC receptor: MTV850101GLA
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 7817A671-1A2B-0249-95E3-91742BCF0A00
 No. de serie del CSD: 00001000000408165867
 Serie: F
 Código postal, fecha y hora de emisión: 50010 2019-11-25 11:33:22
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
72141103		1	E48	SERVICIO	91747.21	91747.21	27524.16			
Descripción	RECIBI DEL MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE A TRAVES DE LA TESORERIA MUNICIPAL LA CANTIDAD DE \$ 72,663.80 (SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 80/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION 3 (TRES) FINQUITO, VOLUMEN ADICIONAL Y FUERA DE CATALOGO, RELATIVO A LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE CAMINO VIEJO A TENANCINGO ETAPA DOS, EN SAN BARTOLOME ATLATLAHUCA", MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE, BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO NUMERO: MTV/CAA/ESYOP-IR-01/FISM-05-2019/19				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	64223.05	Tasa	16.0000%	10275.688

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Cheque Nominativo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición
 Condiciones de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 91,747.21
 Descuento \$ 27,524.16
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 10,275.69
 Total \$ 72,663.80

Complemento de Impuestos locales (V1.0):

Monto total retenido:		
1834.94		
Impuesto Local Retenido	Tasa de Retención	Importe
2% DERECHOS	2.00 %	1834.94

Sello digital del CFDI:

t/aqm/dbPyeAldm9EA7Eo/7j6IRxLDiilNkV08juZLS/g7sJWj5HMZ4NjQhNwpV0vyC2sa0ISFYZooB4xXeIN6QCKbYCCa07HxOfcF6Brb5EqjKJg3k6NRFMD23dXv9FoTCP8vur8Tvo8ivLKlShqzgJj2PBK2sOAnwng7NDkS9ziVKRaPGi47dBOlzNzme4KkFvoGgCivhEI7T2VBlx/QGaR5QhsHNJe8EDOE08jDkMAVfHB93pgB1OUyNhnYnk9Zv+4HnGJd/UQrOJYSoSAq2aMv8nY12w6CP0lful6hF3rM+gU9PQGPyN8PNoytq0xeEht8cxba/Va3PYtnw==

Sello digital del SAT:


fdUXJNCbCMusfS5Rn04/kMn4Xusnn8o6OH2bnFaaZtIBKHVUX2RxbVFImeSL5xxzB9etYkRi8KWeHTor/RWlxRaGyC15T7HyDj68Lnz56tiQLIKN+hJnF4rHptmHNYQ3dB4uduGS0uQYngMPb178rXBogjzkHMqCSRoaJOnPbwisHpSudA7yepm9lclZLyqCBg/LwWDF1ymdW6UWNKRRS6LaeCzzWX3GquI3QyDhMbMvTRjsjSvCpqWxjkei6IFHcRodajSqPrjzwtiG9KjsnBmXUpGfV8gwm0/G7iZwjbCkXluW4CIV2OAvjGx0EwbinrgPQl6EchxT3Ox+wg==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7817A671-1A2B-0249-95E3-91742BCF0A00|2019-11-26T13:22:33|SCD110105654|t/aqm/dbPyeAldm9EA7Eo/7j6IRxLDiilNkV08juZLS/g7sJWj5HMZ4NjQhNwpV0vyC2sa0ISFYZooB4xXeIN6QCKbYCCa07HxOfcF6Brb5EqjKJg3k6NRFMD23dXv9FoTCP8vur8Tvo8ivLKlShqzgJj2PBK2sOAnwng7NDkS9ziVKRaPGi47dBOlzNzme4KkFvoGgCivhEI7T2VBlx/QGaR5QhsHNJe8EDOE08jDkMAVfHB93pgB1OUyNhnYnk9Zv+4HnGJd/UQrOJYSoSAq2aMv8nY12w6CP0lful6hF3rM+gU9PQGPyN8PNoytq0xeEht8cxba/Va3PYtnw==|00001000000502000436||

RFC del proveedor de certificación: SCD110105654 Fecha y hora de certificación: 2019-11-26 13:22:33
 No. de serie del certificado SAT 00001000000502000436

 (<http://www.gob.mx/>) Inicio




Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:



Proporcione los dígitos de la imagen*:

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ARC121018QW9	Alge Ramirez Constructora S. de R.L. de C.V.	MTV850101GLA	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7817A671-1A2B-0249-95E3-91742BCF0A00	2019-11-25T11:33:22	2019-11-26T13:22:33	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$72,663.80	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)
- [Portal de Obligaciones de Transparencia \(http://portaltransparencia.gob.mx\)](http://portaltransparencia.gob.mx)
- [Sistema Infomex \(https://www.infomex.org.mx/gobierno/federal/home.action\)](https://www.infomex.org.mx/gobierno/federal/home.action)
- [INAI \(http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx\)](http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx)
- [Mapa de sitio \(https://www.gob.mx/sitemap\)](https://www.gob.mx/sitemap)

¿Qué es gob.mx?

Es el portal único de trámites, información y participación ciudadana. [Leer más \(https://www.gob.mx/que-es-gobmx\)](https://www.gob.mx/que-es-gobmx)

- [English \(https://www.gob.mx/en/index\)](https://www.gob.mx/en/index)
- [Temas \(https://www.gob.mx/temas\)](https://www.gob.mx/temas)
- [Reformas \(http://reformas.gob.mx\)](http://reformas.gob.mx)

Contacto

Mesa de ayuda: dudas e información
gobmx@funcionpublica.gob.mx


[Denuncia contra servidores públicos \(https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentacion-de-quejas-y-denuncias-en-la-sfp/SFP54\)](https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentacion-de-quejas-y-denuncias-en-la-sfp/SFP54)

Mantente informado. Suscríbete.




Síguenos en

[\(https://www.facebook.com/gobmx\)](https://www.facebook.com/gobmx) [\(https://twitter.com/gobmx\)](https://twitter.com/gobmx)



TENANGO DEL VALLE
2019 - 2021

H. AYUNTAMIENTO DE
TENANGO DEL VALLE 2019-2021
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



AVANCE FISICO - FINANCIERO

AVANCE FISICO ACUMULADO HASTA ESTA ESTIMACION: 100%
ESTIMACION No. 3 (TRES) FINIQUITO, VOLUMEN ADICIONAL Y FUERA DE CATALOGO

LUGAR Y FECHA DE ELABORACION: TENANGO DEL VALLE, MEXICO A 08 DE JULIO DE 2019

OBRA:	PERIODO DE ESTIMACION:	PRORROGA	NUMERO DE CONTRATO:
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE CAMINO VIEJO A TENANCINGO ETAPA DOS, EN SAN BARTOLOME ATLATLAHUCA, MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE, C.P. 52300	DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 AL 03 DE JULIO DEL 2019		MTV/CAAESYOP-IR-01/FISM-05-2019/19
ALGE RAMIREZ CONSTRUCTORA S. DE R.L DE C.V.			
ESTADO DE CUENTA			
s/ I.V.A.			
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO:	\$1,101,324.52		\$91,747.21
PAGADO HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	\$1,009,577.29		\$14,679.55
IMPORTE DE ESTA ESTIMACION	\$91,747.21		\$106,426.76
SALDO POR EJERCER O CANCELAR	\$0.02		\$27,524.16
ANTICIPO			
IMPORTE DEL ANTICIPO SIN I.V.A.	\$330,397.35		\$4,403.86
AMORTIZACION HASTA ESTIMACION ANTERIOR	\$302,873.19		\$1,834.94
EN ESTA ESTIMACION	\$27,524.16		\$0.00
SALDO POR AMORTIZAR	\$0.00		\$0.00
DEDUCCIONES			
IMPORTE DE ESTA ESTIMACION			\$33,762.96
IMPORTE			\$72,663.80
I.V.A.			
SUBTOTAL:			
IMPORTE LIQUIDO TOTAL A COBRAR:			

(SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 80/100 M.N.)

Alfonso Cardenas Ramirez


ALFONSO CARDENAS RAMIREZ
GERENTE GENERAL UNICO DE LA EMPRESA
ALGE RAMIREZ CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

Arq. Gustavo Amado de Jesus


ARQ. GUSTAVO AMADO DE JESUS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

Arq. Alfredo Albarran Jimenez

ARQ. ALFREDO ALBARRAN JIMENEZ
SUPERVISOR DEL AYUNTAMIENTO



H. AYUNTAMIENTO DE
TENANGO DEL VALLE 2019-2021
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



REPORTE GENERAL FINANCIERO DE OBRA

TENANGO DEL VALLE
2019 - 2021

AVANCE FISICO: 100%

ESTIMACION No. 3 (TRES) FINIQUITO, VOLUMEN ADICIONAL Y FUERA DE CATALOGO

LUGAR Y FECHA DE ELABORACION: TENANGO DEL VALLE, MEXICO A 08 DE JULIO DE 2019

AVANCE FINANCIERO: 100%

EST. No.	PERIODO DE EJECUCION	IMPORTE		2% DER. POR SUP. DE OBRA	0.50% C.I.C.E.M	0.20% I.C.I.C.	DEL CONTRATO		MODALIDAD DE LA CONTRATACION
		TRABAJOS	I.V.A.				AMORTIZACION	ANTICIPO I.V.A.	
EST. No. 1	DEL 03 DE MAYO DEL 2019 AL 03 DE JUNIO DEL 2019	\$437,918.74	\$70,067.00	\$8,768.37	\$0.00	\$0.00	\$131,375.62	3 de mayo de 2019	CONVENIO ADICIONAL
EST. No. 2	DEL 04 DE JUNIO DEL 2019 AL 17 DE JUNIO DEL 2019	\$571,658.55	\$91,465.37	\$11,433.17	\$0.00	\$0.00	\$171,497.57	3 de julio de 2019	IMPORTE
ESTIMACION No. 3 (TRES) FINIQUITO, VOL. ADIC. Y FUERA DE CATALOGO	DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 AL 03 DE JULIO DEL 2019	\$91,747.21	\$14,679.55	\$1,634.94	\$0.00	\$0.00	\$27,524.16	IMPORTE SIN I.V.A. \$1,101,324.52	IMPORTE CONTRATO Y CONVENIO S/IVA
TOTALS:		\$1,101,324.50	\$176,211.93	\$22,026.48	\$0.00	\$0.00	\$330,397.35		
SALDOS POR EJERCER O CANCELAR Y SALDOS POR AMORTIZAR		\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
									IMPORTE LIQUIDO
									\$21,020.10
									\$27,439.61
									\$4,403.86
									\$346,831.65
									\$452,753.57
									\$72,663.80
									\$872,249.02
									\$0.02




[Signature]

ALFONSO CORDERIAS RAMIREZ
GERENTE GENERAL UNICO DE LA EMPRESA
ALGE RAMIREZ CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

ARQ. GUSTAVO AMADOR DE JESUS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

ARQ. ALBERTO ALBARCARTIMENEZ
SUPERVISOR DEL AYUNTAMIENTO




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
TENANGO DEL VALLE, MÉXICO
2019 - 2021

TENANGO DEL VALLE
2019 - 2021

Dirección de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología

O B R A: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA, EN CALLE CAMINO
VIEJO A TENANGINGO, ETAPADOS EN SAN BARTOLOME ATLATLAHUCA.
LOCALIDAD: SAN BARTOLOME ATLATLAHUCA
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE.



TENANGO DEL VALLE
Todos Somos Tenango

CONTRATO No. INT/VCARES/OP-IR-07/FISM-05-2019/19	ESTIMACION No. 3 (TRES) PIRICUITO, VOLUMEN ADICIONAL Y FUERA DE CATALOGO
INICIO OBRA 03-may-19	TERMINO 03-jul-19
CONTRATADO CON IVA \$1,277,536.44	FECHA DE ESTIMACIÓN 08-jul-19
CONVENIO ADICIONAL	383,260.93
ESTIMADO ANTERIOR CIVA 0%	AVANCE
ESTIMADO ANTERIOR CIVA \$1,171,109.65	92%
ESTIMADO TOTAL CIVA \$1,277,536.42	POR ESTIMAR
	FIN 100%
	FIN 100%

CONSTRUCTORA: ALGE RAMÍREZ CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.
PERIODO ESTIMACIÓN: DEL 18 de junio de 2019 AL 3 de julio de 2019
PROGRAMA: FISM 2019

CLAVE	CONCEPTOS	CONTRATO PROGRAMADO			ESTIMADO ANTERIOR			ESTIMADO EN EL PERIODO			EXCEDENTE Y FUERA DE CATALOGO		OBSERVACIONES
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	ACOMULADO CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.	
3.1.B1	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	M2	1,503.96	\$ 3.10	\$ 4,662.28	1,503.96	4,662.28	0.00	3.10	0.00	3.10	0.00	
093-02	EXCAVACION CON MAQUINA EN CAJA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL PARA DAR NIVELES DE PROYECTO. INCLUYE: EXTRACCION, APILADO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE, CARGA CON MAQUINA Y ACARREO A TIRO LIBRE PROPUESTO POR EL CONTRATISTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	601.58	\$ 74.00	\$ 44,516.92	481.17	31,906.58	0.00	74.00	0.00	74.00	0.00	
093-01	COMPACTACION POR MEDIOS MECANICOS DEL TERRENO NATURAL PARA FORMAR LA CAPA SUBRASANTE AL 85% DE P.V.S.M. EN ZONAS URBANAS. INCLUYE: SUMINISTRO, INCORPORACION DE AGUA Y SU ACARREO P.U.O.T.	M2	1,503.96	\$ 11.32	\$ 17,024.63	1,503.96	17,024.63	0.00	11.32	0.00	11.32	0.00	
093-04X	CONFORMACION DE LA RASANTE CON RECARGUE DE MATERIAL DE BANCO, COMPACTADA AL 90% DE SU P.V.S.M. INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DEL MATERIAL PUESTO EN LA OBRA, ACAMELLONADO, INCORPORACION DE AGUA Y SU ACARREO, MEZCLADO, TENDIDO, AFINE Y COMPACTACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	225.59	\$ 318.94	\$ 71,949.67	225.59	71,949.67	0.00	318.94	0.00	318.94	32,257.59	
ESTA HOJA											0.00	32,257.59	

SUBTOTAL DE ESTA HOJA	32,257.59	TOTAL: \$	37,418.80
SUBTOTAL ACOMULADO ANTERIOR DE HOJAS	32,257.59	SUMA: \$	5,161.21
		I.V.A. \$	

POR LA EMPRESA

ALGE RAMÍREZ CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.


ARQ. ALFREDO ALVARAN JIMENEZ
GERENTE GENERAL UNICO

SUPERVISOR DE OBRA

P O R E L H A Y U N T A M I E N T O


DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

ARQ. GUSTAVO AMADO DE JESUS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
TENANGO DEL VALLE, MÉXICO
2019 - 2021

TENANGO DEL VALLE
RD 19 - 2021



TENANGO DEL VALLE
Redes Saneamiento

Dirección de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología


OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA, EN CALLE CAMINO VIEJO A TENANGO, ETAPA DOS EN SAN BARTOLOME ATLATLAHUCA.
LOCALIDAD: SAN BARTOLOME ATLATLAHUCA
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE


CONTRATO No. MT/VI/CAES/OP-JR-01/FI/SM-05-2019/19	ESTIMACION No. 3 (TRES) FINICUOTO, VOLUMEN ADICIONAL Y FUERA DE CATALOGO
INICIO OBRA 03-may-19	TERMINO 03-jul-19
CONTRATADO CON IVA \$1,277,536.44	FECHA DE ESTIMACION 08-jul-19
CONVENIO ADICIONAL	AVANCE
ESTIMADO ANTERIOR CIVVA \$1,171,108.65	0%
ESTIMADO TOTAL CIVVA \$1,277,536.42	92%
	100%
	100%


CONSTRUCTORA: ALGE RAMIREZ CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.
PERIODO ESTIMACION: DEL 18 de junio de 2019 AL 3 de julio de 2019
PROGRAMA: FISM 2019

CLAVE	CONCEPTOS	CONTRATO PROGRAMADO			ESTIMADO ANTERIOR			ESTIMADO EN EL PERIODO			EXCEDENTE Y FUERA DE CATALOGO			OBSERVACIONES
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	ACUMULADO CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	
093-06B	BASE CON MATERIAL DE BANCO, CON UN ESPESOR DE 20 CMS. Y COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.S.M., INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DEL MATERIAL PUESTO EN LA OBRA, ACAMELLONADO, INCORPORACION DE AGUA Y SU ACARREO, MEZCLADO, TENDIDO, AFINE Y COMPACTACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	300.79	\$ 372.96	\$ 112,188.85	300.24	111,963.52	0.00	372.96	0.00	0.00	372.96	0.00	
094-01	BARRIDO CON EQUIPO MECANICO DE LA SUPERFICIE DE LA BASE, PREVIO AL RIEGO DE IMPREGNACION, INCLUYE: MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	1,503.96	\$ 3.40	\$ 5,113.46	1,503.96	5,113.46	0.00	3.40	0.00	0.00	3.40	0.00	
094-24X	RIEGO DE IMPREGNACION A BASE DE EMULSION ASFALTICA RR-2K A RAZON DE 1.30 LTS/M2 INCLUYE:SUMINISTRO DE EMULSION, ACARREO Y APLICACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	1,503.96	\$ 26.60	\$ 40,005.34	1,503.96	40,005.34	0.00	26.60	0.00	0.00	26.60	0.00	
094-24	RIEGO DE LIGA A BASE DE EMULSION ASFALTICA RR-2K A RAZON DE 0.70 LTS/M2 INCLUYE:SUMINISTRO DE EMULSION, ACARREO Y APLICACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	1,503.96	\$ 16.22	\$ 24,394.23	1,503.96	24,394.23	0.00	16.22	0.00	0.00	16.22	0.00	
094-04B	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 5 CMS DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95% PRUEBA MARSHAL, INCLUYE: SUMINISTRO DE MEZCLA, TENDIDO Y COMPACTACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	1,503.96	\$ 216.73	\$ 325,953.25	1,503.96	325,953.25	0.00	216.73	0.00	0.00	216.73	0.00	
SIC3	ACARREO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DE LAS PLANTAS DE LA ZONA A CUALQUIER DISTANCIA. P.U.O.T.	TON/KM	2,481.53	\$ 11.53	\$ 28,612.04	2,481.53	28,612.04	0.00	11.53	0.00	0.00	11.53	0.00	
ESTA HOJA											0.00			


SUBTOTAL DE ESTA HOJA	0.00	SUMA: \$	32,257.59	TOTAL: \$	37,418.80
SUBTOTAL ACUMULADO ANTERIOR DE HOJAS	32,257.59	I.V.A. \$	5,161.21		

POR LA EMPRESA
 ALGE RAMIREZ CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

 ALFONSO CARDENAS RAMIREZ
 GERENTE GENERAL UNICO

SUPERVISOR DE OBRA

 ARQ. GUSTAVO AMADO DE JESUS
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

POR EL H. AYUNTAMIENTO
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

 ARQ. GUSTAVO AMADO DE JESUS
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
TENANGO DEL VALLE, MÉXICO
2019 - 2021



TENANGO DEL VALLE
2019 - 2021

Dirección de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA, EN CALLE CAMINO
VIEJO A TENANCINGO, ETAPAS DOS EN SAN BARTOLOME ATLATLAHUCA
LOCALIDAD: SAN BARTOLOME ATLATLAHUCA
UBICACION: MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE



TENANGO DEL VALLE
Todo es Como es Tenango

CONTRATO No. MT/CAAES/OP-IR-07/FISM-05-2019/19

INICIO OBRA 03-may.-19 TERMINO 03-jul.-19

CONTRATADO CON IVA \$1,277,536.44

CONVENIO ADICIONAL

ESTIMADO ANTERIOR CIVA \$1,171,109.55

ESTIMADO TOTAL CIVA \$1,277,536.42

ESTIMACION No. 3 (TRES) PRINCIPAL, VOLUMEN ADICIONAL Y FUERA DE CATALOGO

FECHA DE ESTIMACION 08-jul.-19

ANTICIPO 0%

FIS. 100%

AVANCE 100%

CONSTRUCTORA: ALGE RAMIREZ CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.
PERIODO ESTIMACION: DEL 18 de junio de 2019 AL 3 de julio de 2019
PROGRAMA: FISM 2019

CLAVE	CONCEPTOS	CONTRATO PROGRAMADO			ESTIMADO ANTERIOR			ESTIMADO EN EL PERIODO			EXCEDENTE Y FUERA DE CATALOGO		OBSERVACIONES
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	ACOMULADO CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.	
S/C1	CARGA CON MAQUINA A CAMION Y ACARREO A TIRO LIBRE PROPUESTO POR EL CONTRATISTA DE MATERIALES PRODUCTO DE DESPALMES, LIMPIEZAS, EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES. INCLUYE: EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	M3	782.05	\$177.89	\$ 139,118.87	560.52	99,710.90	0.00	177.89	0.00	0.00	177.89	0.00
069-37B	GUARNICIONES Y BANQUETAS TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO PARA LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS, BARDAS Y/O BORDILLOS EN ZONAS URBANAS INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	ML	387.16	\$2.16	\$ 836.27	387.16	836.27	0.00	2.16	0.00	0.00	2.16	0.00
G105111-1055B	DESPLAME DE TERRENO POR MEDIOS MECANICOS PARA DESPLANTE DE TERRAPLENES, CONSIDERANDO AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL, INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	M3	96.79	\$77.99	\$ 7,548.65	96.79	7,548.65	0.00	77.99	0.00	11.32	77.99	882.85
093-085B	RELLENO PARA BANQUETA CON MATERIAL DE BANCO (PEPETATE) EN CAPAS DE 10 CM DE ESPESOR, COMPACTADAS AL 90% PRUEBA PROCTOR CON EQUIPO MECANICO (BALLARINA Y/O RODILLO), INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS, INCORPORACION DE AGUA Y SU ACARREO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	48.78	\$373.17	\$ 18,203.23	0.00	0.00	48.78	373.17	18,203.23	32.26419	373.17	12,040.03
ESTA HOJA											18,203.23	12,922.87	

SUBTOTAL ESTA HOJA	31,126.10	SUMA: \$	63,383.69
SUBTOTAL ACOMULADO ANTERIOR DE HOJAS	63,383.69	I.V.A. \$	10,141.39
TOTAL: \$	73,525.08		

POR LA EMPRESA

ALFONSO CARDENAS RAMIREZ
GERENTE GENERAL UNICO

POR EL H. AYUNTAMIENTO

SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. ALFREDO ALBARRAN JIMENEZ
SUPERVISOR

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

ARQ. GUSTAVO AMADO DE JESUS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
TENANGO DEL VALLE, MÉXICO
2019 - 2021

TENANGO DEL VALLE
2019 - 2021

Dirección de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología

TENANGO DEL VALLE
Todos Somos Tenango

CONTRATO No. MT/CAAES/OP-IR-01/FISM-05-2019/19		ESTIMACIÓN No. 3 (PRES) PRIMUNTO, VOLUMEN ADICIONAL Y FUERA DE CATALOGO	
INICIO OBRA	03-may.-19	TERMINO	03-jul.-19
CONTRATADO CON IVA	\$1,277,536.44	ANTICIPO	383,260.93
CONVENIO ADICIONAL		0%	
ESTIMADO ANTERIOR CIVTA	\$1,171,109.65	92%	
ESTIMADO TOTAL CIVTA	\$1,277,536.42	POR ESTIMAR	\$0.02
		PIS.	100%
		AVANCE	100%
		FIN	100%

CONSTRUCTORA: ALGE RAMIREZ CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.
PERIODO ESTIMACIÓN: DEL 18 de junio de 2019 AL 3 de julio de 2019
PROGRAMA: FISM.2019

CLAVE	CONCEPTOS	CONTRATO PROGRAMADO			ESTIMADO ANTERIOR			ESTIMADO EN EL PERIODO			EXCEDENTE Y FUERA DE CATALOGO		OBSERVACIONES
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	ACOMULADO CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.	
094-21	GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE FC=2000 KG/CM2 SECCION TRAPEZOIDAL 15X20X40 CMS. INCLUYE:SUMINISTRO Y COLOCACION DEL CONCRETO, CIMBRA METALICA, ACABADO PULIDO DE LA CORONA Y VOLTEADOR EN LAS ARISTAS DESCIBRADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	ML	387.16	\$ 257.89	\$ 99,844.69	387.16	99,844.69	0.00	257.89	0.00	0.00	257.89	0.00
ALB-013B	BANQUETA DE CONCRETO FC=150KG/CM2 CONI REVOLVEDORA DE 0.10 M. DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO Y VOLTEADOR. INCLUYE: FABRICACION Y VACIADO DEL CONCRETO, CIMBRADO Y DESCIBRADO DE FRONTERAS, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA.	M2	387.16	\$ 296.90	\$ 114,947.80	379.24	112,596.36	0.00	296.90	0.00	0.00	296.90	0.00
S/C1	CARGA CON MAQUINA A CAMION Y ACARREO A TIRO LIBRE PROPUESTO POR EL CONTRATISTA DE MATERIALES PRODUCTO DE DESPALMES, LIMPIEZAS, EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES. INCLUYE: EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	M3	125.82	\$ 177.89	\$ 22,382.12	125.82	22,382.12	0.00	177.89	0.00	14.72	177.89	2,618.54
QTZISC-004X	RENVELACIONES Y REPARACIONES CONSTRUCCION DE LAVADERO PARA DESALOJAR EL AGUA PLUVIAL CON PLANTILLA DE 8 CM DE ESPESOR Y 1.60 MTS DE ANCHO CON GUARNICION LATERAL DE 15X20 CM. HECHO EN OBRA CON CONCRETO F'C= 150 JG/CM2. INCLUYE: CIMBRA, DESCIBRA MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	ML	6.40	\$ 305.55	\$ 1,955.39	6.40	1,955.39	0.00	305.53	0.00	2.00	305.53	611.06
ESTA HOJA											0.00	3,229.60	

SUBTOTAL ESTA HOJA	3,229.60	SUMA: \$	66,613.29	TOTAL: \$	77,271.42
SUBTOTAL ACOMULADO ANTERIOR DE HOJAS	66,613.29	I.V.A. \$	10,656.13		

FOR LA EMPRESA

ALFONSO CARDENAS RAMIREZ
GERENTE GENERAL UNICO

SUPERVISOR DE OBRA



ARQ. ALFREDO ALBARRAN JIMENEZ
SUPERVISOR

PO R E L H A Y U N T A M I E N T O

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
H. AYUNTAMIENTO
DE TENANGO DEL VALLE

ARQ. GUSTAVO AMADO DE JESUS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
TENANGO DEL VALLE, MÉXICO
2019 - 2021



Dirección de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE CAMINO VIEJO A TENANCINGO, ETAPAS DOS EN SAN BARTOLOME ATLATLAHUCA
LOCALIDAD: SAN BARTOLOME ATLATLAHUCA
UBICACION: MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE

CONTRATO No. MIT/CAAESVOP-IR-01/FISM-05-2019/19	ESTIMACION No. 3 (TRES) PIRIQUITO, VOLUMEN ADICIONAL Y FUERA DE CATALOGO
INICIO OBRA 09-may.-19	TERMINO 09-jul.-19
CONTRATADO CON IVA \$1,277,536.44	FECHA DE ESTIMACION 08-jul.-19
CONVENIO ADICIONAL 0%	ANTICIPO 383,260.93
ESTIMADO ANTERIOR CIVA \$1,171,109.65	FIN 100%
ESTIMADO TOTAL CIVA \$1,277,536.42	AVANCE 100%

CONSTRUCTORA: ALGE RAMIREZ CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.
PERIODO ESTIMACION: DEL 18 de junio de 2019 AL 3 de julio de 2019
PROGRAMA: FISM 2019

CLAVE	CONCEPTOS	CONTRATO PROGRAMADO			ESTIMADO ANTERIOR			ESTIMADO EN EL PERIODO			EXCEDENTE Y FUERA DE CATALOGO		OBSERVACIONES
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	ACUMULADO CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.	
094-500	RENOVELACION DE POZO DE VISITA PARA DAR NIVEL DE PROYECTO. INCLUYE: DEMOLICION DEL MURO SOBANTE Y/O LA CONSTRUCCION, DEL MISMO DE 0.00 A 50.0 CMS. DE ALTURA, DE 25 CMS DE ESPESOR CON TABIQUE ROJO RECOCIDO JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP 1:3 Y APLANADO INTERIOR CON ACABADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1-5, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	1.00	\$3,097.71	\$ 3,097.71	1.00	3,097.71	0.00	3,097.71	0.00	0.00	3,097.71	0.00
094-20	SEÑALIZACION												
094-48	RAYA CENTRAL CONTINUA SEPARADORA DE SENTIDOS DE CIRCULACION DE 10 CM. DE ANCHO ELABORADA CON PINTURA BLANCO TRAFICO Y MICROESFERA INCLUYE: LIMPIEZA PREVIA DEL PAVIMENTO, TRAZADO, SUMINISTRO DE LA PINTURA, MICROESFERA Y SOLVENTES, APLICACION CON MAQUINA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	ML	193.58	\$23.99	\$ 4,643.98	0.00	0.00	191.20	23.99	4,586.89	0.00	23.99	0.00
094-48	PINTURA EN GUARNICIONES DE 15 CM. DE CORONA Y 15 CM DE LUZ DE COLOR AMARILLO TRAFICO EN ZONAS URBANAS INCLUYE: LIMPIEZA, SUMINISTRO Y APLICACION DE LA PINTURA A DOS MANOS, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	ML	437.25	\$23.90	\$ 10,450.28	0.00	0.00	388.50	23.90	9,285.15	0.00	23.90	0.00
ESTA HOJA											13,872.04	0.00	

SUBTOTAL DE ESTA HOJA	13,872.04
SUBTOTAL ACUMULADO ANTERIOR DE HOJAS	80,485.33
TOTAL:	93,362.98
SUMA: \$	80,485.33
I.V.A. \$	12,877.65

FOR LA EMPRESA

ALGE RAMIREZ CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

ALFONSO CARDENAS RAMIREZ
GERENTE GENERAL UNICO

FOR EL H. AYUNTAMIENTO

SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. ALFREDO BARRAN JIMENEZ
SUPERVISOR

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
H. AYUNTAMIENTO DE TENANGO DEL VALLE

ARQ. GUSTAVO AMADO DE JESUS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

