


TENANGO DEL VALLE
2019 - 2021

TENANGO
DEL
VALLE

Todos Somos Tenango
2019 - 2021



"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur"

Tenango del Valle, Méx., a 8 de Agosto de 2019.
No. de Oficio: DOPDUYE/0581/2019
Asunto: Solicitud de pago.

C.P. JOSÉ LUIS ARRIOLA FLORES
TESORERO MUNICIPAL.
P R E S E N T E:

Sirva este medio para enviarte un cordial saludo, al mismo tiempo envío a usted la siguiente factura original correspondiente al pago de Estimación 2 (DOS Finiquito y volúmenes excedentes, con el fin de que se realice el pago correspondiente.

Nombre de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE EN SAN PEDRO ZICTEPEC"
Programa: FISM-2019
No. De Contrato: MTV/CAAESyOP-IR-02/FISM-12-2019/19
Clave Programática: F00124 020203010201
Partida: 6132

Nombre de la Empresa y/o Persona Física: MEIC FA S.A. DE C.V.

Factura	Fecha	Concepto	Nombre de la Obra:	Importe:
7 A	6/AGOSTO/2019	PAGO DE ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO Y VOL. EXCED.	"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE EN SAN PEDRO ZICTEPEC"	\$ 260,809.42

N.P.	Documentos	Formato
1	FACTURA No. 7 A	ORIGINAL
2	FICHA DE PAGO	ORIGINAL
3	FIANZA DEL ANTICIPO	COPIA
4	FIANZA DE CUMPLIMIENTO	COPIA
5	FIANZA DE VICIOS OCULTOS	COPIA
6	AVISO DE INICIO DE OBRA	COPIA
7	AVISO DE TERMINO DE LA OBRA	ORIGINAL
8	CARATULA DE ESTIMACIÓN	ORIGINAL
9	ESTADO DE CUENTA	ORIGINAL
10	ESTIMACIÓN	ORIGINAL
11	GENERADORES	ORIGINAL
12	OFICIO DE AUTORIZACION DE VOLUMENES EXCEDENTES	COPIA
13	ALBÚM FOTOGRAFICO	ORIGINAL
14	BITACORA DE LA OBRA	COPIA
15	EXPEDIENTE TÉCNICO	COPIA
16	CATALOGO DE CONCEPTOS	COPIA
17	CONTRATO	COPIA
18	ACTA ENTREGA RECEPCION	ORIGINAL
19	ACTA FINIQUITO	COPIA
20	ACTA CONSTITUTIVA DE COCICOVI	COPIA
21	ACTA CONSTITUTIVA DE COPLADEMUN	COPIA
22	FICHA TÉCNICA	COPIA
23	OFICIO DE AUTORIZACION	COPIA
24	RELACION DE MIDS	COPIA
25	DICTAMEN Y/O AUTORIZACION DEL TITULAR PARA REALIZAR LAS OBRAS SEGÚN SU MODALIDAD ART. 12.8	COPIA
26	ACTA DE RECEPCION DE PROPUESTAS	COPIA
27	ACTA DE VISITA AL LUGAR	COPIA
28	ACTA JUNTA DE ACLARACIONES	COPIA
29	ACTA DE FALLO	COPIA
30	OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO	ORIGINAL
31	ESTADO DE CUENTA	COPIA
32	FORMATO DE FACTURA EN XLM Y PDF EN CD	CD
33	ACTA CONSTITUTIVA DE COCICOVI	COPIA

H. AYUNTAMIENTO DE TENANGO DEL VALLE
Sin otro particular por el momento, me despido de usted.

TESORERÍA
2019-2021
08 AGO. 2019
TODOS SOMOS TENANGO

RECIBIDO: *Jome* 18.12.45

ATENTAMENTE
[Firma]
ARQ. GUSTAVO AMADO DE JESUS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.

H. AYUNTAMIENTO DE TENANGO DEL VALLE
2019-2021
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
TODOS SOMOS TENANGO

c.c.p. archivo.

Gobierno Municipal de Tenango del Valle, Estado de México.



MEIC FA S.A. DE C.V.
 RFC emisor: MFA150311MP6
 Nombre emisor: MEIC FA SA DE CV
 Folio: 7
 RFC receptor: MTV850101GLA
 Nombre receptor: Municipio de Tenango del Valle
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal:
 07183A85-A19B-4511-9B23-3B37AFCBAAC4
 No. de serie del CSD:
 00001000000413871876
 Serie:
 A
 Código postal, fecha y hora de emisión:
 52423 2019-08-06 13:56:08
 Efecto de comprobante:
 Ingreso
 Régimen fiscal:
 General de Ley Personas Morales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
72141121	EST 02 MTV	1	E4B	SERVICIO	329304.83	329304.83	121184.18			
Descripción	RECIBI DEL MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE, A TRAVÉS DE LA TESORERÍA MUNICIPAL LA CANTIDAD DE \$260,809.42 (DOSCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS NUEVE MIL PESOS 42/100 M.N) POR CONCEPTO DE PAGO ESTIMACIÓN 2 (DOS, CINCUITO Y VOLÚMENES EXCEDENTES) DE LA OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE EN SAN PEDRO ZICTEPEC AMPARADA BAJO EL CONTRATO NO.MT VCAAESYOP-IR-02/PISM-12-2019/19.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	329304.83	Tasa	16.0000%	52688.77

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal	\$ 329,304.83
Forma de pago:	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	Descuento	\$ 121,184.18
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	Impuestos Trasladados	IVA 16.0000% \$ 52,688.77
		Total	\$ 260,809.42

Complemento de Impuestos locales (V1.0):

Monto total retenido:		
6586.10		
Impuesto Local Retenido	Tasa de Retención	Importe
2% SUPERVISIÓN NECESARIA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	2.00 %	6586.10

Sello digital del CFDI:

MblpvXByxu1yOhB44cl9d25x77kE0SrepQnZBu2uWZ3AMlla6PSKkCrlWh94J5nCM8cKQc4mL/QZ0Bj4O/d2K2DgfrLJhkmlqVvdrFpmAZT03ys5FibyYfq8TYAPhZYm7LSRZlv3s26Vj1Pgb/7VSeuEHA9IBldqoNM345uswXT+jLIBllcsyLWoflUWg29Y+IkrhSTEUIAzhDjmo2yvVNSHbejAfm7fHVuAQlqynTmb11KEUaIplw+e9mXLyqB5hVV1D2IGHrAb4D2MeQNQE/IC/9eK0/+EaH4U4UIP7kqHRhbSMoASPU4Wq95frdluRWCI03evkA==

Sello digital del SAT:

ZkE4gVEIjWnFV9IY5m4Wc8BDjzLxAWA2mMXVsoSAPe2IkjUGMADIYQGYebhIP4dRPOUIA0joRV04mTKdLnjafepJulmgkEoKPL7VSkb30v9Pe7YbTsUTZ6ccobnENETNmDzLGB8Dn4/PI+KDy6Ugww1cfr1yZ2SN+3XnGrGw8EM0i00g38Lem8g9hEly7XEOXj/0T9NkzHStm5oPyg9jGzeaQ05VpZOU5sdYPENPvylCmA1Ow+ty3ycA/IOlhVFT/vzAFqZ05K7cKQ0IME#tHhzb1PKGNq/CTfHakMHqgMXIHaaBdxFSN2BJQe53aT/QWUI2XzGIA==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|07183A85-A19B-4511-9B23-3B37AFCBAAC4|2019-08-06T14:05:21|SAT970701NN3|MblpvXByxu1yOhB44cl9d25x77kE0SrepQnZBu2uWZ3AMlla6PSKkCrlWh94J5nCM8cKQc4mL/QZ0Bj4O/d2K2DgfrLJhkmlqVvdrFpmAZT03ys5FibyYfq8TYAPhZYm7LSRZlv3s26Vj1Pgb/7VSeuEHA9IBldqoNM345uswXT+jLIBllcsyLWoflUWg29Y+IkrhSTEUIAzhDjmo2yvVNSHbejAfm7fHVuAQlqynTmb11KEUaIplw+e9mXLyqB5hVV1D2IGHrAb4D2MeQNQE/IC/9eK0/+EaH4U4UIP7kqHRhbSMoASPU4Wq95frdluRWCI03evkA==|00001000000403258748|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-08-06 14:05:21

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748

C. MARIA GUADALUPE CARRILLO COLORADO
 REPRESENTANTE LEGAL
 MEIC FA, SA DE CV

ARQ. GUSTAVO AMADO DE JESUS
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
 DE TENANGO DEL VALLE
 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

ING. PABLO IVÁN GUADARRAMA MENDOZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 H. AYUNTAMIENTO
 DE TENANGO DEL VALLE
 Página 1 de 1
 2019-08-06
 PRESIDENCIA
 TODOS SOMOS TENANGO



MEIC FA S.A. DE C.V.
RFC emisor: MFA150311MP6
Nombre emisor: MEIC FA SA DE CV

Folio fiscal:
07183A85-A19B-4511-9B23-3B37AFCBAAC4
No. de serie del CSD:
00001000000413871876

Folio: 7
RFC receptor: MTV850101GLA
Nombre receptor: Municipio de Tenango del Valle

Serie:
A
Código postal, fecha y hora de emisión:
52423 2019-08-06 13:56:08
Efecto de comprobante:
Ingreso

Uso CFDI: Gastos en general

Régimen fiscal:
General de Ley Personas Morales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
72141121	EST 02 MTV	1	E48	SERVICIO	329304.83	329304.83	121184.18			
Descripción	RECIBI DEL MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE, A TRAVÉS DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE \$260,809.42 (DOSCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS NUEVE MIL PESOS 42/100 MN) POR CONCEPTO DE PAGO ESTIMACIÓN 2 (DOS, FINQUITO Y VOLÚMENES EXCEDENTES) DE LA OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE EN SAN PEDRO ZICITEPEC AMPARADA BAJO EL CONTRATO NO.MTVCAAES/OP-IR-02/PISM-12-2019/19.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	329304.83	Tasa	16.0000%	52688.77

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal	\$ 329,304.83
Forma de pago:	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	Descuento	\$ 121,184.18
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	Impuestos Trasladados	IVA 16.0000% \$ 52,688.77
		Total	\$ 260,809.42

Complemento de Impuestos locales (V1.0):

Monto total retenido:		
6586.10		
Impuesto Local Retenido	Tasa de Retención	Importe
2% SUPERVISIÓN NECESARIA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	2.00 %	6586.10

Sello digital del CFDI:

MblpvXByxu1yOhB44cl9d25jx77kE0SrepQnZBu2uWZ3AMlIa6P5KkCrIWh94J5nCM6cKQc4mL/QZoBj4O/d2Kl2DgfrLJhKmlqVvdrFpmAZT03ys5FibYfyq8TYAPhZyM7LSRZlv3s26Vj1fPgb/7VSeuEHA9iBfdqoNM345uswxT+JLlBlcysLWoltUWg29Y+lkrSTeIUjAzhDjmo2yvVNSHbejAfm7fHVuAQlqynTmIb11KEUalplw+s9mXLYqB5hVv1D2IGHrAb4D2MeQNQEd/IC/9sK0/+EaH4U4fUIP7kqHRhbSMoASPU4Wq95frdluRWCI03evkA==

Sello digital del SAT:

RZKE4gVEIJWnFV9IY5m4Wc8BDzLxAWa2mMXVsoSAPe2llkjUGMADIYQGYebhFP4dRP0UIA0jRV04mTKdLnjafepJulmgkEoKPL7VSKb30v9Pe7YbTsUTZ6ccobnENETNmDzLg88Dn4/Pj+KDY6Ugww1cfr1yZ2SN+3XnGrGw8EM0I00g38Lem8g9hEfy7XEOXjOT9NkzHStm5oPyg9jGzeaQO5VgPZOU5sdYPEnPvVcMa1Ow+ty3ycA/IOIHVFTI/vzAFqZ05K7cKQ0fMEf+IHHzb1PKGNq/CTfeHakMHqgMIXIHaaBdxtFSN2BJQs53aT/0WU12XzGiA==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
[1.1]07183A85-A19B-4511-9B23-3B37AFCBAAC4|2019-08-06T14:05:21|[SAT970701NN3|MblpvXByxu1yOhB44cl9d25jx77kE0SrepQnZBu2uWZ3AMlIa6P5KkCrIWh94J5nCM6cKQc4mL/QZoBj4O/d2Kl2DgfrLJhKmlqVvdrFpmAZT03ys5FibYfyq8TYAPhZyM7LSRZlv3s26Vj1fPgb/7VSeuEHA9iBfdqoNM345uswxT+JLlBlcysLWoltUWg29Y+lkrSTeIUjAzhDjmo2yvVNSHbejAfm7fHVuAQlqynTmIb11KEUalplw+s9mXLYqB5hVv1D2IGHrAb4D2MeQNQEd/IC/9sK0/+EaH4U4fUIP7kqHRhbSMoASPU4Wq95frdluRWCI03evkA==|00001000000403258748|]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-08-06 14:05:21

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748

C. MARIA GUADALUPE CARRILLO COLORADO
REPRESENTANTE LEGAL
MEIC FA, SA DE CV

ARQ. GUSTAVO AMADO DE JESUS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

ING. PABLO IVÁN GUADARRAMA MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

RFC emisor: MFA150311MP6
 Nombre emisor: MEIC FA SA DE CV
 Folio: 7
 RFC receptor: MTV850101GLA
 Nombre receptor: Municipio de Tenango del Valle
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 07183A85-A19B-4511-9B23-3B37AFCD
 No. de serie del CSD: 00001000000413871876
 Serie: A
 Código postal, fecha y hora de emisión: 52423 2019-08-06 13:56:08
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta	
72141121	EST 02 MTV	1	E48	SERVICIO	329304.83	329304.83	121184.18			
Descripción	RECIBI DEL MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE, A TRAVÉS DE LA TESORERÍA MUNICIPAL LA CANTIDAD DE \$260,809.42 (DOSCIENTOS SESENTA MIL OCHOSCIENTOS NUEVE MIL PESOS 42/100 M.N) POR CONCEPTO DE PAGO ESTIMACIÓN 2 (DOS, FINIQUITO Y VOLÚMENES EXCEDENT ES) DE LA OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE EN SAN PEDRO ZICTEPEC AMPARADA BAJO EL CONTRATO NO.MTV/CAAESYOP-IR-02/FISM-12- 2019/19.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	329304.83	Tasa	16.0000%	52

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 329,3
 Descuento \$ 121,1
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 52,6
 Total \$ 260,8

Complemento de Impuestos locales (V1.0):

Monto total retenido:		
6586.10		
Impuesto Local Retenido	Tasa de Retención	Importe
2% SUPERVISIÓN NECESARIA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	2.00 %	6586.10

Sello digital del CFDI:

MblpvXByxu1yOhB44cl9d25jx77kE0SrepQnZBu2uWZ3AMfIa6P5KKCrIWh94J5nCM6cKQc4mL/QZoBj4O/d2KI2DgrLJhKmlqVVdrFpmAZTo3ys5Fibyfyfq8TYAPhZYm7L SRZlv3s gb/7VSeuEHA9iBfdqnNt1345uswxT+jLIBllcsysLWoltUWg29Y+krhSTEFUIAzhDjmo2yvVNSHbejA/im7fHVuAQlqynTm1B11KEUaIplw+s9mXLYqB5hVV1D2IGHrAb4D2MeQNQEi/IC, Eah4U4fUIP7kqHRhbSMoASPU4Wq95frdluRWCI03evkA==

Sello digital del SAT:

RZkE4gVEIjWnFV9fY5m4Wc8BDjzLxAWA2mMXVsoSAPe2IkjUGMADIYQGYebhIP4dRP0UIA0jorV04mTKdLnjjafepJulmgkEoKPL7VSKtb30v9Pe7YbTsUJT6cc00nENETNmDzLC /PH+KDY6Ugww1cfr1y22SN+3XnGrGw8EM0i00g38Lem8g9hEly7XE0Xj/0T9NkzHStm5oPYg9jGzeaQO5VgpZOU5sdYPEnPvvlcmA10w+ty3ycA/IOIhVFTi/vzAFqIZ05K7cKQ0#ME: 1PKGNq/CTfshakMHqgMIXIHaaBdxIFSN2BJQs53aT/0WUu2XzGIA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|07183A85-A19B-4511-9B23-3B37AFCAAC4|2019-08-06T14:05:21|SAT970701NN3|MblpvXByxu1yOhB44cl9d25jx77kE0SrepQnZBu2uW; 6P5KCrIWh94J5nCM6cKQc4mL/QZoBj4O/d2KI2DgrLJhKmlqVVdrFpmAZTo3ys5Fibyfyfq8TYAPhZYm7L SRZlv3s26Vj1fPgb/7VSeuEHA9iBfc 45uswxT+jLIBllcsysLWoltUWg29Y+krhSTEFUIAzhDjmo2yvVNSHbejA/im7fHVuAQlqynTm1B11KEUaIplw+s9mXLYqB5hVV1D2IGHrAb4D2MeQN 9sK0/+Eah4U4fUIP7kqHRhbSMoASPU4Wq95frdluRWCI03evkA==|00001000000403258748]]


RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-08-06 14:05:21
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





FICHA DE PAGO

AYUNTAMIENTO DE TENANGO DEL VALLE 2019-2021



EJERCICIO FISCAL 2019	UNIDAD EJECUTORA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	FOLIO: No.	OP-015
CONTROL PRESUPUESTAL	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE EN SAN PEDRO ZICTEPEC	FECHA INGRESO	MES AÑO
		6	8 2019

PARTIDA PRESUPUESTAL		PRESUPUESTO AUTORIZADO	
CONCEPTO DE PAGO ESTIMACION 2 (DOS FINCUTO Y VOLUMENES EXCEDENTES)	\$	1,550,000.00	
OFICIO DE AUTORIZACION No.			
PMTV/TM/0268-C/2019			
NUMERO DE CONTRATO	DIA MES AÑO	12 4 2019	IMPORTE
MTV/CAASYOP-IR-02/FISM-12-2019/19	3 5 2019	\$	1,528,908.78

ANTICIPO SI/VA	
TOTAL \$ 395,407.44	FOLIO AL QUE AMORTIZA OP-002
TOTAL ACUMULADO \$ 395,407.44	
POR AMORTIZAR \$ -	AVANCE FISICO 100.00%

DATOS DEL BENEFICIARIO	
NOMBRE Y R.F.C.	MEIC FA S.A. DE C.V.

APLICACION PRESUPUESTAL	
IMPORTE SIN IVA	A \$ 329,304.83
IVA	B \$ 52,688.77
SUBTOTAL	C= A+B \$ 381,993.60
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	D \$ 98,791.45
IVA DEL ANTICIPO	E \$ 15,806.63
	F \$ 114,598.08

0.2 % I.C.I.C.	F
0.5 % C.M.I.C.	G
2.0 % DE LA SUPERVICION	H \$ 6,586.10
ISPT	I
OTRO	J
TOTAL DE DEDICIONES	K=D+E+H \$ 121,184.18


IMPORTE NETO POR PAGAR: L= C-K	\$	260,809.42
--------------------------------	----	------------

CANTIDAD CON LETRA
DOSCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS 42/100 M.N.

EMPRESA (BENEFICIARIO)
M. GUADALUPE CARRILLO COLORADO
MEIC FA S.A DE C.V.
NOMBRE, CARGO Y FIRMA


AUTORIZACION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
Tenango del Valle, Qro. AGO. 2019
DIRECTOR

Vo. Bo.
TESORERIA MUNICIPAL
C.P.C. JOSE LUIS ARRIOLA FLORES
TESORERO MUNICIPAL



TENANGO DEL VALLE
2019 - 2021

H. AYUNTAMIENTO DE TENANGO DEL VALLE
2019-2021
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA



AVANCE FISICO - FINANCIERO

AVANCE FISICO ACUMULADO HASTA ESTA ESTIMACION: 100 %
AVANCE FINANCIERO ACUMULADO HASTA ESTA ESTIMACION: 100 %
ESTIMACION No.2 (DOS FINIQUITO Y VOLUMENES EXCEDENTES)

LUGAR Y FECHA DE ELABORACION: TENANGO DEL VALLE, MEXICO A 03 DE JULIO DE 2019

"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE EN SAN PEDRO ZICTEPEC"	PERIDO DE ESTIMACION: DEL 13 DE JUNIO DE 2019 AL 03 DE JULIO DE 2019	PRORROGA	MTV/CAAESYOP-JR-02/FISM-12-2019/19
MEIC FA S.A. DE C.V.	C.M.I.C. 00112180		

ESTADO DE CUENTA

S/ I.V.A.

IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO :	1,318,024.81	IMPORTE DE ESTA ESTIMACION	\$329,304.83
PAGADO HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	988,719.98		\$52,688.77
IMPORTE DE ESTA ESTIMACION	\$329,304.83	SUBTOTAL:	\$381,993.60
SALDO POR EJERCER O CANCELAR	0.00	ANTICIPO	\$98,791.45
ANTICIPO		I.V.A. ANTICIPO	15,806.63
IMPORTE DEL ANTICIPO SIN I.V.A.	395,407.44	2.0% SUPERVISIÓN NECESARIA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA PUBLICA	\$6,586.10
AMORTIZACION HASTA ESTIMACION ANTERIOR	296,615.99		
EN ESTA ESTIMACION	98,791.45		
SALDO POR AMORTIZAR			
		OTROS	
		SUBTOTAL:	121,184.18
		IMPORTE LIQUIDO TOTAL A COBRAR:	\$260,809.42

(*DOSCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS 42/100 M.N.)

AYUNTAMIENTO
DE TENANGO DEL VALLE
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO
Y ECOLOGIA


M. GUADALUPE CARRILLO COLORADO
REPRESENTANTE LEGAL DE MEIC FA S.A DE C.V

ARQ. GUSTAVO AMADO DE JESÚS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

ARQ. JESÚS ALFREDO ALBARRAN JIMENEZ
SUPERVISOR DEL AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO DE TENANGO DEL VALLE
2019-2021

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
REPORTE GENERAL FINANCIERO DE OBRA



AVANCE FISICO: 100.00%

AVANCE FINANCIERO: 100.00%

ESTIMACION No. 2 (DOS FINIQUITO Y VOLUMENES EXCEDENTES)

LUGAR Y FECHA DE ELABORACION: TENANGO DEL VALLE, MÉXICO A 03 DE JULIO DE 2019

EST. No.	PERIODO DE EJECUCION	IMPORTE		SER. VIG. INSP. Y CONT.	2%	DEL CONTRATO		MODALIDAD DE LA CONTRATACION
		TRABAJO	I.V.A.			AMORTIZACION	I.V.A.	
	ANTICIPO 30%	395,407.44	63,265.19					INVITACION RESTRINGIDA
EST. No. 1	DEL 03 DE MAYO DE 2019 AL 12 DE JUNIO DE 2019	988,719.98	158,195.20	19,774.40		296,615.99		CONVENIO ADICIONAL IMPORTE
EST. No. 2 F Y VOL Y EXC	DEL 13 DE JUNIO DE 2019 AL 03 DE JULIO DE 2019	329,304.83	52,688.77	6,586.10		98,791.45		IMPORTE CONTRATO Y CONVENIO S/IVA \$0.00
TOTALES:		1,318,024.81	210,883.97	26,360.50		395,407.44		
SALDOS POR EJERCER O CANCELAR Y SALDOS POR AMORTIZAR		0.00	0.00	0.00		0.00		
								IMPORTE LIQUIDO
								458,672.63
								783,066.23
								260,809.42
								63,265.19
								1,502,548.28
								0.00
								0.00

OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE EN SAN PEDRO ZICTEPEC"

UBICACIÓN: SAN PEDRO ZICTEPEC

CONTRATISTA: MEIC FA S.A. DE C.V.

FECHAS

INICIO: 03/05/2019

TERMINACION: 03/07/2019


IMPORTE SIN I.V.A.


\$1,318,024.81

M. GUADALUPE CARRILLO COLORADO
 REPRESENTANTE LEGAL DE MEIC FA S.A. DE C.V.

ARQ. GUSTAVO AMADO DE JESUS
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

ARQ. JESUS ALFREDO ALBARRAN JIMENEZ
 SUPERVISOR DEL AYUNTAMIENTO





H. AYUNTAMIENTO DE TENANGO DEL VALLE
2018-2021

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

TENANGO DEL VALLE
2018 - 2021

CONTRATO NO	NTV/CAESYOP-R-02/FISM-2-2019/19	ESTIMACIÓN N° 2 (DOS FIMICUITO Y VOLUMENES EXCEDENTES)			
INICIO OBRA	3 DE MAYO DE 2019	TERMINO	3 DE JULIO DE 2019	FECHA ESTIMACIÓN	3 DE JULIO DE 2019
CONTRATO CONTIVA	\$	1,528,908.78	ANTICIPOS	\$458,672.63	
CONVENIO ADICIONAL	\$	1,148,215.18	30%		
ESTIMADO ANTERIOR CIIVA		381,993.80	100%		
ESTIMADO TOTAL CIIVA					

CONSTRUCCION: MEIC FA S.A DE CV
PERIODO ESTIMACION: DEL 13 DE JUNIO DE 2019 AL 3 DE JULIO DE 2019
PROGRAMA: FISM-2019

CLAVE	CONCEPTOS	CONTRATO REGISTRADO			ESTIMADO ANTERIOR			ESTIMADO EN EL PERIODO			VOL. EXCEDENTES			IMPORTE A CORDAR EN EL PERIODO
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	ACORDADO CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	P.U.	IMPORTE		
08243	CATALUÑO TRAZO Y NIVELACION A DOS LINEAS PARA INSTALACIONES DE AGUA POTABLE, INCLUYE EQUIPO TOPOGRAFICO, UBICACION DE REFERENCIAS, MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M	1055.00	\$3.75	\$3,956.25	660.10	\$2,476.38	394.90	\$3.75	\$1,480.88	\$1,980	\$ 3.75	295.88	\$1,688.70
AYST-7B	CORTE DE CONCRETO HIDRAULICO PARA INTRODUCCION DE TUBERIA, CON CORTA DISCO AL 80% DE SU ESPESOR PARA INTRODUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M	645.37	\$15.05	\$9,712.82	567.70	\$8,543.89	56.00	\$15.05	\$842.89	8.00	\$	-	\$842.80
D500-020X	DEMOLICION DE FIRMES O PISOS DE CONCRETO REFORZADO PARA INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE Y TOMA DOMICILIARIA DE HASTA 15 CM DE ESPESOR, POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, A MANO DENTRO DEL LUGAR, DE LOS TRABAJOS P.U.O.T.	M3	59.08	\$608.74	\$35,955.62	58.08	\$35,555.62	0.00	\$608.74	\$0.00	7.00	\$ 608.74	4,261.18	\$4,261.16
084-10X	REPOSICION DE CARPETA DE CONCRETO HIDRAULICO F'c=200 KG/CM2 CON CARPETA DE 0.15 M DE ESPESOR, PARA INTRODUCCION DE TUBERIA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACION DEL CONCRETO, COLADO CURADO, RALLADO, COLADO DE PIEDRAS A CADA 3M, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	M2	387.22	\$385.80	\$148,388.48	310.82	\$119,897.20	39.60	\$385.80	\$12,962.88	8.00	\$ 385.90	-	\$12,962.88
014-08B	EXCAVACION EN CEPA POR MEDIOS MECANICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 60 CM EN MATERIAL COMUN DE LA ZONA PARA INTRODUCCION DE TUBERIA, INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACISE Y LIMPIEZA DEL FONDO DE LA EXCAVACION, APINES, TRASPALLEGOS VERTICALES PARA SU EXTRACCION, P.U.O.T.	M6	417.00	\$63.13	\$26,305.21	390.09	\$24,828.38	26.91	\$63.13	\$1,698.83	322.82	\$ 63.13	28,329.12	\$2,027.95
SIN-37B	PLANTILLA DE ARENA DE 10 CMS DE ESPESOR EN FONDO DE CEPA PARA RECIBIR TUBERIA, INCLUYE: SELECCION, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	M5	63.30	\$622.21	\$39,385.89	36.60	\$22,772.89	26.44	\$622.21	\$16,451.23	8.00	\$ 622.21	-	\$16,451.23
005-01	RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: RELLENO A VOLTEO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, CON EQUIPO MECANICO (BALARINA), INCORPORADOR DE AGUA Y SU ACARREO, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	M3	310.44	\$186.77	\$58,601.76	310.44	\$58,601.76	0.00	\$186.77	\$0.00	311.24761	\$ 188.77	58,755.33	\$58,755.33
G300-111-10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON C-40 DE 6" 160 MM INCLUYE: MANOBRAS LOCALES, CORTES, ASERTAMIENTO DEL TUBO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M	360.00	\$1,642.74	\$591,386.40	360.00	\$591,386.40	0.00	\$1,642.74	\$0.00	8.00	\$ 1,642.74	-	\$0.00
ISC-280CX	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC RD. 26 DE 4" (100MM), INCLUYE: MANOBRAS LOCALES EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS, BAJADO, ACARREOS Y MANOBRAS LOCALES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION BAJO LA NORMA NMX-E-145, P.U.O.T.	M	695.00	\$343.00	\$238,385.00	500.00	\$102,800.00	395.00	\$343.00	\$135,485.00	54.96	\$ 343.88	18,890.76	\$18,315.70

SUBTOTAL ESTA HOJA	271,283.83	SUMA: \$	271,283.83	ESTA HOJA	168,571.62	TOTAL \$	314,669.24	271,283.83
SUBTOTAL ACUMULADO ANTERIOR DE HOJAS	271,283.83	I.V.A. \$	43,405.41					

PO R E L H A Y U N T A M I E N T O

SUPERVISOR DE OBRA

REPRESENTANTE LEGAL

ARC. JOSUAR VAZQUEZ VILLEGAS
SUPER INTENDENTE DE OBRA

ARC. JESUS ALFREDO ALBARRAN JIMENEZ
SUPERVISOR

H. AYUNTAMIENTO DE TENANGO DEL VALLE
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

ARC. GUSTAVO AMADO DE JESUS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE TENANGO DEL VALLE
2019-2021

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

TENANGO DEL VALLE
2019 - 2021

CONTRATO No	MIVICAMESYOP-IR-02FISIM-12-2019/19	ESTIMACIÓN N° 2 (DOS FINAQUITO Y VOLUMENES EXCEDENTES)
INICIO OBRA	3 DE MAYO DE 2019	FECHA ESTIMACIÓN
TERMINO	1.528.908.79	3 DE JULIO DE 2019
CONTRATADO CON IVA	\$	ANTICIPOS
CONVENIO ADICIONAL	\$	\$458,672.63
ESTIMADO ANTERIOR CIIVA	\$	30%
ESTIMADO TOTAL CIIVA	\$	0%
ESTIMADO TOTAL CIIVA	\$	381,993.60 POR EST.
AVANCE FINANCIERO Y FISICO		
FIS.		100%
FIN		100%

O B R A : "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE EN SAN PEDRO ZICITEPEC"
 LOCALIDAD: SAN PEDRO ZICITEPEC
 UBICACIÓN: SAN PEDRO ZICITEPEC

CONSTRUCTOR: MEIC F.A.S.A. DE C.V.
 PERIODO ESTIMACION DEL: 13 DE JUNIO DE 2019 AL 3 DE JULIO DE 2019
 PROGRAMA: FISIM-2019

CLAVE	CONCEPTOS	CONTIENDE PROGRAMADO			ESTIMADO ANTERIOR		ESTIMADO EN EL PERIODO			VOL. EXCEDENTES			IMPORTE A COBRAR EN EL PERIODO
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	ACOMULADO CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	P.V.	
ISC-280F	SUMINISTRO DE BRIDA METALICA PARA EMPOTRAR VALVULA Y TUBERIA EN 6" A 150 MM INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MANOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION E INSTALACION. P.U.O.T.	PZA	4.00	\$2,912.61	\$11,650.44	54.00	\$2,912.61	0.00	\$11,650.44	0.00	\$ 2,912.61	-	\$0.00
ISC-280G	SUMINISTRO DE BRIDA METALICA PARA EMPOTRAR VALVULA Y TUBERIA EN 6" A 150 MM INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MANOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION E INSTALACION. P.U.O.T.	PZA	12.00	\$1,702.60	\$20,431.20	90.00	\$1,702.60	0.00	\$0.00	0.00	\$ 1,702.60	-	\$0.00
ISC-282D	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE REPARACION DE 4" ALTA PRESION CON LIGA 100 MM, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	12.00	\$387.93	\$4,655.16	387.53	\$387.93	12.00	\$4,655.16	387.53	\$ 387.53	-	\$4,650.36
ISC-284A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORNILLO DE 6" PARA VALVULA COMPUERTA O METALICA. INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	PZA	32.00	\$35.02	\$1,120.64	\$24.00	\$35.02	0.00	\$840.48	35.02	\$ 35.02	-	\$0.00
ISC-284B	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORNILLO DE 4" X PARA VALVULA COMPUERTA O METALICA. INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	PZA	48.00	\$27.14	\$1,302.72	\$0.00	\$27.14	24.00	\$651.36	27.14	\$ 27.14	-	\$651.36
ISC-284D	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EMPAQUE PLOMO PARA VALVULA DE 6", INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	PZA	6.00	\$87.73	\$526.38	\$3.00	\$87.73	0.00	\$263.19	87.73	\$ 87.73	-	\$0.00
ISC-284E	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EMPAQUE NEOPRENO PARA VALVULA DE 4", INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	PZA	12.00	\$53.93	\$647.16	\$0.00	\$53.93	8.00	\$431.44	53.93	\$ 53.93	-	\$431.44
ISC-288CX	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE ADMISION Y EXPLUSION DE AIRE TIPO COMPUERTA DE 8" DE FOFO INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	PZA	1.00	\$11,119.43	\$11,119.43	\$0.00	\$11,119.43	0.00	\$0.00	11,119.43	\$ 11,119.43	-	\$0.00
ISC-288DX	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA CHECK MARCA VAMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y CARACTERISTICAS. 6", INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	PZA	1.00	\$9,466.37	\$9,466.37	\$0.00	\$9,466.37	0.00	\$0.00	9,466.37	\$ 9,466.37	-	\$0.00
ISC-885X	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA MARCA VAMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y CARACTERISTICAS DE 4", PARA CONTROL EN LINEA P.V.C. RD-26, INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	PZA	6.00	\$6,916.90	\$41,501.40	\$0.00	\$6,916.90	3.00	\$20,750.70	6,916.90	\$ 6,916.90	-	\$20,750.70
094-58B	CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS TIPO "Z". 1,00X1,00X 0.80 DE PROFUNDIDAD INCLUYE: EXCAVACION CON MACINERA, AFINE DE OS CORTES Y DE FONDO A MANO, FIRME DE CONCRETO HIDRALUCO HECHO EN OBRA FOMTE RECORO DE 10 CM DE ESPESOR, MARGO DE "MEDIQUE RECORO" DE 5.5 X 12 X 24 CM CON REFORZAMIENTO CON CABLES DE ALAMBRE DE 4.0 MM, 30 CM DE ANCHO, REFORZAMIENTO CON CABLES DE 16 CAL CON CONCRETO HIDRALUCO HECHO EN OBRA FOMTE RECORO CON F-60 AGUADA ARMADA CON 4 VAR. DEL # 3 Y ESTRIOS DEL # 2 @ 16 CM C/MBRADO Y DESMARRADO. LONCA DE 11 CM DE ESPESOR CON CONCRETO HIDRALUCO REFORZADO HECHO EN OBRA FOMTE 200 AGUADA ARMADA CON VAR. DEL # 6 @ 16 CM AMBOS SENTIDOS PARA AHOGAR. CONTRAMARCO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 1.10 M, MARCO Y TAPA DE FO. DE 55 KG. CARGA CON MAQUINA Y POR EL CONTRAISTA. MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS BALANCEADAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA. P.U.O.T.	PZA	8.00	\$7,884.36	\$63,074.88	\$0.00	\$7,884.36	4.00	\$31,537.44	8,884.36	\$ 7,884.36	-	\$31,537.44

SUBTOTAL EST. HOJA		\$8,021.00	\$39,804.83	TOTAL \$	\$39,804.83	0.00	\$8,021.00
IMPORTE CON LETRA DE ESTIMACION INCLUYENDO IVA		\$38,021.00	\$39,804.83	TOTAL A PAGAR	\$39,804.83	\$39,804.83	
RENTACIONES		\$114,589.08	\$114,589.08	ANTICIPO 30%	\$34,877.71	\$114,589.08	\$81,711.37
(SETECIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 06/100 M.N.)		\$52,668.77	\$52,668.77	ESTIM. ANTERIOR	\$2,988.77	\$52,668.77	\$49,680.00
TOTAL EST. ESTIMACION		\$381,693.00	\$381,693.00	TOTAL	\$458,572.63	\$458,572.63	\$381,693.00
VALOR TOTAL DE ESTA ESTIMACION		\$0.00	\$0.00	0.2% I.C.G.C.	\$917.15	\$917.15	\$917.15
TOTAL A PAGAR		\$458,572.63	\$458,572.63	TOTAL A PAGAR	\$458,572.63	\$458,572.63	\$458,572.63

FOR LA EMPRESA REPRESENTANTE LOCAL
 SUPERVISOR DE OBRA
 ARQ. JESUS ALFREDO ALBARRAN JIMENEZ SUPERVISOR
 SUPERINTENDENTE DE OBRA
 DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DE TENANGO DEL VALLE
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 ARQ. GUSTAVO ARABO DE JESUS SUPERINTENDENTE DE OBRAS PUBLICAS