




TENANGO
DEL
VALLE
Todos Somos Tenango
2019 - 2021



"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur"

Tenango del Valle, Méx., a 13 de noviembre de 2019.
No. de Oficio: DOPDUYE/0875/2019
Asunto: Solicitud de pago.

C.P. JOSÉ LUIS ARRÍOLA FLORES
TESORERO MUNICIPAL.
P R E S E N T E:

Sirva este medio para enviarle un cordial saludo, al mismo tiempo envío a usted la siguiente factura original correspondiente al pago de Estimación 3 (TRES), Finiquito Vol. Adic. y conceptos fuera de catálogo, con el fin de que se realice el pago correspondiente.

Nombre de la obra: "AMPLIACION DE DRENAJE ENTRE CALLE BUENOS AIRES SUR CAMINO A PUEBLO NUEVO Y LA LOMA PARAJE LA CUMBRE ETAPA 3, EN SAN MIGUEL BALDERAS"
No. De Contrato: MTV/CAAESyOP-IR-11/FISM-04-2019/19
Clave Programática: F00124 020103010101/
Partida: 6122

Nombre de la Empresa y/o Persona Física: GRUPO ALC, S.A. DE C.V.


Factura	Fecha	Concepto	Nombre de la Obra:	Importe:
47	21/OCT./2019	ESTIMACIÓN 3 (TRES) FINIQUITO, VOL. ADIC. Y CONCEP. FUERA DE CATALOGO	"AMPLIACION DE DRENAJE ENTRE CALLE BUENOS AIRES SUR CAMINO A PUEBLO NUEVO Y LA LOMA PARAJE LA CUMBRE ETAPA 3, EN SAN MIGUEL BALDERAS"	\$ 219,952.24

N.P.	Documentos	Formato
1	FACTURA No. F 47	ORIGINAL
2	FICHA DE PAGO	ORIGINAL
3	FIANZA DE ANTICIPO	COPIA
4	FIANZA DE CUMPLIMIENTO	COPIA
5	FIANZA DE VICIOS OCULTOS	ORIGINAL
6	AVISO DE INICIO DE OBRA	COPIA
7	AVISO DE TERMINO DE LA OBRA	ORIGINAL
8	CARATULA DE ESTIMACIÓN	ORIGINAL
9	ESTADO DE CUENTA	ORIGINAL
10	ESTIMACIÓN	ORIGINAL
11	GENERADORES	ORIGINAL
12	OFICIO DE SOLICITUD Y AUTORIZACION DE CONCEPTO FUERA DE CATALOGO	COPIA
13	ALBUM FOTOGRAFICO (FOTO DE VINILONA DE TERMINO DE OBRA) Y ALBUM COMPLETO)	ORIGINAL
14	ALBUM FOTOGRAFICO DE TODA LA OBRA (DESDE INICIO A TERMINO)	CD
15	BITACORA DE LA OBRA	COPIA
16	ACTA ENTREGA RECEPCION	ORIGINAL
17	ACTA FINIQUITO	ORIGINAL
18	CATALOGO DE CONCEPTOS	COPIA
19	CONTRATO	COPIA
20	EXPEDIENTE TECNICO	COPIA
21	ACTA DE COPLADEMUN	COPIA
22	ACTA DE COSICOMI	COPIA
23	FICHA TECNICA	COPIA
24	OFICIO DE AUTORIZACION	COPIA
25	DICTAMEN Y/O AUTORIZACION DEL TITULAR PARA REALIZAR LAS OBRAS SEGUN SU MODALIDAD ART. 12.B	COPIA
26	ACTA DE VISITA AL LUGAR	COPIA
27	ACTA JUNTA DE ACLARACIONES	COPIA
28	ACTA DE RECEPCION DE PROPUESTAS	COPIA
29	ACTA DE FALLO	COPIA
30	OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO	ORIGINAL
31	ESTADO DE CUENTA	COPIA
32	FORMATO DE FACTURA EN XLM Y PDF EN CD	CD
33	ACTA CONSTITUTIVA E IFE	COPIA

Sin otro particular por el momento, me despido de usted.

AYUNTAMIENTO
DE TENANGO DEL VALLE
TESORERÍA MUNICIPAL
RECIBIDO
FECHA: 20-Nov-19
HORA: 9:00 am
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

A T E N T A M E N T E
ARQ. GUSTAVO ÁMADO DE JESÚS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
TODOS SOMOS TENANGO



H. AYUNTAMIENTO DE
TENANGO DEL VALLE 2019-2021
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

TENANGO
DEL
VALLE
Todo es posible en Tenango
2019 - 2021

TENANGO DEL VALLE
2019 - 2021


AVANCE FISICO - FINANCIERO

AVANCE FISICO ACUMULADO HASTA ESTA ESTIMACION: 100%
ESTIMACION No. 03 (TRES FINIQUITO) Vol. Adicionales y Conceptos Fuera de Catalogo

LUGAR Y FECHA DE ELABORACION: TENANGO DEL VALLE, MEXICO. A 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019

ESTADO DE CUENTA	PERIODO DE ESTIMACION:	PRORROGA	NUMERO DE CONTRATO:
S/ I.V.A.	DEL 23 AGOSTO DEL 2019 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019		MTV/CAAESyOP-IR-11/FISM-04-2019/19
OPERA: AMPLIACION DE DRENAJE ENTRE CALLE BUENOS AIRES SUR Y CAMINO A PUEBLO NUEVO Y LA LOMA PARAJE LA CUMBRE ETAPA 3, EN SAN MIGUEL BALDERAS, MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE.			
EMPRESA: GRUPO ALC. S.A. DE C.V.			
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO:	\$1,018,133.60 I.V.A.		
PAGADO HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	\$740,416.13		
IMPORTE DE ESTA ESTIMACION	\$277,717.47		
SALDO POR EJERCER O CANCELAR	\$0.00		
ANTICIPO			
IMPORTE DEL ANTICIPO SIN I.V.A.	\$305,440.08		
AMORTIZACION HASTA ESTIMACION ANTERIOR	\$222,124.84		
EN ESTA ESTIMACION	\$83,315.24		
SALDO POR AMORTIZAR	\$0.00		
IMPORTE DE ESTA ESTIMACION			
IMPORTE			\$277,717.47
I.V.A.			\$44,434.80
SUBTOTAL:			\$322,152.27
DEDUCCIONES			
ANTICIPO	\$0.00		\$83,315.24
I.V.A. ANTICIPO			\$13,330.44
2.0 % DERECHOS POR SUPERVISION DE OBRA			\$5,554.35
0.2% I.C.I.C.			\$0.00
0.5% C.I.C.E.M.			\$0.00
OTROS			\$0.00
SUBTOTAL:			\$102,200.03
IMPORTE LIQUIDO TOTAL A COBRAR:			\$219,952.24

(DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 24/100 M.N.)



ARTURO LUJAO CONTRERAS
ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA
GRUPO ALC. S.A. DE C.V.

ARQ. GUSTAVO AMADO DE JESUS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

ING. JAIME ALBARRAN RAFAEL
SUPERVISOR DEL H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO DE
TENANGO DEL VALLE 2019-2021
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

REPORTE GENERAL FINANCIERO DE OBRA

TENANGO DEL VALLE
2019 - 2021

LUGAR Y FECHA DE ELABORACION: TENANGO DEL VALLE, MEXICO. A 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019

ESTIMACION No. (03 FINIQUITO), Vol. Adicionales y Conceptos Fuera de Catalogo.

AVANCE FISICO: 100%
AVANCE FINANCIERO: 100%


EST. No.	PERIODO DE EJECUCION	IMPORTE		2% DE RESERVA DE OBRA	0.50% C.I.C.E.M	0.20% I.C.I.C.	AMORTIZACION		ANTICIPO	IMPORTE LIQUIDO	
		TRABAJO	I.V.A.				AMORTIZACION	I.V.A.		IMPORTE LIQUIDO	I.V.A.
EST. No. 01	DEL 27 DE JUNIO DEL 2019 AL 31 DE JULIO DEL 2019	\$453,625.84	\$72,580.15	\$9,072.52	\$0.00	\$0.00	\$136,087.78	\$0.00	\$21,774.04	\$359,271.75	\$0.00
EST. No. 02	DEL 01 DE AGOSTO DEL 2019 AL 22 DE AGOSTO DEL 2019	\$286,790.19	\$45,886.43	\$5,735.80	\$0.00	\$0.00	\$68,037.06	\$0.00	\$13,765.93	\$227,137.83	\$0.00
EST. No. 03 FINIQUITO	DEL 23 DE AGOSTO DEL 2019 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2019	\$277,717.47	\$44,434.80	\$5,554.35	\$0.00	\$0.00	\$83,315.24	\$0.00	\$13,330.44	\$219,952.24	\$0.00
TOTALES:		\$1,018,133.60	\$162,901.38	\$20,362.67	\$0.00	\$0.00	\$305,440.08	\$0.00	\$48,870.41	\$806,361.82	\$0.00
SALDOS POR EJERCER O CANCELAR Y SALDOS POR AMORTIZAR		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MODALIDAD DE LA CONTRATACION	DEL CONTRATO
INVITACION RESTRINGIDA	MTV/CAAES/OP-IR-11/FISM-04-2019/19
CONVENIO ADICIONAL IMPORTE	FECHAS: INICIO: 27/06/2019 TERMINACION: 27/09/2019
IMPORTE CONTRATO Y CONVENIO S/VA \$1,018,133.60	IMPORTE SIN I.V.A. \$1,018,133.60


OBRA: AMPLIACION DE DRENAJE ENTRE CALLE BUENOS AIRES SUR Y CAMINO A PUEBLO NUEVO Y LA LOMA PARA LA CUMBRE ETAPA 3, EN SAN MIGUEL BALDERAS.

UBICACION: SAN MIGUEL BALDERAS, TENANGO DEL VALLE, MEXICO.


CONTRATISTA: GRUPO ALC, S.A. DE C.V.




ARTURO LUJANO CONTRERAS
ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA
GRUPO ALC, S.A. DE C.V.



ARG. GUSTAVO RAMIRO DE JESUS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA



RIG. JAIME ALBARRAN RAFAEL
SUPERVISOR DEL H. AYUNTAMIENTO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
TENANGO DEL VALLE, MEXICO
2018 - 2021

TENANGO DEL VALLE
2018 - 2021

TENANGO DEL VALLE
Todos Santos Tenango

Dirección de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología
Y LA OMA PARA LA CALLE BUENOS AIRES SUR Y CAMINO A PUEBLO NUEVO
LOCALIDAD SAN MIGUEL BALDERAS
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE

CONTRATO No. MTV/CAAES/OP-JR-11/FISM-04-20...
INICIO OBRA 27-Jun-19 TERMINO 27-sep-19
CONTRATADO CON IVA \$1,181,034.98 ANTIPO 30%
CONVENIO ADICIONAL \$858,882.71 75%
ESTIMADO ANTERIOR CIVIA \$422,182.27 POR EST.
ESTIMADO TOTAL CIVIA -\$0.00

ESTIMACIÓN N° 03 (TRES FINIQUITO)
FECHA DE ESTIMACIÓN 10-sep-19
AVANCE \$354,310.48 FIS. 100% FN 100%

CONSTRUCTOR: GRUPO ALC. S.A. DE C.V.
PERIODO ESTIMACIÓN: DEL 23 de agosto de 2019 AL 27 de septiembre de 2019
PROGRAMA: FISM 2019

CODIGO	CONCEPTOS	CONTRATO PROGRAMADO			ESTIMADO EN EL PERIODO			SALDO POR ESTIMAR			OBSERVACIONES	
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	ACUMULADO CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	P.U.	IMPORTE		
8	POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 0.60 A 1.20 MTS DE DIAMETRO INTERIOR DE 1.20 MTS HASTA 1.50 MTS DE PROFUNDIDAD, ELABORADO A BASE DE TABIQUE ROJO RECOGIDO DE 6 X 12 X 24 CM COLADO A TIZÓN Y JUNTEADO MORTERO DE CEMENTO - ARENA PROP. 1:3 INCLUYE EXCAVACION, ARINE Y RELLENO, CIMENTACION DE FIRME DE CONCRETO FC = 150 KG/CM2 DE 12 CM DE ESPESOR PARA DESPLANTE, AFLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO - ARENA PROP. 1:5, ACABADO PULICO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALONES DE FIERRO FUNDIDO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL CON TAPA DE CONCRETO, MAÑO DE OBRA Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	20.00	8,973.25	20.00	179,465.00	5.00	8,973.25	0.00	44,866.25	0.00	
9	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA PARA ENTREGAR, INCLUYE MATERIALES, MAÑO DE ORA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	MZ	1,200.00	20.23	1,067.93	21,604.22	0.00	20.23	0.00	0.00	0.00	
EXT-01	DESCARGA SANITARIA DE 9.00 MTS DE LONGITUD A BASE DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 150 MM DE DIAM. INCLUYE EXCAVACION, CAMA DE ARENA DE 10 CM., ACOSTILLADO CON MATERIAL TERPILATE, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE EXCAVACION, HERRAMIENTA Y MAÑO DE OBRA.	SAL			90.00	1,483.75	0.00	44,512.50	0.00	0.00	0.00	
EXT-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE POLIETILENO CORRUGADO C/C N-12" SANITARIO, INCLUYE NIVELACION DE TERRENO, LUBRICANTE, ANCLAS CON VARILLAS DE 3/4" DE 1.50 DE LONGITUD A CADA 2.00 MTS DE DISTANCIA, CINTURONES CON ALAMBRO, RELLENO DE MATERIAL DE SITIO EN AREAS NECESARIAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MAÑO DE OBRA, PUOT	M			163.40	662.98	0.00	108,930.99	0.00	0.00	0.00	
EXT-03	SOBRE ACARRED DE TUBERIA DE CONCRETO DE 30 CM DE DIAMETRO DE 1.07 M DE LARGO EN CAMIONETA A UNA DISTANCIA DE 700 MTS APROXIMADAMENTE, INCLUYE CARGA, DESCARGA, OPERADOR, COMBUSTIBLE Y MAÑO DE OBRA.	VIAIE			20.00	1,078.31	0.00	21,566.20	0.00	0.00	0.00	
EXT-04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO PVC 9/P/9AD CORRUGADO MAG 5.25 315 X 90, INCLUYE ANILLO CORRUGADO PTM 12" ANCLAS CON VARILLA 3/4" DE 1.50 M CINTURONES DE ALAMBRO RELLENO MATERIAL DE SITIO, ATRAQUE CON CONCRETO FC=150 KG/CM2, HERRAMIENTA Y MAÑO DE OBRA.	PZA			1.00	4,317.51	0.00	4,317.51	0.00	0.00	0.00	

SUBTOTAL ESTA HOJA \$223,593.39 SUMA: \$ 277,717.47
SUBTOTAL ACUMULADO ANTERIOR DE HOJAS \$277,717.47 I.V.A. \$ 44,434.80
TOTAL: \$ 322,152.27

FOR LA EMPRESA
GRUPO ALC. S.A. DE C.V.
SUPERVISOR DE OBRA
ING. JAMIE ALBARRAN RAFAEL SUPERVISOR
ARQ. SUSYAYO AMADO DE JESUS DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA