


AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENANGO DEL VALLE 2019-2021
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 269 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE TERMINACIÓN DE OBRA.

En La Comunidad de SAN PEDROTLANIXCO, Municipio de Tenango del Valle, Estado de México, siendo las 15:00horas del día 07deNOVIEMBRE de 2019, se reunieron los representantes de la Unidad Ejecutora, La Empresa Contratista, la Contraloría Internay Representantes de la Comunidad, que intervienen en la Entrega Recepción del proyecto denominado:


“OBRA : REHABILITACION DE RED DE DRENAJE DEL CAMINO A LA PREPARATORIA HASTA LA CLINICA Y CALLE ALTERNA , COL. AZTECA EN SAN PEDRO TLANIXCO “

DATOS GENERALES						
UNIDAD EJECUTORA:		H. Ayuntamiento Constitucional de Tenango del Valle				
DEPENDENCIA QUE OPERA LA OBRA:		Dirección de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología				
NOMBRE DEL CONTRATISTA:		MEIC FA S.A. DE C.V.			R.F.C.:	MFA150311MP6
Nº DE CONTRATO:	MTV/CAAESYOP-JR-23/FISM-15-2019/19	FECHA DE INICIO:	04/09/2019	FECHA DE TERMINACIÓN:	31/10/2019	
	CONVENIO MODIFICATORIO POR PLAZO	FECHA DE INICIO:		FECHA DE TERMINACIÓN:		
OFICIOS DE AUTORIZACION			INVERSION AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)			
NUMERO	FECHA	TOTAL	MUNICIPAL	FEDERAL	BENEFICIARIOS	ESTATAL
(ACTA DE COPLADE/URH) SEGUNDA SECCION ORDINARIA	11 DE MARZO DE 2019	\$1,239,737.61				\$1,239,737.61
TOTAL:		\$1,239,737.61				\$1,239,737.61
MONTO CONTRATADO:		\$ 1,239,737.61				\$ 1,239,737.61
MONTO DE CONVENIO:						
TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA:		\$ 1,239,737.61				\$ 1,239,737.61

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

TRAZO Y NIVELACION Y LIMPIEZA DEL AREA A TRABAJARCE CON EQUIPO TOPOGRAFICO, UBICACION DE REFERENCIAS CON EQUIPO MECANICO EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO CON RETRO EXCAVADORA EN TERRENO DE TIPO B* DE CERVO A 2.00 EN MATERIAL DE TIPO II ZONA BINCLUYE AFINE DE TALUDES MATERIALES MANO DE OBRA Y EQUIPO AFINE DE TALUDES Y FONDO DE CEPA A MANO PARA MEJORAR LA EXCAVACION REALIZADA POR MEDIOS MACANICOS EN MATERIAL DE TIPO A* APLICAR CAMA DE ARENA DE 10 CMS DE ESPESOR INCLUYE SUMINISTRO, ACRREO DE MATERIAL PUESTO EN LA OBRA , TENDIDO Y NIVELADO DE AREA MANO DE OBRA Y ERRAMIENTA , P.U O T . ALICACION DE TENDIDO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLE DE 38 DE DIAMETROJUNTEADO CON MORTERO CENTO ARENA PROP . 1:3 INCLUYE ACARREOS,DESPERDICIOS ,CORTES ,HERRAMIENTAS , MANO DE OBRA APLICACIÓN DE DESCARGAS SANITARIAS DE 3 MTS. A BASE DE TUBO DE CONCRETO SIMPLE DE 20CMS DE DIAMETROINCLUYE EXCAVACION COLOCACION DE TUBO AL PARAMENTO DE LA CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA CON TABIQUE ROJO ACENTADO A TIZON CON CEMENTO ARENA 1:4 ACABADO REPELLADO Y PULIDO YCOLOCACION DE BROCCAL Y TAPA ASENTADO CON CEMENTO ARENA PROP. 1:4 EN PARTE ESTRATEGICA O BARRANCA ADECUACION DE TERRENO PARA ANCLAR LA TUBERIA ACOSTILLADO DEL TUBO Y RELLENO DE CEPA CON MATERIAL PRODUCTO DEL LA EXCAVACION , CON EQUIPO Y MEDIOS MECANICOS APIZONADO CON BAILARINA Y TODO LO NECESARIO PARA SU ORRECTA EJECUCION Y LIMPIEZA GENERAL DE OBRA PARA ENTREGA DE OBRA.

De acuerdo con lo indicado en el contrato de referencia y sus documentos complementarios, el importe ejercido se realizó de la siguiente manera:



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENANGO DEL VALLE 2019-2021
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS

ESTIMACION No.	Nº DE FACTURA	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION CON I.V.A.	IMPORTE DE AMORTIZACION CON IVA	RETENCIONES LEGALES	IMPORTE PAGADO
ANTICIPO							\$0.00
1 (UNO)		04/09/2019	02/10/2019	\$724,569.92		12,492.58	\$712,077.34
2 (DOS)		03/10/2019	17/10/2019	\$287,874.90		\$4963.36	\$282,911.54
3 (TRES FINIQUITO Y EXEDENTES)		18/10/2019	31/10/2019	\$727,292.79		\$3,918.84	\$223,373.95
TOTAL DE ESTIMACIONES:				1,239,737.61		\$21,374.78	\$1,218,362.83


RELACION DE FIANZAS

TIPO DE FIANZA	Nº DE FIANZA	IMPORTE	FECHA	VIGENCIA
ANTICIPO		\$0.00		
CUMPLIMIENTO	1174397	\$ 123,973.76	04/09/2019	
CONVENIO ENDOSO				
DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS	1203040	\$123,973.76	31/10/2019	31/10/2020

Una vez verificada la obra mediante el recorrido de inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo a su finalidad y destino, según las especificaciones del proyecto y en condiciones de ser recibida por la Unidad Responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

El CONTRATISTA y el AYUNTAMIENTO declaran, que se cuenta con los planos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados. La presente acta no exime a la Unidad Ejecutora o Compañía constructora, de los defectos o vicios ocultos que resultaren del proceso constructivo, y se obliga por la presente a corregir deficiencias detectadas sin costo alguno para el Gobierno del Estado de México y/o Gobierno Municipal.








ENTREGA: CONTRATISTA	
 MARIA GUADALUPE CARRILLO COLORADO ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA CONTRATADA	 ARQ. OSCAR VASQUEZ VILLEGAS SUPERINTENDENTE DE LA OBRA



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENANGO DEL VALLE 2019-2021
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

 ARO GUSTAVO AMADO DE JESUS DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 	 ING/PABLO IVAN GUADARRAMA MENDOZA PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
 C. DEMESIO JAIME ALBARRAN RAFAEL SUPERVISOR DE OBRA	 LIC. ARMANDO HERNANDEZ CONTRERAS CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
POR LA COMUNIDAD	
<p><i>Annelia Benhumea Lopez</i> <i>Ma. Diamanta Gonzalez</i> <i>Santos Benhumea Gonzalez</i></p>	<p><i>Jorge Perdomo Reyes</i> <i>Marina Hernandez Amador</i></p> 

Quienes asisten y sancionan como representantes autorizados de la Unidad Ejecutora, Dependencias, Contratistas y de la Comunidad que se mencionan en este acto mediante la suscripción del presente documento, y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas, la inversión autorizada y ejercida.



#TODOS SOMOS TENANGO