


TENANGO DEL VALLE
2019 - 2021

TENANGO
DEL
VALLE
Todos Somos Tenango
2019 - 2021



"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur"

Tenango del Valle, Méx., a 5 de diciembre de 2019.
No. de Oficio: PMTV/DOPDUYE/1004/2019
Asunto: Solicitud de pago.

C.P. JOSÉ LUIS ARRÍOLA FLORES
TESORERO MUNICIPAL.
PRESENTE:

Sirva este medio para enviarle un cordial saludo, al mismo tiempo envío a usted la siguiente factura original correspondiente al pago de Estimación 3 (tres) Finiquito y Excedentes, con el fin de que se realice el pago correspondiente:

Nombre de la obra: "REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE DEL CAMINO A LA PREPARATORIA HASTA LA CLINICA Y CALLE ALTERNA, COL, AZTECA, EN SAN PEDRO TLANIXCO"
Programa: FISM-2019
No. De Contrato: MTV/CAAESyOP-IR-23/FISM-15-2019/19
Clave Programática: F00124 020103010101
Partida: 6122

Nombre de la Empresa y/o Persona Física: MEIC FA, S.A. DE C.V.


Factura	Fecha	Concepto	Nombre de la Obra:	Importe:
F 202	29/NOV/2019	PAGO DE ESTIMACIÓN 3(TRES) FINIQ. Y EXCEDEN.	"REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE DEL CAMINO A LA PREPARATORIA HASTA LA CLINICA Y CALLE ALTERNA, COL. AZTECA, EN SAN PEDRO TLANIXCO"	\$ 223,373.95

N.P.	Documentos	Formato
1	FACTURA 292	ORIGINAL
2	FICHA DE PAGO	COPIA
3	OFICIO DE RENUNCIA AL ANTICIPO	COPIA
4	FIANZA DE CUMPLIMIENTO	ORIGINAL
5	FIANZA DE VIVICIOS OCULTOS	ORIGINAL
6	AVISO DE INICIO Y TERMINO DE OBRA	COPIA
7	OFICIO DE SOLICITUD Y AUTORIZACION DE VOLUMENES EXCEDENTES.	COPIA
8	CARATULA DE ESTIMACIÓN	ORIGINAL
9	ESTADO DE CUENTA	ORIGINAL
10	ESTIMACIÓN	ORIGINAL
11	GENERADORES	ORIGINAL
12	ALBUM FOTOGRAFICO Y EN CD	ORIGINAL
13	BITACORA DE LA OBRA	COPIA
14	EXPEDIENTE TÉCNICO	COPIA
15	CATALOGO DE CONCEPTOS	COPIA
16	CONTRATO	COPIA
17	ACTA CONSTITUTIVA DE COCICOVI	COPIA
18	ACTA CONSTITUTIVA DE COPLADEMUN	COPIA
21	FICHA TECNICA	COPIA
22	DICTAMEN Y/O AUTORIZACION DEL TITULAR PARA REALIZAR LAS OBRAS SEGUN SU MODALIDAD ART. 12.8	COPIA
23	ACTA DE RECEPCION DE PROPUESTAS	COPIA
24	ACTA DE VISITA AL LUGAR	COPIA
25	ACTA JUNTA DE ACLARACIONES	COPIA
26	ACTA FALLO	COPIA
27	ACTA ENTREGA A RECEPCION	ORIGINAL
28	ACTA FINIQUITO	ORIGINAL
29	OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO	ORIGINAL
30	ESTADO DE CUENTA	COPIA
31	FORMATO DE FACTURA EN XLM Y PDF EN CD	CD
32	ACTA CONSTITUTIVA E IFE	COPIA

Sin otro particular por el momento, me despido de usted.

ATENTAMENTE

ARQ. GUSTAVO AMADO DE JESÚS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO
Y ECOLOGÍA.



c.c.p. archivo.



MEIC FA, S.A. DE C.V.

MFA150311MP6
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
 MORELOS, 7, ZEPAYAUTLA, 52423, TENANCIINGO, ESTADO DE MEXICO, México
 Tel. 7141438469

CLIENTE

Municipio de Tenango del Valle
 MTV850101GLA
 USO CFDI: G03 - Gastos en general
 110, Centro, 52300, Tenango del Valle, Estado de México, México

Factura 292

FOLIO FISCAL (UUID)
 0A6C94E7-BB77-4D2F-82B5-37F6ED22495E
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 0000100000040553779
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000413871876
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 2019-11-29T18:02:31
 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
 FMD100203JS7
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
 2019-11-29T18:02:20
 LUGAR DE EXPEDICIÓN
 52423

IMPUESTOS LOCALES RETENCIONES

Tasa	Impuesto	Importe
2.00%	COBRO DE DERECHOS POR SUPERVISION DE OBRA	\$ 3,918.84
	Total	\$ 3,918.84

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - SERVICIO	RECIBI DEL MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE, A TRAVES DE LA TESORERIA MUNICIPAL LA CANTIDAD DE \$223,373.95 (DOSCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 95/100 M.N), POR MOTIVO DE PAGO DE ESTIMACION No 3 (TRES) FINIQUITO Y EXCEDENTES, PARA LA REALIZACION DE LA OBRA: "REHABILITACION DE RED DE DRENAJE DEL CAMINO A LA PREPARATORIA HASTA LA CLINICA Y CALLE ALTERNA, COL. AZTECA EN SAN PEDRO TLANIXCO", MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE. AMPARADA BAJO EL CONTRATO MTV/CAESyOP-IR-23/FISM-15-2019/19.	\$ 195,942.06	\$ 195,942.06

Clave Prod. Serv. - 70171800 Servicios de drenaje

Impuestos:
 Traslados:

002 IVA Base - \$ 195,942.06 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 31,350.73

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS, 95/100 MXN

SUBTOTAL \$ 195,942.06

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

99 - Por definir

MÉTODO DE PAGO

PPD - Pago en parcialidades o diferido

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

TRaslado IVA TASA 0.160000 \$ 31,350.73

RETENCION LOCAL COBRO DE DERECHOS \$ 3,918.84

POR SUPERVISION DE OBRA 2.00%

TOTAL \$ 223,373.95

SELLO DIGITAL DEL CFDI


LSi8v3yFYfn7lvqCK151ZRT40hMev4el5bmvCVQlbpZmn7lyBmq318PLWkm2Q5TtiAkX0JzsmQl6qemaom/Q4m3SgzVLgwhGbjVegYMip21PRI8GZ4M0TzNKp9wpAv7CyTEbuJzZ8Spv6Oxy2jzLxCz0515l0nazai3jH0GX3wp8aL0TbcRAn8V600IAVz2JQ/C9BsyYkGo4u7ic310cOhDPGmiH8tZzJchqahf92kZtQ97yLpa21z3D999fpJTOJnPItU3kriHvJys6p94bwqJmsMpVFhwQjARvwZSAHrihEJAXz4vPvRNNnI3JmikaZ6EvgrnExZ5zyw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

WdJMKJD0yHla8sg7mKuAFMN515QEnbgdS0uY05hY/a-uXpFHztTtJE88Nt8usZCX9ATJ4RjFNs2YaCH4ndgZKorYVWnsn8j0rQIBZDANv0pSLv8dVtYwnbcNYccatGqg5IQ4dOAPm4X3VwSpznXJL15n0dGqfjqwWfHirvoEFh2w1Ck0woPUZka3FU8Hr33OD1uDICdyY+YBGMNBQWUEYkaIAYEFvHLLFcaFaNZ3bsRk6wJVNun1xBG63bxOes4XaUTSIIGuixSECBO3P7189pILBA4ITTYluFID0sz9EWMPMLKfQmDQHUVUHo9k7mor7S01g

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

|||1.1|0A6C94E7-BB77-4D2F-82B5-37F6ED22495E|2019-11-29T18:02:31|FMD100203JS7|LSi8v3yFYfn7lvqCK151ZRT40hMev4el5bmvCVQlbpZmn7lyBmq318PLWkm2Q5TtiAkX0JzsmQl6qemaom/Q4m3SgzVLgwhGbjVegYMip21PRI8GZ4M0TzNKp9wpAv7CyTEbuJzZ8Spv6Oxy2jzLxCz0515l0nazai3jH0GX3wp8aL0TbcRAn8V600IAVz2JQ/C9BsyYkGo4u7ic310cOhDPGmiH8tZzJchqahf92kZtQ97yLpa21z3D999fpJTOJnPItU3kriHvJys6p94bwqJmsMpVFhwQjARvwZSAHrihEJAXz4vPvRNNnI3JmikaZ6EvgrnExZ5zyw==|0000100000040553779|



C. MARIA GUADALUPE CARRILLO COLORADO
 REPRESENTANTE LEGAL
 MEIC FA, S.A. DE C.V.

ARQ. GUSTAVO AMADO DE JESUS
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
 DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

ING. PABLO IVAN GUADARRAMA MENDOZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



MEIC FA, S.A. DE C.V.
 MFA150311MP6
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
 MORELOS, 7, ZEPAYAUTLA, 52423, TENANCIINGO, ESTADO DE MEXICO, México
 Tel. 7141438469

Factura 292
 FOLIO FISCAL (UUID)
 0A6C94E7-BB77-4D2F-82B5-37F6ED22495E
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000405535779
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000413871876
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 2019-11-29T18:02:31
 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
 FMD100203JS7
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
 2019-11-29T18:02:20
 LUGAR DE EXPEDICIÓN
 52423

CLIENTE
 Municipio de Tenango del Valle
 MTV850101GLA
 USO CFDI: G03 - Gastos en general
 110, Centro, 52300, Tenango del Valle, Estado de México, México

IMPUESTOS LOCALES RETENCIONES		
Tasa	Impuesto	Importe
2.00%	COBRO DE DERECHOS POR SUPERVISION DE OBRA	\$ 3,918.84
	Total	\$ 3,918.84

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - SERVICIO	RECIBÍ DEL MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE, A TRAVÉS DE LA TESORERÍA MUNICIPAL LA CANTIDAD DE \$223,373.95 (DOSCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 95/100 M.N.), POR MOTIVO DE PAGO DE ESTIMACIÓN No 3 (TRES) FINIQUITO Y EXCEDENTES, PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACION DE RED DE DRENAJE DEL CAMINO A LA PREPARATORIA HASTA LA CLINICA Y CALLE ALTERNA, COL. AZTECA EN SAN PEDRO TLANIXCO", MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE, AMPARADA BAJO EL CONTRATO MTV/CAAESyOP-IR-23/FISM-15-2019/19.	\$ 195,942.06	\$ 195,942.06
Clave Prod. Serv. - 70171800 Servicios de drenaje				
Impuestos:				
Traslados:				
002 IVA Base - \$ 195,942.06 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 31,350.73				

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS, 95/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
 FORMA DE PAGO
 MÉTODO DE PAGO
 MONEDA

1 - Ingreso
 99 - Por definir
 PPD - Pago en parcialidades o diferido
 MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 195,942.06
 TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 31,350.73
 RETENCIÓN LOCAL COBRO DE DERECHOS POR SUPERVISION DE OBRA 2.00% \$ 3,918.84
TOTAL \$ 223,373.95



SELLO DIGITAL DEL CFDI

LSi8V3yYF7n7lvqCK151ZRT40hMev4e15lmbvCVQlbpZmn7lyBmqr3l8PLWkm2Q5TlIAkX0JzsmQl6gemaom/Q4m3SzgVLgwhGbjVegYMip21PRI8GZ4M0TzNKp9vvpA
 v7CytEbuJz8Spv6Oxy2jzLxCz055i0naza3jH0GX3wp8aL0TbcRAn8V6O0IAVz2JQC9BsyYkGo4u7k31CcOhDPGm845LZJuhqahfx9zKzTqa+YlPa21z3D9+I9lpJTO
 nPITu3krHivJyS6p94bwqJmsMpVfhwXWqjARvwZSAHrhEJAXz4vPvRNNl3JmiKAz6EvgmExZ5zyw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

WdJlMKJD0yHfa8eg7mKuAFMN5I5EQenbgdSGuY05hY/a+uXpHrzTq1JE08NltausZCx9ATJ4RjFNs2YaCHn4nddZKoXyWgjan8jOkQl3ZucYJvP6hsLEyCvI47wnbcNY
 ccaIc9g5IQ4dOAPm4X3VwSpznXJL+5n0dCQlJnqwlF1PfoEFh2w1Ck0woPUZka3FU8Hr33OD1uDlCDyDY+YbhmN3qv+uEYkaIAYEPvill5rqFoNz3bsRkGwJVNun
 1xBG63bxOes4XaUTSllGukxSECBQ3P71PSgll8A4itjYjuFIQOsz9EvmIPMLXFqmCQHUVJHo9K7mor7S01g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

ll1.1j0A6C94E7-BB77-4D2F-82B5-37F6ED22495E|2019-11-29T18:02:31FMD100203JS7|LSi8V3yYF7n7lvqCK151ZRT40hMev4e15lmbvCVQlbpZmn7lyBmqr3l8PLWkm2Q5TlIAkX0JzsmQl6gemaom/Q4m3SzgVLgwhGbjVegYM
 ip21PRI8GZ4M0TzNKp9vvpA+v7CytEbuJz8Spv6Oxy2jzLxCz055i0naza3jH0GX3wp8aL0TbcRAn8V6O0IAVz2JQC9BsyYkGo4u7k31CcOhDPGm845LZJuhqahfx9zKzTqa+YlPa21z3D9+I9lpJTOJnPTu3krHivJyS6p94bwqJmsMpVfhwXWqjARvwZSAHrhEJAXz4vPvRNNl3JmiKAz6EvgmExZ5zyw==|00001000000405535779||



MEIC FA, S.A. DE C.V.
 MFA150311MP6
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
 MORELOS, 7, ZEPAYAUTLA, 52423, TENANCIINGO, ESTADO DE MEXICO, México
 Tel. 7141438469

CLIENTE

Municipio de Tenango del Valle
 MTV850101GLA
 USO CFDI: P01 - Por definir
 110, Centro, 52300, Tenango del Valle, Estado de México, México

Complemento de Pagos 306

FOLIO FISCAL (UUID)
 466D34D4-5BC1-4468-A8A0-E3AEB580246B
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000405535779
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000413871876
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 2019-11-30T11:22:01
 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
 FMD100203JS7
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
 2019-11-30T11:19:01
 LUGAR DE EXPEDICIÓN
 52423

PAGO 1			
Fecha de Pago	2019-11-30T12:00:00	Forma de Pago	03 - Transferencia electrónica de fondos
Moneda	MXN - Peso Mexicano	Monto	\$ 223,373.95
DOCUMENTO RELACIONADO 1			
Id Documento	0A6C94E7-BB77-4D2F-82B5-37F6ED22495E	Folio	292
Moneda	MXN - Peso Mexicano	Método de Pago	PPD - Pago en parcialidades o diferido
Num. Parcialidad	1	Imp. Saldo Ant.	\$ 223,373.95
Imp. Pagado	\$ 223,373.95	Imp. Saldo Insoluto	\$ 0.00

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	ACT	Pago	0.00	0.00
Clave Prod. Serv. - 84111506 Servicios de facturación				

IMPORTE CON LETRA CERO , 00/100 XXX

SUBTOTAL 0.00

TIPO DE COMPROBANTE MONEDA

P - Pago
 XXX - Los códigos asignados para las transacciones en que interviene ninguna moneda

TOTAL 0.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI


MIIMxSs8i7UUVNqINVecoVLMYgVMo1AF024dD8KdICj1vFWOXKgeRNSqO0S6jFJRQu2A+UIG3WRWC8tgTFQh9WBpqX+QLZ24po0xCg5AIHG4sA09neTSuqxp1zm2LVyWEmPkv0No8lyCixaqJBN8crswPLrtoVSMMPWLSHhS1lvyiBfr7BCSW4sNdWssmpjwgKyDdBj0NuzITJvpilaFLH9ARPP8ChHK93N80zckGPA7cemwkpXoHfUDZx5oBv40poHIP9h1OAJQJEFhZpKplzBLXwli7auCs2xx2SGXS05+fe2BThZ+Jyfb0wp3ZV05rGXl2yvv4wK7zQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

I2Y3YDLQF6+N8NbbmMEK5KF91R1+5XoLWVWNB42SIWJ+CBn3A7rJCN71KKBFYEAwMV1SDHu6D+SBsT04bldMbx5+6ZLRKcIB63lQlodGP1Xwb66nNxXqLPHoIRmUs8+pHckbmmioTIR3PyaVy4pCEg7kGGk3DhwBslvknzUEN0UUG+vmvJOEGMw5dxCSPKVHLZN9sbE5gbQo6Ybd5FydoBTJLYzatqT1w933Yzq7/zlyddR8BONSIM/KOpQ6imHDIQOQodCAJfBS0CM2PeGmPigLFLxaNlUat8Tai916Hn0/YwzgxK6DayQzguPiejFAKVTDCJGZg==


CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|468D34D4-5BC1-4468-A8A0-E3AEB580246B|2019-11-30T11:22:01|FMD100203JS7|MIIMxSs8i7UUVNqINVecoVLMYgVMo1AF024dD8KdICj1vFWOXKgeRNSqO0S6jFJRQu2A+UIG3WRWC8tgTFQh9WBpqX+QLZ24po0xCg5AIHG4sA09neTSuqxp1zm2LVyWEmPkv0No8lyCixaqJBN8crswPLrtoVSMMPWLSHhS1lvyiBfr7BCSW4sNdWssmpjwgKyDdBj0NuzITJvpilaFLH9ARPP8ChHK93N80zckGPA7cemwkpXoHfUDZx5oBv40poHIP9h1OAJQJEFhZpKplzBLXwli7auCs2xx2SGXS05+fe2BThZ+Jyfb0wp3ZV05rGXl2yvv4wK7zQ|=|00001000000405535779||



TENANGO DEL VALLE
2019 - 2021

AYUNTAMIENTO DE TENANGO DEL VALLE
2019-2021
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA



TENANGO DEL VALLE
Todos Somos Tenango

AVANCE FISICO - FINANCIERO

AVANCE FISICO ACUMULADO HASTA ESTA ESTIMACION: 100%.
ESTIMACION No. TRES (3) FINIQUITO Y EXCEDENTES

LUGAR Y FECHA DE ELABORACION: TENANGO DEL VALLE, MEXICO A 31 DE OCTUBRE DE 2019

<p>OBRA: "REHABILITACION DE RED DE DRENAJE DEL CAMINO A LA PREPARATORIA HASTA LA CLINICA Y CALLE ALTERNA, COL. AZTECA EN SAN PEDRO TLANIXCO"</p>	<p>PERIDO DE ESTIMACION: DEL 18 DE OCTUBRE DE 2019 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019</p>	<p>PRORROGA</p>	<p>MTV/CAAESyOP-IR-23/FISM-15-2019/19</p>
<p>MEIC FA S.A. DE C.V.</p>	<p>C.M.I.C. 00112180</p>	<p>ESTADO DE CUENTA</p>	
<p>S/ I.V.A.</p>		<p>IMPORTE DE ESTA ESTIMACION</p>	
<p>IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO:</p>	<p>1,068,739.32</p>	<p>IMPORTE</p>	<p>\$195,942.06</p>
<p>PAGADO HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR</p>	<p>\$872,797.26</p>	<p>I.V.A.</p>	<p>\$31,350.73</p>
<p>IMPORTE DE ESTA ESTIMACION</p>	<p>\$195,942.06</p>	<p>SUBTOTAL:</p>	<p>\$227,292.79</p>
<p>SALDO POR EJERCER O CANCELAR</p>	<p>\$0.00</p>	<p>ANTICIPO</p>	<p>DEDUCCIONES</p>
<p>ANTICIPO</p>		<p>I.V.A. ANTICIPO</p>	
<p>IMPORTE DEL ANTICIPO SIN I.V.A.</p>	<p>-</p>	<p>2.0% COBRO DE DERECHO POR SUPERVISION DE OBRA.</p>	<p>\$3,918.84</p>
<p>AMORTIZACION HASTA ESTIMACION ANTERIOR</p>	<p>-</p>	<p>OTROS</p>	
<p>EN ESTA ESTIMACION</p>		<p>SUBTOTAL:</p>	<p>\$3,918.84</p>
<p>SALDO POR AMORTIZAR</p>		<p>IMPORTE LIQUIDO TOTAL A COBRAR:</p>	<p>\$223,373.95</p>


(DOSCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 95/100 M.N.)

C. MARIA GUADALUPE CARRILLO COLORADO
ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA
CONTRATISTA

ARQ. GUSTAVO AMADO DE JESÚS

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

JUAN DE DIEGO JAIME ALBARRÁN RAFAEL
SUPERVISOR DEL AYUNTAMIENTO




TENANGO DEL VALLE
2019 - 2021

H. AYUNTAMIENTO DE TENANGO DEL VALLE
2019-2021

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

REPORTE GENERAL FINANCIERO DE OBRA



TENANGO DEL VALLE
2019 - 2021

AVANCE FISICO: 100.00%

AVANCE FINANCIERO: 100.00%

LUGAR Y FECHA DE ELABORACION: TENANGO DEL VALLE, MÉXICO A 31 DE OCTUBRE DE 2019
ESTIMACION No. TRES (3) FINIQUITO Y EXCEDENTES

EST. No.	PERIODO DE EJECUCION	IMPORTE		2% COB. DER. SUP. DE OBRA	DEL CONTRATO		MODALIDAD DE LA CONTRATACION
		TRABAJOS	I.V.A.		AMORTIZACION	I.V.A.	
EST. No. 1	DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019 AL 02 DE OCTUBRE DE 2019	624,629.24	99,940.68	12,492.58	\$ -	\$ -	712,077.34
EST. No. 2	DEL 03 DE OCTUBRE DE 2019 AL 17 DE OCTUBRE DE 2019	248,168.02	39,706.88	4,963.36	\$ -	\$ -	282,911.54
EST. No. 3	DEL 18 DE OCTUBRE DE 2019 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019	195,942.06	31,350.73	3,918.84	\$ -	\$ -	223,373.95
TOTALES:		1,068,739.32	170,998.29	21,374.78	0.00	0.00	1,218,362.83
SALDOS POR EJERCER O CANCELAR Y SALDOS POR AMORTIZAR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OBRA: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE DEL CAMINO A LA PREPARATORIA HASTA LA CLINICA Y CALLE ALTERNA, COL AZTECA EN SAN PEDRO TLANIXCO
UBICACION: SAN PEDRO TLANIXCO
CONTRATISTA: MEIC FA S.A. DE C.V.


DEL CONTRATO
MTV/CAAESYOP-IR-23/FISM-15-2019/19
FECHAS
INICIACION: 04/09/2019
TERMINACION: 31/10/2019
IMPORTE SIN I.V.A. \$1,068,739.32
IMPORTE ADICIONAL
CONVENIO S/IVA

MARIA GUADALUPE CARRILLO COLORADO
ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA CONTRATISTA

ARQ. GUSTAVO AMADO DE JESÚS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

ING. DIEGO JAIME ALBARRÁN RAFAEL
SUPERVISOR DEL AYUNTAMIENTO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA



H. AYUNTAMIENTO DE TENANGO DEL VALLE
2019-2021

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE DEL CAMINO A LA PREPARATORIA HASTA LA CLINICA Y CALLE
AL TERNA, COL. AZTECA EN SAN PEDRO TLANIXCO
TENANGO DEL VALLE
MUNICIPIO DE TENANGO, ESTADO DE MEXICO

CONTRATO NO: 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019
INICIO OBRA: 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019
FECHA ESTIMACION: 31 DE OCTUBRE DE 2019
ESTIMACION N° TRES (3) FINIQUITO Y EXCEDENTES

CONTRATADO CON IVA	\$ 1,239,737.51	ANTICIPOS	N/A	AVANCE FINANCIERO Y FISICO	
CONVENIO REGIONAL		N/A		FIS.	100.00%
ESTIMADO ANTERIOR CIVA	\$ 1,012,444.42	0%		FIN	
ESTIMADO TOTAL CIVA	\$ 227,292.79	0%			

CONSTRUCTOR: MEIC FA S.A. DE C.V.
PERIODO ESTIMACION: DEL 18 DE OCTUBRE DE 2019 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
PROGRAMA: FISI-2019

CLAVE	CONCEPTOS	ESTIMADO ANTERIOR			ESTIMADO EN EL PERIODO			EXCEDENTES		POR ESTIMAR		OBSERVACIONES	
		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE		
A	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE												
A	TRAZO Y NIVELACION A DOS LINEAS PARA ESTRUCTURAS DE DRENAJE SANITARIO Y/O PLUVIAL, INCLUYE EQUIPO TOPOGRAFICO, UBICACION DE REFERENCIAS, MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	900.00	\$6.63	\$7,967.00	785.45	\$6.63	\$5,605.83	102.00	\$6.63	\$673.17	\$0.00	\$6.63	280.91
EXCAV01	EXCAVACION DE CEPA POR MEDIOS MECANICOS Y MANUALES A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M EN MATERIAL TIPO II, ZONA B, INCLUYE: AFINE DE TALUDES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, TRASPALMES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	1620.00	\$77.82	\$126,069.60	1484.58	\$77.82	\$113,972.06	148.35	\$77.82	\$11,388.96	\$0.00	\$77.82	707.38
SCT1	CARGA CON MAQUINA A CAMION Y ACARreo A DONDE LO INDIQUE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y/O TIRO LIBRE PROPUESTO POR EL CONTRATISTA, DE MATERIALES PRODUCTO DE CORTES, DESPALMES, LIMPIEZAS, EXCAVACIONES Y DEMolicIONES, INCLUYE: EQUIPO M, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	842.40	\$124.05	\$104,489.72	241.87	\$124.05	\$29,979.16	25.50	\$124.05	\$3,163.26	\$0.00	\$124.05	71,367.28
G05112-1000	AFINE DE TALUDES Y FONDO DE CEPAS, A MANO, PARA MEJORAR LA EXCAVACION REALIZADA POR MEDIOS MECANICOS, EN MATERIAL "II" SECO.	2700.00	\$29.37	\$79,299.00	3686.17	\$29.37	\$108,282.61	0.00	\$29.37	\$0.00	\$0.00	\$29.37	539.37
094-08	CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO DEL MATERIAL PUESTO EN LA OBRA, TENDIDO Y NIVELADO DE CAMA DE ARENA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	108.00	\$576.40	\$62,251.20	87.80	\$576.48	\$50,428.84	9.18	\$576.48	\$5,291.35	\$0.00	\$576.48	17,895.21
094-078X	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE CONCRETO DE 38 CM DE Ø, JUNTEADO CON CEMENTO MORTERO ARENA, PROP. 1:4, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, MANOBRAS DENTRO DEL AREA DE TRABAJO, ACARREO, BAJADO DEL TUBO A LA CEPAS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	900.00	\$519.09	\$467,181.00	751.05	\$519.09	\$391,852.54	102.00	\$519.09	\$52,847.18	\$0.00	\$519.09	14,881.28
094-062X	DESCARGA SANITARIA A BASE DE TUBO SANITARIO DE PVC DE 4", INCLUYE: TRAZO, EXCAVACION EN CEPAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, ASI COMO RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.	40.00	\$1,212.78	\$48,511.20	40.00	\$1,212.78	\$48,511.20	0.00	\$1,212.78	\$0.00	\$0.00	\$1,212.78	-
G05115-1005	RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION TIPO II, INCLUYE: VOLTEO CON PALA, SIN COMPACTACION.	1080.00	\$73.42	\$79,299.60	1354.78	\$73.42	\$99,467.95	0.00	\$73.42	\$0.00	\$0.00	\$73.42	-
094-068B	POZO DE AGUA TIPO COMUN DE 0.80 X 1.20 MTS DE DIAMETRO INTERIORES DE 1.20 MTS HASTA 3.50 MTS DE PROFUNDIDAD, ELABORADO A BASE DE TABIQUE RJO RECOCIDO DE 6 X 12 X 25 CM, COLOCADO A TIZON Y JUNTEADO CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA PROP. 1:3 INCLUYE: EXCAVACION, AFINE, Y RELLENO, CIMENTACION DE FIRME DE CONCRETO DE 6-150 KG/M2 DE 12 CM DE ESPESOR PARA DESPLANTE, APILADO RUILO, CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA PROP. 1:5 ACABADO RUILO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALONES DE PIERRO FUNDIDO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL CON TAPA DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	18.00	\$11,792.90	\$211,192.20	14.00	\$11,792.90	\$165,100.60	3.00	\$11,792.90	\$35,188.70	\$0.00	\$11,792.90	11,732.90
095-04	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA PARA ENTREGAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	1800.00	\$34.82	\$62,676.00	864.00	\$34.82	\$29,824.48	1136.00	\$34.82	\$39,555.52	\$0.00	\$34.82	-

SUBTOTAL ESTA HOJA	195,942.06	SUMA: \$	195,942.06	TOTAL: \$	227,292.79
SUBTOTAL ACUMULADO ANTERIOR DE HOJAS	195,942.06	SUMA: \$	31,350.73	TOTAL: \$	227,292.79
IMPORTE CON LETRA DE ESTIMACION INCLUYENDO IVA	195,942.06	IVA: \$	31,350.73	TOTAL: \$	227,292.79
ESTIMA HOJA IMPORTE	\$195,942.06	AMORTIZACION		TOTAL A PAGAR	\$227,292.79
IMPORTE ACUMULADO	\$195,942.06	ESTA ESTIMACION		TOTAL A PAGAR	\$0.00
IVA	\$31,350.73	ANTERIOR		TOTAL A PAGAR	\$3,918.84
TOTAL ESTIMACION	\$227,292.79	TOTAL		TOTAL A PAGAR	\$0.00
VALOR TOTAL DE ESTIMACION		2.0%		TOTAL A PAGAR	\$223,373.95
REPRESANTANTE LEGAL		REPRESANTANTE LEGAL		TOTAL A PAGAR	\$0.00
C. MARIA GUADALUPE ESPINOSA COLONADO		REPRESANTANTE LEGAL		TOTAL A PAGAR	\$0.00
REPRESANTANTE LEGAL		REPRESANTANTE LEGAL		TOTAL A PAGAR	\$0.00
REPRESANTANTE LEGAL		REPRESANTANTE LEGAL		TOTAL A PAGAR	\$0.00

DIRECTOR DE DESARROLLO FINANCIERO OBRAS PUBLICAS
AFC. GUSTAVO AMADO DE JESUS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS