


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENANGO DEL VALLE 2019-2021  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

TENANGO DEL VALLE  
Todos Somos Tenango  
2019 - 2021



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA FISM

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 269 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE TERMINACIÓN DE OBRA.

En la localidad de San Francisco Tepexoxuca, Municipio de Tenango del Valle, Estado de México, siendo las 14:00 horas del día 04 de Septiembre del 2019, se reunieron los representantes de la Unidad Ejecutora, La Empresa Contratista, la Contraloría Interna y Representantes de la Comunidad, que intervienen en la Entrega Recepción del proyecto denominado:

“AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE PROLONGACION LEON GUZMAN, EN SANTA MARÍA JAJALPA”, Municipio de Tenango del Valle.

DATOS GENERALES						
UNIDAD EJECUTORA:		H. Ayuntamiento Constitucional de Tenango del Valle				
DEPENDENCIA QUE OPERA LA OBRA:		Dirección de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología				
NOMBRE DEL CONTRATISTA:		INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.		R.F.C.:	ICE140513A37	
Nº DE CONTRATO:	MTV/CAAESyOP-IR-12/FISM-13-2019/19	FECHA DE INICIO:	27/06/2019	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/08/2019	
Nº DE CONVENIO:	N/A	FECHA DE INICIO:	N/A	FECHA DE TERMINACIÓN:	N/A	
Nº UNICO DE OBRA:						
OFICIOS DE AUTORIZACION			INVERSION AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)			
NUMERO	FECHA	TOTAL	ESTATAL	FEDERAL	BENEFICIARIOS	MUNICIPAL
ACTA 2DA. SESION DE COPLADEMUN	26/03/2019	\$750,000.00	\$0.00	\$750,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL:		\$ 750,000.00	\$0.00	\$750,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
MONTO CONTRATADO:		\$ 748,899.44	\$0.00	\$748,899.44	\$ 0.00	\$ 0.00
MONTO DE CONVENIO:		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL DE LA INVERSIÓN EJERCIDA:		\$748,899.44	\$0.00	\$748,899.44	\$ 0.00	\$ 0.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

PC) HINCADO DE POSTES: POSTE DE CONCRETO; PC 12-750, PCR-7C-500 (MT) LINEA DE MEDIA TENSION Y TRANSFORMADOR; TRANSFORMADOR DE 15 KVA NORMA K, CRUCETA; PR200, PV200, PT200; ABRAZADERA: 1BS, 2UH, UL, UC; ALAMBRE AS NO.4, AISLADOR: ASUS 25 KV, 22PD; TIRANTE T2: CABLE ACSR 1/0, ACSR 3/0, VARILLA PREFORMADA 3/0, OJO RE, MOLDURA RE, PERNO DOBLE ROSCA, CABLE DE COBRE FORRADO THW 1/0, CONECTOR: ESTRIBO NO.6 ACSR 2/0, LV 2/0-1/0, CILINDRICO 3/0, PLACA: 1PC, 2PC, SOPORTE CV-1, TORNILLO MAQUINA, APARTARAYO ADOM 21KV, CORTACIRCUITO FUSIBLE 27-100, GRAPA REMATE RAL 8. BT) LINEA DE BAJA TENSION: ABRAZADERA 2BS, BASTIDOR; B1, B4, AISLADOR 1C, CABLE MULTIPLE 2+1-3/0-1/0, CONECTOR; DERIVADOR 3/0-3/0, 1/0-1/0, CILINDRICO 2/0, ALAMBRE FORRADO C-10, REMATE PREFORMADO 1/0. RT) RETENIDAS; ABRAZADERA; 3BS, GUARDACABO, CABLE AG 5/16, AISLADOR 3R, PERNO ANCLA 1PA, REMATE RECTO, REMATE CURVO, TUBO GAL 2", GRAPA Y BASE RB, ABRAZADERA 1AG, PROTECTOR PARA RETENIDA. TF) TIERRA FISICA; VARILLA COPERWELD DE 3MX5/8", CARGA CADWELD #65, BENTONITA SODICA, ALAMBRE DE COBRE #4, CONECTOR TIPO C. MRT) LUMINARIA: LUMINARIA SUBURBANA LED TIPO OV15 ALUMBRADO PUBLICO 90 W O SIMILAR. MED) KIT DE MEDICION; KIT PARA MEDICION (1 SERVICIO) EXT) CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS: MAMPOSTERIA A BASE DE PIEDRA BRAZA, PROTECCION DE CONCRETO F'C=250KG/CM2 HECHO EN OBRA PARA POSTE, TIRANTE H, MURETE DE CONCRETO PARA ACOMETIDA RURAL DE 1 SERVICIO.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENANGO DEL VALLE 2019-2021  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA FISM

De acuerdo con lo indicado en el contrato de referencia y sus documentos complementarios, el importe ejercido se realizó de la siguiente manera:

RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS

ESTIMACION No.	Nº DE FACTURA	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION CON I.V.A.	IMPORTE DE AMORTIZACION CON IVA	RETENCIONES LEGALES	IMPORTE PAGADO
ANTICIPO	748	-	-	\$224,669.83	-	-	\$224,669.83
1 (UNO)	779	27/06/2019	29/07/2019	\$559,906.01	\$167,971.80	\$9,653.55	\$382,280.66
2 (DOS) FINIQUITO, ADICIONALES Y EXTRAORDINARIOS	823	30/07/2019	30/08/2019	\$188,993.43	\$56,698.03	\$3,258.51	\$129,036.89
<b>TOTAL DE ESTIMACIONES:</b>				748,899.44	224,669.83	12,912.06	511,317.55

RELACION DE FIANZAS

TIPO DE FIANZA	Nº DE FIANZA	IMPORTE	FECHA	VIGENCIA
ANTICIPO	19A24713	\$ 224,669.83	27/06/2019	30/08/2019
CUMPLIMIENTO	19A24712	\$ 74,889.94	27/06/2019	30/08/2019
CONVENIO ENDOSO	N/A	N/A	N/A	N/A
DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS	19A55931	74,889.94	30/08/2019	30/08/2020


Una vez verificada la obra mediante el recorrido de inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo a su finalidad y destino, según las especificaciones del proyecto y en condiciones de ser recibida por la Unidad Responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

El CONTRATISTA y el AYUNTAMIENTO declaran, que se cuenta con los planos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados. La presente acta no exime a la Unidad Ejecutora o Compañía constructora, de los defectos o vicios ocultos que resultaren del proceso constructivo, y se obliga por la presente a corregir deficiencias detectadas sin costo alguno para el Gobierno del Estado de México y/o Gobierno Municipal.

ENTREGA:

CONTRATISTA



<p><b>C. ELIZABETH SANCHEZ SALDAÑA</b> ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA CONTRATISTA INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS ESPECIALIZADAS S.A. DE C.V.</p>	<p><b>ARQ. OSCAR EDUARDO SALDIVAR CLAUDES</b> SUPERINTENDENTE DE OBRA INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS ESPECIALIZADAS DE C.V.</p>
--	--



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENANGO DEL VALLE 2019-2021**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA FISM**

<b>RECIBE:</b>	
<b>H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENANGO DEL VALLE</b>	
 <b>ARQ. GUSTAVO AMADO DE JESÚS</b> <b>DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA</b>	 <b>ING. PABLO IVÁN GUADARRAMA MENDOZA</b> <b>PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL</b>
<b>ARQ. REYES FERNÁNDEZ ROMERO</b> <b>SUPERVISOR DE OBRA</b>	 <b>LIC. ARMANDO HERNANDEZ CONTRERAS</b> <b>CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL</b>
<b>POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA</b>	
<p><i>Daniela López Solís</i>  </p> <p><i>Ira. el Hernandez Calvillo</i>  </p>	<p><i>Eneidino Peña Fuentes</i>  </p>

Quienes asisten y sancionan como representantes autorizados de la Unidad Ejecutora, Dependencias, Contratistas y de la Comunidad que se mencionan en este acto mediante la suscripción del presente documento, y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas, la inversión autorizada y ejercida.