


TENANGO
DEL
VALLE
Todos Somos Tenango
2019 - 2021



"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur"

Tenango del Valle, Méx., a 19 de diciembre de 2019.
No. de Oficio: DOPDUYE/1022/2019.
Asunto: Solicitud de pago.

C.P. JOSÉ LUIS ARRÍOLA FLORES
TESORERO MUNICIPAL.
P R E S E N T E:

Sirva este medio para enviarle un cordial saludo, al mismo tiempo envío a usted la siguiente factura original correspondiente al pago de Estimación 1 (UNO) Finiquito con el fin de que se realice el pago correspondiente.

Nombre de la obra: "MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO"
Programa: FEFOM-2019
No. De Contrato: MTV/CAAESyOP-IR-09/FEFOM-02-2019/19
Clave Programática: F00124 020204010201
Partida: 6122

Nombre de la Empresa y/o Persona Física: EDER JUAN HERNANDEZ MARTINEZ

Factura	Fecha	Concepto	Nombre de la Obra:	Importe:
130	18/DIC/2019	PAGO DE ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO	" MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, ETAPA 2"	\$ 1,406,637.06

N.P.	Documentos	Formato
1	FICHA DE PAGO	ORIGINAL
2	FACTURA 130	ORIGINAL
3	FIANZA DE CUMPLIMIENTO	COPIA
4	FIANZA DE VICIOS OCULTOS	COPIA
5	OFICIO DE INICIO Y TERMINO DE OBRA	ORIGINAL
6	OFICIOS DE SOLIC. Y AUT. CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO	COPIA
7	CARATULA DE ESTIMACIÓN	COPIA
8	ESTADO DE CUENTA	ORIGINAL
9	ESTIMACIÓN	ORIGINAL
10	GENERADORES	ORIGINAL
11	ALBUM FOTOGRAFICO	ORIGINAL
12	ACTA ENTREGA A RECEPCION Y ACTA FINIQUITO	ORIGINAL
13	CATALOGO DE CONCEPTOS	ORIGINAL
14	BITACORA DE LA OBRA	COPIA
15	CONTRATO	COPIA
16	EXPEDIENTE TÉCNICO	COPIA
17	ACTA CONSTITUTIVA DE COCICOVI	COPIA
18	ACTA DE CABILDO	COPIA
19	OFICIO DE AUTORIZACION	COPIA
20	FICHA TECNICA	COPIA
21	DICTAMEN Y/O AUTORIZACION DEL TITULAR PARA REALIZAR LAS OBRAS SEGUN SU MODALIDAD ART. 12.8	COPIA
22	ACTA DE VISITA AL LUGAR	COPIA
23	ACTA JUNTA DE ACLARACIONES	COPIA
24	ACTA DE RECEPCION DE PROPUESTAS	COPIA
25	ACTA DE FALLO	COPIA
26	OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO	COPIA
27	ESTADO DE CUENTA	ORIGINAL
28	FORMATO DE FACTURA EN XLM Y PDF EN CD	COPIA
29	ACTA CONSTITUTIVA E-IFE	CD
		COPIA

Sin otro particular por el momento, me despido de usted.


H. AYUNTAMIENTO DE TENANGO DEL VALLE
TESORERÍA
19 DIC. 2019
RECIBIDO: *Arque 12:12 Hs*

A T E N T A M E N T E

ARQ. GUSTAVO AMADO DE JESÚS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.

H. AYUNTAMIENTO DE TENANGO DEL VALLE
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
TODOS SOMOS TENANGO

c.c.p. archivo



EDER JUAN HERNANDEZ MARTINEZ
HEME880121TUA
Domicilio Fiscal
Vicente Suárez No. 418 Niños Héroes,
Toluca de Lerdo 50100
Toluca Estado de México México
Lugar de Expedición: 50100
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con
Actividades Empresariales y Profesionales

Factura No. 130
FOLIO FISCAL (UJID)
0F3B3573-E79C-4E90-BCD4-9A119965405C
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
0000100000040486074
00001000000402108606
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
Diciembre 18 2019 - 22:06:58
FECHA Y HORA DE EMISION CFDI
Diciembre 18 2019 - 22:06:53
Tipo de Comprobante: I - Ingreso


Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 50100
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del cliente
Cliente: MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE
R.F.C.: MTV850101GLA
Domicilio: Constitución No. 101, Centro, C.P. 52300, Tenango del Valle, Estado de México, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	UNIDAD SAT: E48 - Unidad de servicio	Servicios de alumbrado urbano RECIBI DEL MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE, A TRAVÉS DE LA TESORERÍA MUNICIPAL LA CANTIDAD DE \$1, 406,637.06 (UN MILLON CUATROCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 06/100 M.N.) POR MOTIVO DE PAGO DE ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) FINIQUITO, PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA: "MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO ETAPA 2", MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE, AMPARADA BAJO EL CONTRATO MTV/CAAESyOP-IR-09/FEFOM-02-2019/19. CODIGO SAT: 93142005 - Servicios de alumbrado urbano	1,241,515.50	1,241,515.50

IMPORTE CON LETRA: UN MILLON CUATROCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 06/100 M.N.

IMPORTE ESTA ESTIMACIÓN	1,241,515.50
IMPORTE	1,241,515.50
I.V.A.	198,642.48
SUBTOTAL	1,440,157.98
ANTICIPO	0.00
I.V.A. ANTICIPO	0.00
2.0% COBRO DE DERECHOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA	24,830.31
0.2% I.C.I.C. (0.002 X B):	2,483.03
0.5% C.M.I.C. (0.005 X B)	6,207.58
OTROS	0.00
SUBTOTAL	33,520.92



PARA EFECTO DE PAGO: 1,406,637.06


EDER JUAN HERNANDEZ MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ GUSTAVO AMADO DE JESUS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

ING. PABLO IVAN GUADARRAMA MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Cadena Original
111110F3B3573-E79C-4E90-BCD4-9A119965405C;2019-12-18T22:06:58;0F3B3573E79C4E90BCD49A119965405C;0000100000040486074;00001000000402108606;DICIEMBRE 18 2019 - 22:06:58;DICIEMBRE 18 2019 - 22:06:53;I-INGRESO;612-PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES;MTV850101GLA;CONSTITUCION NO. 101, CENTRO, C.P. 52300, TENANGO DEL VALLE, ESTADO DE MEXICO, MEXICO;1,241,515.50;1,241,515.50;198,642.48;1,440,157.98;0.00;0.00;24,830.31;2,483.03;6,207.58;0.00;33,520.92;1,406,637.06

Sello Digital
Serie de Certificación: 00001000000402108606
NRdEwC5naCwZurvy/yK2zb3910QZcaHv1e3Pv7yhaPtoQvB4eBwE3ngggU2N8E P5kTlbaTtaI F5ECpF9CogeFw
ZAG0LWaqTCD5JChyxCD+h065JjThy6AUha4d7b7oyQwVv6QlsFTL2g7Lk16nqCLQV4DY13h48c
EIdpCvFyCk+075o194WnS5EC;grebJ27II1i6TkinEJ2AH2k5Ww/e0M6rqFpFLzsaiaKQ24QNALWS5c34t6g7laE2W6W
c34t6g7laE2W6Wc34t6g7laE2W6Wc34t6g7laE2W6Wc34t6g7laE2W6Wc34t6g7laE2W6Wc34t6g7laE2W6Wc34t6g7laE2W6W
c34t6g7laE2W6Wc34t6g7laE2W6Wc34t6g7laE2W6Wc34t6g7laE2W6Wc34t6g7laE2W6Wc34t6g7laE2W6Wc34t6g7laE2W6W



FICHA DE PAGO

AYUNTAMIENTO DE TENANGO DEL VALLE 2019-2021

TENANGO DEL VALLE
Población: 10,000 habitantes


EJERCICIO FISCAL 2019	UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGIA	FOLIO: No.	OF-0209-EIF		FECHA	DIA	MES	AÑO
CONTROL PRESUPUESTAL	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO ETAPA 2	INGRESO	18	12	2019			

PARTIDA PRESUPUESTAL	APLICACIÓN PRESUPUESTAL
CONCEPTO DE PAGO	IMPORTE SIN IVA
ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO \$ 1,441,481.04	A \$ 1,241,515.50
OFICIO DE AUTORIZACION No.	B \$ 198,642.48
NUMERO DE CONTRATO	C=A+B \$ 1,440,157.98
MTV/CAESyOP-IR-09/FEFOM-02-2019/19	D \$
	E \$
TOTAL	F \$ 2,483.03
TOTAL ACUMULADO	G \$ 6,207.58
POR AMORTIZAR	H \$ 24,830.31
	I
	J
	K=D+E+H \$ 33,520.92
	L= C-K \$ 1,406,637.06

ANTICIPO SI/VA FOLIO AL QUE AMORTIZA AVANCE FISICO 100.00%	DATOS DEL BENEFICIARIO NOMBRE Y R.F.C. EDER JUAN HERNANDEZ MARTINEZ RFC: HEME680121TUA
OBSERVACIONES	

EMPRESA (BENEFICIARIO) C. EDER JUAN HERNANDEZ MARTINEZ NOMBRE, CARGO Y FIRMA	CANTIDAD CON LETRA UN MILLON CUATROCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 06/100 M.N.
--	--

AUTORIZO: DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA ARQ. GUSTAVO AMADO DE JESÚS DIRECTOR	Vo. Bo. TESORERIA MUNICIPAL C.P.C. JOSE LUIS ARRIOLA FLORES TESORERO MUNICIPAL
---	---



TENANGO DEL VALLE
2019 - 2021

AYUNTAMIENTO DE TENANGO DEL VALLE
2019-2021


DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

AVANCE FISICO - FINANCIERO

AVANCE FISICO ACUMULADO HASTA ESTA ESTIMACION Nº 1 (UNO) FINIQUITO

LUGAR Y FECHA DE ELABORACION: TENANGO DEL VALLE, MEXICO A 13 DE DICIEMBRE DE 2019

100%




OBRA: MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO ETAPA 2		PERIDO DE ESTIMACION: DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2019	PRORROGA	MTV/CAAESYOP-IR-09/FEFOM-02-2019/19
C. EDER JUAN HERNANDEZ MARTINEZ		C.M.I.C.		
ESTADO DE CUENTA				
S/ I.V.A.				
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO:		1,241,515.50		\$1,241,515.50
PAGADO HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR				\$198,642.48
IMPORTE DE ESTA ESTIMACION		\$0.00		\$1,440,157.98
SALDO POR EJERCER O CANCELAR		\$1,241,515.50		
ANTICIPO				
IMPORTE DEL ANTICIPO SIN I.V.A.		\$0.00		\$0.00
AMORTIZACION HASTA ESTIMACION ANTERIOR				\$24,830.31
EN ESTA ESTIMACION		\$0.00		\$2,483.03
SALDO POR AMORTIZAR				\$6,207.58
DEDUCCIONES				
IMPORTE DE ESTA ESTIMACION				
IMPORTE				
I.V.A.				
SUBTOTAL:				
ANTICIPO				
I.V.A. ANTICIPO				
2.0% COBRO DE DERECHOS POR SUPERVISION DE OBRA				
0.2% I.C.I.C.				
0.5% C.M.I.C.				
OTROS				
SUBTOTAL:				
IMPORTE LIQUIDO TOTAL A COBRAR:				
33,520.92				
\$1,406,637.06				
(UN MILLON CUATROCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 06/100 M.N.)				

C. EDER JUAN HERNANDEZ MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. GUSTAVO AMADO DE JESUS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

ARQ. ALFREDO ALBARRAN JIMENEZ
SUPERVISOR DEL AYUNTAMIENTO




LUGAR Y FECHA DE ELABORACION: TENANGO DEL VALLE, MÉXICO A 13 DE DICIEMBRE DE 2019

ESTIMACION No. 1 (UNO) FINIQUITO

EST. No.	PERIODO DE EJECUCION	IMPORTE		2% SER. CONT. REC. P. SU BEC	0.2% I.C.I.C.	0.5% C.M.I.C.	DEL CONTRATO		MODALIDAD DE LA CONTRATACION
		TRABAJO	I.V.A.				MTV/CAAESYOP-IR-09/FEFOM-02-2019/19	FECHAS	
EST. No. 1 (UNO) FINIQUITO	DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2019	1,241,515.50	198,642.48	24,830.31	2,483.03	6,207.58	AMORTIZACION	05/11/2019 13/12/2019 IMPORTE SIN I.V.A. 1,241,515.50	INVITACION RESTRINGIDA
TOTALES:		1,241,515.50	198,642.48	24,830.31	2,483.03	6,207.58	0.00	0.00	1,406,637.06
SALDOS POR EJERCER O CANCELAR Y SALDOS POR AMORTIZAR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EDER JUAN HERNANDEZ MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL



ARG. GUSTAVO ARMANDO DE JESUS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

ARG. ALFREDO ALBARRAN JIMENEZ
SUPERVISOR DEL AYUNTAMIENTO

