




TENANGO DEL VALLE
2019 - 2021

TENANGO
DEL
VALLE

Todos Somos Tenango
2019 - 2021



"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur"

Tenango del Valle, Méx., a 11 de diciembre de 2019.
No. de Oficio: DOPDUYE/1015/2019.
Asunto: Solicitud de pago.

C.P. JOSÉ LUIS ARRÍOLA FLORES
TESORERO MUNICIPAL.
P R E S E N T E:

Sirva este medio para enviarle un cordial saludo, al mismo tiempo envío a usted la siguiente factura original correspondiente al pago de Estimación 2 (dos) Finiquito y Excedentes con el fin de que se realice el pago correspondiente.


Nombre de la obra: "CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN SAN FRANCISCO PUTLA"
Programa: FISM-2019
No. De Contrato: MTV/CAAESyOP-IR-28/FISM-27SFP-2019/19
Clave Programática: F00124 020205010101
Partida: 6122

Nombre de la Empresa y/o Persona Física: MEIC FA, S.A. DE C.V.

Factura	Fecha	Concepto	Nombre de la Obra:	Importe:
349	06/DIC/2019	PAGO DE ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO Y EXCEDENTES	"CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN SAN FRANCISCO PUTLA"	\$ 47,228.66

N.P.	Documentos	Formato
1	FICHA DE PAGO	ORIGINAL
2	FACTURA 349	ORIGINAL
3	FIANZA DE ANTICIPO	COPIA
4	FIANZA DE CUMPLIMIENTO	COPIA
5	FIANZA DE VICIOS OCULTOS	ORIGINAL
6	OFICIO DE INICIO Y TERMINO DE OBRA	COPIA
7	OFICIOS DE SOLIC. Y AUT. DE EXCEDENTES.	COPIA
8	CARATULA DE ESTIMACION	ORIGINAL
9	ESTADO DE CUENTA	ORIGINAL
10	ESTIMACION	ORIGINAL
11	GENERADORES	ORIGINAL
12	ALBUM FOTOGRAFICO (FOTOS EN CD)	ORIGINAL
13	ACTA ENTREGA A RECEPCION Y ACTA FINIQUITO	ORIGINAL
14	CATALOGO DE CONCEPTOS	COPIA
15	BITACORA DE LA OBRA	COPIA
16	CONTRATO	COPIA
17	EXPEDIENTE TÉCNICO	COPIA
18	ACTA CONSTITUTIVA DE COCICOVI	COPIA
19	ACTA DE COPLADEMUN	COPIA
20	OFICIO DE AUTORIZACION	COPIA
21	RELACION DE MIDS	COPIA
22	DICTAMEN Y/O AUTORIZACION DEL TITULAR PARA REALIZAR LAS OBRAS SEGÚN SU MODALIDAD ART. 12.8	COPIA
23	ACTA DE VISITA AL LUGAR	COPIA
24	ACTA JUNTA DE ACLARACIONES	COPIA
25	ACTA DE RECEPCION DE PROPUESTAS	COPIA
26	ACTA DE FALLO	COPIA
27	OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO	ORIGINAL
28	ESTADO DE CUENTA	COPIA
29	FORMATO DE FACTURA EN XLM Y PDF EN CD	CD
30	ACTA CONSTITUTIVA E IFE	COPIA

Sin otro particular por el momento, me despido de usted.



A T E N T A M E N T E

ARQ. GUSTAVO AMADO DE JESÚS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.

Gobierno Municipal de Tenango del Valle, Estado de México.



MEIC FA, S.A. DE C.V.
 MFA150311MP6
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
 MORELOS, 7, ZEPAYAUTLA, 52423, TENANCINGO, ESTADO DE MEXICO, México
 Tel. 7141438469

CLIENTE
 Municipio de Tenango del Valle
 MTV850101GLA
 USO CFDI: G03 - Gastos en general
 110, Centro, 52300, Tenango del Valle, Estado de México, México

Factura 349
 FOLIO FISCAL (UUID)
 2A29C36D-CC24-4CF5-A2A0-D35BE1892180
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000405535779
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000413871876
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 2019-12-06T20:57:07
 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
 FMD100203JS7
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
 2019-12-06T20:56:43
 LUGAR DE EXPEDICIÓN
 52423

IMPUESTOS LOCALES RETENCIONES

Tasa	Impuesto	Importe
2.00%	COBRO DE DERECHOS POR SUPERVISION DE OBRA	\$ 1,192.64
	Total	\$ 1,192.64

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
1.00	E48 - E48	RECIBI DEL MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE, A TRAVÉS DE LA TESORERÍA MUNICIPAL LA CANTIDAD DE \$47,228.66 (CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 66/100 M.N.), POR MOTIVO DE PAGO DE ESTIMACION No 2 (DOS) FINIQUITOS Y EXCEDENTES PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN SAN FRANCISCO PUTLA", MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE, AMPARADA BAJO EL CONTRATO MTV/CAAESyOP-IR-28/FISM-27SFP-2019/19	\$ 59,632.15	\$ 17,889.65	\$ 59,632.15

Clave Prod. Serv. - 72111001 Servicios de reparación o ampliación por remodelación de viviendas unifamiliares
 Impuestos:
 Traslados:
 002 IVA Base - \$ 41,742.50 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 6,678.80

IMPORTE CON LETRA

CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS, 66/100 MXN

SUBTOTAL ANTES DESCUENTO \$ 59,632.15

TÉRMINO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

DESCUENTO \$ 17,889.65

FORMA DE PAGO

99 - Por definir

SUBTOTAL \$ 41,742.50

MÉTODO DE PAGO

PPD - Pago en parcialidades o diferido

TRASLADO IVA TASA 0.160000

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

RETENCIÓN LOCAL COBRO DE DERECHOS \$ 1,192.64

POR SUPERVISION DE OBRA 2.00%

TOTAL \$ 47,228.66



SELLO DIGITAL DEL CFDI

FHSYr/IsWwLsJhcETOCyvx1UTWg2PfbFdyMmFLTT/TYZQm05EAEkcDclyFuD7WfGWGn3NksEjgEDRYqdt/3/6ephwXTat8fYRQIsai0sy0Dfa/BZdlwcbZuVnD1ow6F2bfz7yhcwTUmaO2/X4j3233hOCiwVHlxpmOch20VISO/lymn27hJmRwgY6oHJlLmzdFRoTZF32puajpQ4F9F+ppvkfZg910LztdAG3ZGrWHjy9QiUIMmPgHPOJObTPCramBifWeQTPpgRaBtemcaip+3c+0de1vxLxHTdSLUtYc/EJ7C+QInVnhUURexgqrc7LYHZoASkqSg==


SELLO DIGITAL DEL SAT

ggRBwKhZ1MdOISWRTURcNg27rLqIEvcKovyvlnh7HrU5roqWOBRLcZdXrTdoEk8nbueahO72OV54IV4FIXnCVoKY+ClRnacmTmBbRw5IB2eOKFIF2Bwwbe4FKRE/KPpMB1SkzVdlWCBvnSzObBYsfzRLYUMX4xiv10XktHOKOjhr2xOAIv7JS3BFk734Ck1U+syOSUkhf152aw7c6k65TxyBZLLEhJZbU8IGexOGk6+9Qui8hiaICOGAcI37Pow8ho8mV5uV0jwqPc1ZmLIsnXIDZlpwyzNDW7Nfgc9zd0RlGxY0EnXzfi+KXN5z08gBnHRM6/SDIhchkg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT


[1:1]2A29C36D-CC24-4CF5-A2A0-D35BE1892180|2019-12-06T20:57:07|FMD100203JS7|FHSYr/IsWwLsJhcETOCyvx1UTWg2PfbFdyMmFLTT/TYZQm05EAEkcDclyFuD7WfGWGn3NksEjgEDRYqdt/3/6ephwXTat8fYRQIsai0sy0Dfa/BZdlwcbZuVnD1ow6F2bfz7yhcwTUmaO2/X4j3233hOCiwVHlxpmOch20VISO/lymn27hJmRwgY6oHJlLmzdFRoTZF32puajpQ4F9F+ppvkfZg910LztdAG3ZGrWHjy9QiUIMmPgHPOJObTPCramBifWeQTPpgRaBtemcaip+3c+0de1vxLxHTdSLUtYc/EJ7C+QInVnhUURexgqrc7LYHZoASkqSg==|00001000000405535779|]

SRA. MARIA GUADALUPE COLORADO CARRILLO
 REPRESENTANTE LEGAL DE
 MEICFA S.A DE C.V




ING. PABLO IVAN GUADARRAMA MENDOZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Proveedor Autorizado de Certificación
 No. SAT 5574



FICHA DE PAGO

AYUNTAMIENTO DE TENANGO DEL VALLE 2019-2021



EJERCICIO FISCAL	UNIDAD EJECUTORA:		FOLIO: No.	OP-27SFP28-E2FE
2019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGIA		FECHA	DIA MES AÑO
CONTROL PRESUPUESTAL	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION		INGRESO	2 12 2019
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN SAN FRANCISCO PUTLA				

PARTIDA PRESUPUESTAL		APLICACIÓN PRESUPUESTAL	
CONCEPTO DE PAGO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	IMPORTE SIN IVA	
ESTIMACION 1 (UNO)	\$ 538,555.47	A	\$ 59,632.15
OFICIO DE AUTORIZACION No.	538,555.47	B	\$ 9,541.14
NUMERO DE CONTRATO	MTV/CAAES/OP-IR-28/FISM-27SFP-2019/19	C=A+B	\$ 69,173.29
DIA	25	D	\$ 17,889.65
MES	9	E	\$ 2,862.34
AÑO	2019		
IMPORTE	\$ 538,033.16		

ANTICIPO SI/VA		TOTAL RETENCIONES	
TOTAL	FOLIO AL QUE AMORTIZA	K=D+E+H	
\$ 139,146.51	OP-27SFP28-E2FE		\$ 21,944.64
\$ 139,146.51	AVANCE FISICO		
\$ -	100.00%		

NOMBRE Y R.F.C.	MEIC FA S.A. DE C.V. RFC: MFA150311MP6
OBSERVACIONES	
CANTIDAD CON LETRA	
IMPORTE NETO POR PAGAR: L= C-K	
\$ 47,228.66	

EMPRESA (BENEFICIARIO)	AUTORIZO:
C. MARIA GUADALUPE CARRILLO COLORADO	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
NOMBRE, CARGO Y FIRMA	ARQ. GUSTAVO AMADO DE JESUS DIRECTOR
Vo. Bo.	TESORERIA MUNICIPAL
C.P.C. JOSE LUIS ARRIOLA FLORES	TESORERO MUNICIPAL

CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 66/100 M.N.



MEIC FA, S.A. DE C.V.
 MFA150311MP6
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
 MORELOS, 7, ZEPAYAUTLA, 52423, TENANCINGO, ESTADO DE MEXICO, México
 Tel. 7141438469

CLIENTE

Municipio de Tenango del Valle
 MTV850101GLA
 USO CFDI: G03 - Gastos en general
 110, Centro, 52300, Tenango del Valle, Estado de México, México

Factura 349
 FOLIO FISCAL (UUID)
 2A29C36D-CC24-4CF5-A2A0-D35BE1892180
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000405535779
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000413871876
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 2019-12-06T20:57:07
 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
 FMD100203JS7
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
 2019-12-06T20:56:43
 LUGAR DE EXPEDICIÓN
 52423

IMPUESTOS LOCALES RETENCIONES

Tasa	Impuesto	Importe
2.00%	COBRO DE DERECHOS POR SUPERVISION DE OBRA	\$ 1,192.64
	Total	\$ 1,192.64

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
1.00	E48 - E48	RECIBI DEL MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE, A TRAVÉS DE LA TESORERÍA MUNICIPAL LA CANTIDAD DE \$47,228.66 (CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 66/100 M.N.), POR MOTIVO DE PAGO DE ESTIMACION No 2 (DOS) FINIQUITOS Y EXCEDENTES, PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN SAN FRANCISCO PUTLA", MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE, AMPARADA BAJO EL CONTRATO MTVCAESyOP-IR-28/FISM-27SFP-2019/19	\$ 59,632.15	\$ 17,889.65	\$ 59,632.15

Clave Prod. Serv. - 72111001 Servicios de reparación o ampliación por remodelación de viviendas unifamiliares
 Impuestos:
 Traslados:
 002 IVA Base - \$ 41,742.50 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 6,678.80

IMPORTE CON LETRA

CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS, 66/100 MXN

SUBTOTAL ANTES DESCUENTO \$ 59,632.15
 DESCUENTO \$ 17,889.65
 SUBTOTAL \$ 41,742.50
 TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 6,678.80
 RETENCIÓN LOCAL COBRO DE DERECHOS POR SUPERVISION DE OBRA 2.00% \$ 1,192.64
TOTAL \$ 47,228.66

DE COMPROBANTE
 FORMA DE PAGO
 MÉTODO DE PAGO
 MONEDA

1 - Ingreso
 99 - Por definir
 PPD - Pago en parcialidades o diferido
 MXN - Peso Mexicano

SELLO DIGITAL DEL CFDI

FHSYr/lsWwLslJhcETOCyix1UTWg2PtlFdyMmFLTT/TYZQmrO5EAEkcDolyFuD7WIGWgn3NksEjgEDRYqdl/3/6epHWXTat8lYRQtsai0sy0Dfa/BZdlwCBZuVnD1ow6F2bFz7yhcwTUmaC2/X4j3233hOClwVHlxpmOch20VISOlymn27hJmRwgY6oHJllLmzdFRoTZF32pualp/Q4F9F+ppvKfZg910LzbDAG3ZGrVHjy9QUlUmPgHpOJObTPCramBifWeQTPPgRaBlemcalp+3c+0de1vxLxHTd5LUlyyc/EJ7Ct+QfnvVnhtURefxgqr7LYHZoASkqSg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

ggRBwKhZ1MdOI5WRTURoNg27/LqIEvcKevyvinih7HrU5roqWOBRLezdXfTdoEk0nbueehO72OV54IV4FXnCV0KY+ClRnactmTmBbRw5fB2eOKfIF2Bwvbe4FKREAKPpMB1SKzVqjWCBvnSzObBYsfzRrLYUMx4xv10XklHCKOjhrR2xOAV7J83BFlk73f4Cm1U+syOSUKfH152aw7c6k85TxyBZLLEHJzU8IGexCGk6+9Quil8hialCOGAcI37Fow8ho8mV5uV0jwqPc1ZmlHsnXIDZlpwyzNDW7Nlge9zd0RgXy0EnXzfr+KXN5z08g5nHRM6SDIhaHkg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT


||1.1|2A29C36D-CC24-4CF5-A2A0-D35BE1892180|2019-12-06T20:57:07|FMD100203JS7|FHSYr/lsWwLslJhcETOCyix1UTWg2PtlFdyMmFLTT/TYZQmrO5EAEkcDolyFuD7WIGWgn3NksEjgEDRYqdl/3/6epHWXTat8lYRQtsai0sy0Dfa/BZdlwCBZuVnD1ow6F2bFz7yhcwTUmaC2/X4j3233hOClwVHlxpmOch20VISOlymn27hJmRwgY6oHJllLmzdFRoTZF32pualp/Q4F9F+ppvKfZg910LzbDAG3ZGrVHjy9QUlUmPgHpOJObTPCramBifWeQTPPgRaBlemcalp+3c+0de1vxLxHTd5LUlyyc/EJ7Ct+QfnvVnhtURefxgqr7LYHZoASkqSg==|00001000000405535779|



Proveedor Autorizado de Certificación
 No. SAT 85710


Descarga tu XML de forma gratuita desde la página: <http://www.foliosdigitalespac.com/xml>

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



TENANGO DEL VALLE
2019 - 2021

H. AYUNTAMIENTO DE TENANGO DEL VALLE
2019-2021
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
AVANCE FISICO - FINANCIERO



AVANCE FISICO ACUMULADO HASTA ESTA ESTIMACION: 100 %
ESTIMACION No. 2 (DOS) FINIQUITO Y EXCEDENTES

LUGAR Y FECHA DE ELABORACION: TENANGO DEL VALLE, MEXICO A 29 DE NOVIEMBRE DE 2019

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN SAN FRANCISCO PUTLA		PRORROGA	MTV/CSAESOP-IR-28/PDSM-27SEP-2019/19
PERIODO DE ESTIMACION: DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019		ESTIMACION No 2 (DOS) FINIQUITO Y EXCEDENTES	
MEIC FA S.A. DE C.V.		C.M.I.C.	
ESTADO DE CUENTA		00112180	
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO:	S/ I.V.A.	IMPORTE DE ESTA ESTIMACION	
PAGADO HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	\$463,821.69 I.V.A.	IMPORTE	\$59,632.15
IMPORTE DE ESTA ESTIMACION	\$404,185.54	SUBTOTAL:	\$9,541.14
SALDO POR EJERCER O CANCELAR	\$59,632.15	DEDUCCIONES	\$69,173.29
IMPORTE DEL ANTICIPO SIN I.V.A.	\$0.00	ANTICIPO	17,889.65
AMORTIZACION HASTA ESTIMACION ANTERIOR	139,148.61	I.V.A. ANTICIPO	2,862.34
EN ESTA ESTIMACION	121,256.86	2.0% COBRO DE DERECHOS DE SUPERVISION DE OBRA	\$1,192.84
SALDO POR AMORTIZAR	17,889.65	OTROS	0.00
	0.00	SUBTOTAL:	21,944.63
		IMPORTE LIQUIDO TOTAL A COBRAR:	\$47,228.66

(CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 66/100 (M.N.))

[Signature]

IVARRA GUADALUPE COLORADO CARRILLO
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA MEICFA S.A. DE C.V.



ARO. GUSELMO AMARAL DE JESUS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
AYUNTAMIENTO DE TENANGO DEL VALLE

[Signature]
ARO. ALBERTO ALBARRAN JIMENEZ
SUPERVISOR DEL AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO DE TENANGO DEL VALLE
2019-2021

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

REPORTE GENERAL FINANCIERO DE OBRA

LUGAR Y FECHA DE ELABORACION: TENANGO DEL VALLE, MEXICO A 29 DE NOVIEMBRE DE 2019

ESTIMACION No. 2 (DOS) FINIQUITO Y EXCEDENTES

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN SAN FRANCISCO PUTLA

UBICACION: MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE, ESTADO DE MEXICO
CONTRATISTA: MEC F.A.S.A. DE C.V.




AVANCE FISICO: 100%
AVANCE FINANCIERO: 100%

EST. No.	PERIODO DE EJECUCION	IMPORTE		2% DE CONT. NEC. P. URBAN.	DEL CONTRATO		MODALIDAD DE LA CONTRATACION
		TRABAJOS	I.V.A.		AMORTIZACION	ANTICIPO I.V.A.	
EST. No. 1	DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2019	404,189.54	64,570.33	8,088.79		\$ 121,256.86	INVITACION RESTRINGIDA
EST. No. 2 (DOS) FINIQUITO Y EXCEDENTES	DEL 22 DE NOVIEMBRE 2019 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019	59,632.15	9,541.14	1,192.64		\$ 17,869.65	CONVENIO ADICIONAL IMPORTE
TOTALES:		463,821.69	74,211.47	9,276.43		139,146.51	IMPORTE CONTRATO Y CONVENIO S/IVA
SALDOS POR EJERCER O CANCELAR Y SALDOS POR AMORTIZAR		0.00	0.00	0.00		0.00	
						22,263.44	
						0.00	
						367,346.78	
						0.00	

MARIA GUADALUPE CARRILLO COLORADO,
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA MEC F.A.S.A. DE C.V.

DR. GUSTAVO AMADO DE JESUS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA




DR. ALFREDO ALBARRAN JIMENEZ
SUPERVISOR DEL AYUNTAMIENTO

139,146.51

22,263.44



H. AYUNTAMIENTO DE TENANGO DEL VALLE
2019-2021
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA



CONTRATO No. MTC/CAES/OJ-AR-28/RSIM-275FP-2019/19
INICIO OBRAS 28 de septiembre de 2019
TERMINO 23 de noviembre de 2019
FECHA 23 de noviembre de 2019
ESTIMACION N° 2005) FINIQUITO Y EXCEDENTES

CONTRATADO CON IVA \$ 529,033.15
CONVENIO ADICIONAL N/A
ANTICIPOS N/A \$161,409.96
ESTIMADO ANTERIOR CIVA 488,659.87
ESTIMADO ANTERIOR CIVA 30% \$99,173.29
POR EST 50.00 \$10.00
AVANCE FINANCIERO Y PAGO RS. 100% RN 100%

O B R A: CONSTRUCCION DE CUARTOS DOMINATORIOS EN SAN FRANCISCO PUTLA
LOCALIDAD: TENANGO DEL VALLE
UBICACION: MUNICIPIO DE TENANGO, ESTADO DE MEXICO

PERIODO ESTIMACION: DEL 22 de noviembre de 2019
PROGRAMA: PSM 2019

CLAVE	DESCRIPCION	CONTRATO PROVISIONAL			ESTIMADO ANTERIOR			ESTIMADO DEL EJERCICIO			POR ESTIMAR			VALOR IMPORTE	VALOR IMPORTE	QUILÓMETROS
		UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE			
0010	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO A MANO CON MANGUERA Y NIVEL, TRAZO DE LOS PUNOS MENORES A 300 CM ESTABLECIENDO PLIEGOS DE REFERENCIA PARA LA UBICACION DE PUNOS Y CALIPIRA PARA OBRAS DE ELEVACION, INCLUIR MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRERA P.U.O.T.	M2	105.00	\$7.12	\$747.80	103.47	\$736.71	11.50	\$7.12	\$81.88	-9.57	\$7.12	-570.99			
00101303	EXCAVACION A MANO MATERIAL TIPO "B" SECO ZONA "X" OBRAS HASTA 2 METROS DE PROFUNDIDAD EN LA SUPERFICIE DEL MATERIAL A UN LADO DE LA OBRERA.	M3	84.00	\$138.79	\$11,663.56	22.89	\$3,172.74	2.84	\$138.79	\$392.53	88.60	\$138.79	\$8,133.09			
P.U.O.	INCLUIR MEDIDA, MANO DE OBRERA Y VARIAS.	M2	104.00	\$139.49	\$14,506.56	38.01	\$4,893.54	3.89	\$139.49	\$542.62	65.10	\$139.49	\$9,050.80			
000207	ZARCA ASISTIDA DE 0.20X0.20X20 METROS DE CONCRETO, RES-280 KG/CM3, ARMADA CON VARILLA DE N°4 19 CM DE DIAMETRO SENTADA DE 20 CM DE ESPESOR, INCLUIR CIMENTA, DESMOLDAR, AGUA, ERECCION P.U.O.T.	PZA	40.00	\$315.81	\$12,624.40	38.00	\$11,361.95	4.00	\$315.81	\$1,262.44	0.00	\$315.81	\$0.00			
04003	DADO DE CONCRETO ARMADO DE 0.20X0.20X20 ARMADO CON 4 VARILLAS DEL N°4 Y ESTRIOS DEL N°4 A 15 CM DE CIMA, INCLUIR CIMENTA, DESMOLDAR, AGUA, ERECCION P.U.O.T.	PZA	40.00	\$890.31	\$37,612.40	38.00	\$24,851.16	4.00	\$890.31	\$2,761.24	0.00	\$890.31	\$0.00			
005018	RETELLO COMPACTADO CON FICON DE MANO EN CARAS DE 20 CM UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, CONSERVANDO EL ACEROS DE MATERIAL EN CARRETERA AL AVEA DE TRABAJO.	M3	83.00	\$133.23	\$8,332.49	16.74	\$2,239.27	25.73	\$133.23	\$3,428.01	20.53	\$133.23	\$2,735.21			
002028	COBAN, RES RESIDUANTE DE CONCRETO F-200 KG/CM3, SECCION DE 15 X 20 CM, INCLUIR MEDIDA, MANO DE OBRERA, CIMENTA, DESMOLDAR, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRERA, AGUA, ERECCION P.U.O.T.	ML	130.00	\$372.38	\$48,409.40	117.00	\$43,688.46	13.00	\$372.38	\$4,840.94	0.00	\$372.38	\$0.00			
0104	MURO DE BLOQUE MACIZO 15 X 20 X 40 CM, ESPESOR DE 15 CM, ARMADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1X CON JUNTOS DE ANADIDOS U.C.T.I.	M2	221.00	\$221.95	\$49,028.85	214.11	\$47,500.30	23.79	\$221.95	\$5,277.81	-18.00	\$221.95	-\$3,749.27			
01916	ACOSTILLO DE 15X20 CM CON CONCRETO F-200 KG/CM3 TALA Y RESIDUANTE DE CONCRETO F-200 KG/CM3, INCLUIR MEDIDA, MANO DE OBRERA, CIMENTA, DESMOLDAR, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRERA P.U.O.T.	ML	120.00	\$233.48	\$28,017.60	95.40	\$22,273.99	10.60	\$233.48	\$2,474.99	14.00	\$233.48	\$3,298.17			
01912	FRASE DE CONCRETO F-200 KG/CM3 DE 8 CM DE ESPESOR, INCLUIR MEDIDA, MANO DE OBRERA, CIMENTA, DESMOLDAR, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRERA, AGUA, ERECCION P.U.O.T.	M2	105.00	\$212.09	\$22,269.45	89.95	\$19,229.14	9.55	\$212.09	\$2,025.46	9.50	\$212.09	\$2,014.85			
00000X	COBAN DE CEMENTADO DE 15X20 CM FABRICADO DE CONCRETO F-200 KG/CM3 ARMADO CON 4 Y 8 CM DE ESPESOR, INCLUIR MEDIDA, MANO DE OBRERA, CIMENTA, DESMOLDAR, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRERA, AGUA, ERECCION P.U.O.T.	M2	132.00	\$300.60	\$39,679.00	117.00	\$35,170.20	13.00	\$300.60	\$3,907.80	0.00	\$300.60	\$0.00			

SUBTOTAL ESTAHOLA 26,595.62
SUBTOTAL ACUMULADO ANTERIOR DE HOJAS 26,595.62
SUMA \$ 53,191.20
IVA S 4,312.20
TOTAL \$ 57,503.40

POR LA EMPRESA:

ARQ. ALFREDO ALBARRAN JIMENEZ
SUPERVISOR

ARQ. GUSTAVO TORALDO DE JESUS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

C. MARIA GUADALUPE COLARADO CARRILLO
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA: F.A.S. DE C.V.

ARQ. ALFREDO ALBARRAN JIMENEZ
SUPERVISOR

ARQ. GUSTAVO TORALDO DE JESUS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA