




TENANGO DEL VALLE
2019 - 2021

TENANGO
DEL
VALLE

Todos Somos Tenango
2019 - 2021



"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur"

Tenango del Valle, Méx., a 18 de diciembre de 2019.
No. de Oficio: DOPDUYE/1043/2019.
Asunto: Solicitud de pago.

C.P. JOSÉ LUIS ARRÍOLA FLORES
TESORERO MUNICIPAL.
P R E S E N T E:

Sirva este medio para enviarle un cordial saludo, al mismo tiempo envío a usted la siguiente factura original correspondiente al pago de Estimación 2 (Dos) Finiquito y Excedentes, con el fin de que se realice el pago correspondiente.

Nombre de la obra: "CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN SAN PEDRO TLANIXCO"
Programa: FISM-2019
No. De Contrato: MTV/CAAESyOP-IR-28/FISM-27SPT-2019/19
Clave Programática: F00124 020205010101
Partida: 6122

Nombre de la Empresa y/o Persona Física: MEIC FA, S.A. DE C.V.

Factura	Fecha	Concepto	Nombre de la Obra:	Importe:
376	17/DIC/19	PAGO DE ESTIMACION 2 (DOS) FINIQ. Y EXEDENTES	"CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN SAN PEDRO TLANIXCO"	\$ 110,719.15

N.P.	Documentos	Formato
1	FICHA DE PAGO	ORIGINAL
2	FACTURA 376	ORIGINAL
3	FIANZA DE ANTICIPO	COPIA
4	FIANZA DE CUMPLIMIENTO	COPIA
5	FIANZA DE VICIOS OCULTOS	ORIGINAL
6	OFICIO DE INICIO Y TERMINO DE OBRA	COPIA
7	OFICIOS DE SOLIC. DE EXCEDENTES	COPIA
8	CARATULA DE ESTIMACION	ORIGINAL
9	ESTADO DE CUENTA	ORIGINAL
10	ESTIMACION	ORIGINAL
11	GENERADORES	ORIGINAL
12	ALBUM FOTOGRAFICO (FOTOS EN CD)	ORIGINAL
13	ACTA ENTREGA A RECEPCION Y ACTA FINIQUITO	ORIGINAL
14	CATALOGO DE CONCEPTOS	COPIA
15	BITACORA DE LA OBRA	COPIA
16	CONTRATO	COPIA
17	EXPEDIENTE TECNICO	COPIA
18	ACTA CONSTITUTIVA DE COCICOVI	COPIA
19	ACTA DE CABILDO	COPIA
20	OFICIO DE AUTORIZACION	COPIA
21	FICHA TECNICA	COPIA
22	DICTAMEN Y/O AUTORIZACION DEL TITULAR PARA REALIZAR LAS OBRAS SEGUN SU MODALIDAD ART. 12.8	COPIA
23	ACTA DE VISITA AL LUGAR	COPIA
24	ACTA JUNTA DE ACLARACIONES	COPIA
25	ACTA DE RECEPCION DE PROPUESTAS	COPIA
26	ACTA DE FALLO	COPIA
27	OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO	ORIGINAL
28	ESTADO DE CUENTA	COPIA
29	FORMATO DE FACTURA EN XLM Y PDF EN CD	CD
30	ACTA CONSTITUTIVA E IFE	COPIA

Sin otro particular por el momento, me despido de usted.


RECIBIDO: 18 DIC. 2019

ATENAMENTE

ARQ. GUSTAVO AMADO DE JESÚS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.

H. AYUNTAMIENTO DE TENANGO DEL VALLE
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

c.c.p. archive



MEIC FA
S.A. de C.V.

MEIC FA, S.A. DE C.V.

MFA150311MP6
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
MORELOS, 7, ZEPAYAUTLA, 52423, TENANINGO, ESTADO DE MEXICO, México
Tel. 7141438489

CLIENTE

Municipio de Tenango del Valle
MTV850101GLA
USO CFDI: G03 - Gastos en general
110, Centro, 52300, Tenango del Valle, Estado de México, México


Factura 376

FOLIO FISCAL (UUID)
1DD50F15-E55F-402E-86E5-DE969497AB69
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000405535779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000413871876
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2019-12-17T17:51:59
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
FMD100203JS7
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2019-12-17T17:51:18
LUGAR DE EXPEDICIÓN
52423

IMPUESTOS LOCALES RETENCIONES		
Tasa	Impuesto	Importe
2.00%	COBRO DE DERECHOS POR SUPERVISION DE OBRA	\$ 2,795.94
	Total	\$ 2,795.94

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
1	E48 - SERVICIO	RECIBI DEL MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE, A TRAVÉS DE LA TESORERÍA MUNICIPAL LA CANTIDAD DE \$110,719.15 (CIENTO DIEZ MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS 15/100 M.N.), POR MOTIVO DE PAGO DE ESTIMACION No 2 (DOS) FINIQUITOS Y EXCEDENTES, PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN SAN PEDRO TLANIXCO", MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE, AMPARADA BAJO EL CONTRATO MTV/CAESyOP-IR-28/FISM-27SPT-2019/19. Clave Prod. Serv. - 72111001 Servicios de reparación o ampliación por remodelación de viviendas unifamiliares Impuestos: Trasladados: 002 IVA Base - \$ 97,857.84 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 15,657.254400	\$ 139,796.91	\$ 41,939.07	\$ 139,796.91

IMPORTE CON LETRA	CIENTO DIEZ MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS, 15/100 MXN	SUBTOTAL ANTES DESCUENTO	\$ 139,796.91
TIPO DE COMPROBANTE	1 - Ingreso	DESCUENTO	\$ 41,939.07
FORMA DE PAGO	99 - Por definir	SUBTOTAL	\$ 97,857.84
MÉTODO DE PAGO	PPD - Pago en parcialidades o diferido	TRASLADO IVA TASA 0.160000	\$ 15,657.25
MONEDA	MXN - Peso Mexicano	RETENCIÓN LOCAL COBRO DE DERECHOS POR SUPERVISION DE OBRA 2.00%	\$ 2,795.94
		TOTAL	\$ 110,719.15



SELLO DIGITAL DEL CFDI
HNHWpChZQ4DQwd+Ebn29NF471Ll93oKle91FMaJr/qjB0okKGJd6006NZOWRs/WKFaxsvrRxGbh/BgfJ8yVvLDCRjkkNWKAK5k5nkw3dY3wp6ptzi7S2D0JecXf/mSjeJeZma9Zp1hdt+GzSBhP/Fjabg5QzKkZl8kX/W0v3T3hXnBK8Y/EzcyMnWdc0U33PJASX6BbntPWN1XSeJfZYD47JqSH7SXDHPnds5HMSYBpjpsB/IS/0CnIm6Xo7
oAH2A3IR8PAXQ8BO/MJPIYIGKfygVjU9Mpl1tr6qPj+saAchI8rVCCsQRQ2FnG3q925dMwWwtdFw==


SELLO DIGITAL DEL SAT
Hxh09aDd+W00zUQH1a72OOPQhaZ9USuH8TpsX8Y1nbt/PMavop71CSTQBkY8SrQCz9jgk1ku13FH5LankWqu88+eIFUQ4g8FRQbjwKUeE7Dm+SU0g50dltU8LrX3u8DMOM0BC5JELNEI1KHikpB+HSSLBwVCIN1wZphJcXl7EEEqpOazv+KuxeYrWZxe+vLpK35J7+Vu2AmxhJGsuqXpNWIETLcVQisznxPeREV6Rl0rEPc0LcmvZBOWWn20IwQqarvixJ75j417FUFx0Vuv5c9lxEO85hQSTep017ZNEP3e/SQ910hE9rZVWkIpGuR1p4KE90Enr2OfODQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
[1.1]1DD50F15-E55F-402E-86E5-DE969497AB69[2019-12-17T17:51:59]FMD100203JS7JHNHWpChZQ4DQwd+Ebn29NF471Ll93oKle91FMaJr/qjB0okKGJd6006NZOWRs/WKFaxsvrRxGbh/BgfJ8yVvLDCRjkkNWKAK5k5nkw3dY3wp6ptzi7S2D0JecXf/mSjeJeZma9Zp1hdt+GzSBhP/Fjabg5QzKkZl8kX/W0v3T3hXnBK8Y/EzcyMnWdc0U33PJASX6BbntPWN1XSeJfZYD47JqSH7SXDHPnds5HMSYBpjpsB/IS/0CnIm6Xo7oAH2A3IR8PAXQ8BO/MJPIYIGKfygVjU9Mpl1tr6qPj+saAchI8rVCCsQRQ2FnG3q925dMwWwtdFw==[00001000000405535779]]

MARIA GUADALUPE CARRILLO COLORADO
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
MEIC FA S.A. DE C.V.

ARQ. GUSTAVO AMADO DE JESUS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.

ING. PABLO IVAN GUADARRAMA
MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL.



FICHA DE PAGO

AYUNTAMIENTO DE TENANGO DEL VALLE 2019-2021

TENANGO DEL VALLE
Mun. Serap. Jalisco


EJERCICIO FISCAL 2019	UNIDAD EJECUTORA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGIA	FOLIO: No.	OP-275TP23-ERFE
CONTROL PRESUPUESTAL	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN SAN PEDRO TLANIXCO	FECHA DIA	MES AÑO
		INGRESO 17	12 2019

PARTIDA PRESUPUESTAL		PRESUPUESTO AUTORIZADO	
CONCEPTO DE PAGO		DIA	IMPORTE
ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO Y EXCEDENTES	\$ 1,615,866.40		
OFICIO DE AUTORIZACION No.		MES	AÑO
NUMERO DE CONTRATO		DIA	IMPORTE
MTV/CAAESYOP-IR-28/FISM-27SPT-2019/19	25	9	1,614,099.47

ANTICIPO SI/VA	
TOTAL \$ 417,439.52	FOLIO AL QUE AMORTIZA
TOTAL ACUMULADO \$ 417,439.52	
POR AMORTIZAR \$ -	AVANCE FISICO 100.00%
DATOS DEL BENEFICIARIO	
NOMBRE Y R.F.C.	MEIC FA S.A. DE C.V. RFC: MFA150311MP6
OBSERVACIONES	


APLICACIÓN PRESUPUESTAL	
IMPORTE SIN IVA	A \$ 139,796.91
IVA	B \$ 22,367.51
SUBTOTAL	C= A+B \$ 162,164.42
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	D \$ 41,939.07
IVA DEL ANTICIPO	E \$ 6,710.26
0.2 % I.C.I.C.	F
0.5 % C.M.I.C.	G
2.0 % DE LA SUPERVISION	H \$ 2,795.94
ISPT	I
OTRO	J
TOTAL RETENCIONES	K=D+E+H \$ 51,445.27
IMPORTE NETO POR PAGAR: L= C-K	\$ 110,719.15
CANTIDAD CON LETRA	CIENTO DIEZ MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS 15/100 M.N.

EMPRESA (BENEFICIARIO)	AUTORIZO: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
C. MARIA GUADALUPE CARRILLO COLORADO	 ARQ. GUSTAVO AGUADO DE JESÚS DIRECTOR
NOMBRE, CARGO Y FIRMA	
	V. B. O. TESORERIA MUNICIPAL
	C.P.C. JOSE LUIS ARRIOLA FLORES TESORERO MUNICIPAL



TENANGO DEL VALLE
2019 - 2021

H. AYUNTAMIENTO DE TENANGO DEL VALLE
2019-2021
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
AVANCE FISICO - FINANCIERO



TENANGO DEL VALLE
Tlaxiaco, San Marcos, Tlaxiaco

AVANCE FISICO ACUMULADO HASTA ESTA ESTIMACION: 100%
ESTIMACION No. 2 (DOS) FINIQUITO Y EXCEDENTES

LUGAR Y FECHA DE ELABORACION: TENANGO DEL VALLE, MEXICO A 25 DE NOVIEMBRE DE 2019

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN SAN PEDRO TLANIXCO		PRORROGA	MTV/C3AES/OP-RE-25/ISSM-275PT-2019/19
PERIODO DE ESTIMACION: DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019		ESTIMACION No. 2 (DOS) FINIQUITO Y EXCEDENTES	
LUGAR Y FECHA DE ELABORACION: TENANGO DEL VALLE, MEXICO A 25 DE NOVIEMBRE DE 2019		ESTIMACION No. 2 (DOS) FINIQUITO Y EXCEDENTES	
C. M. I. C. 00112180		ESTIMACION No. 2 (DOS) FINIQUITO Y EXCEDENTES	
MEIC F.A.S.A. DE C.V.		ESTIMACION No. 2 (DOS) FINIQUITO Y EXCEDENTES	
ESTADO DE CUENTA		ESTIMACION No. 2 (DOS) FINIQUITO Y EXCEDENTES	
S/ I.V.A.	IMPORTE DE ESTA ESTIMACION		
	IMPORTE	\$1,391,455.06	\$139,796.91
	I.V.A.		\$22,367.51
	SUBTOTAL:	\$1,251,658.15	\$162,164.42
	DEDUCCIONES		
	ANTICIPO	\$0.00	41,559.07
	I.V.A. ANTICIPO		\$,710.26
	2.0% COBRO DE DERECHOS DE SUPERVISION DE OBRA	417,439.52	\$2,796.94
		375,500.46	
	OTROS	41,939.07	
	SUBTOTAL:	0.00	\$1,445.27
	IMPORTE LIQUIDO TOTAL A COBRAR:		\$110,719.15


(CIENTO DIEZ MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS 15/100 M.N.)

MARIA GUADALUPE COLORADO CABRILLO
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA MEIC F.A.S.A. DE C.V.

ARG-ALFREDO ALBARRAN JIMENEZ
SUPERVISOR DEL AYUNTAMIENTO

ARG-ALFREDO ALBARRAN JIMENEZ
SUPERVISOR DEL AYUNTAMIENTO

MARIA GUADALUPE COLORADO CABRILLO
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA MEIC F.A.S.A. DE C.V.



TELANGO DEL VALLE
2019 - 2021

LUGAR Y FECHA DE ELABORACION: TENANGO DEL VALLE, MEXICO A 29 DE NOVIEMBRE DE 2019

H. AYUNTAMIENTO DE TENANGO DEL VALLE
2019-2021

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

REPORTE GENERAL FINANCIERO DE OBRA

ESTIMACION No. 2 (DOS) FINIQUITO Y EXCEDENTES




AVANCE FISICO: 100%
AVANCE FINANCIERO: 100%


EST. No.	PERIODO DE EJECUCION	IMPORTE		I.V.A.	2% SIN CONT. NET. P. SUJEC.	DEL CONTRATO		MODALIDAD DE LA CONTRATACION
		TRABAJOS	I.V.A.			FECHAS	AMORTIZACION	
EST. No. 1	DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2019	1,251,668.15	200,266.90	25,033.36		26/09/2019		IRVITACION RESTRINGIDA
EST. No. 2 (DOS) FINIQUITO Y EXCEDENTES	DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019	139,796.91	22,367.51	2,796.94		29/11/2019		CONVENIO ADICIONAL IMPORTE
							1,391,465.06	IMPORTE CONTRATO Y CONVENIO S/IVA
TOTALES:		1,391,465.06	222,634.41	27,829.30	0.00		417,439.52	
SALDOS POR EJERCER O CANCELAR Y SALDOS POR AMORTIZAR		0.00	0.00	0.00	0.00		66,780.33	1,102,040.32
							0.00	0.00

MARIA GUADALUPE CARRILLO COLORADO.
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA IMEC FA S.A. DE C.V.

ARCADIO ALBARRIÁN JIMÉNEZ
SUPERVISOR DEL AYUNTAMIENTO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA





H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN DEL VALLE
2019-2021

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

CONTRATO NO NTVCAAE9YOP-R-2019ISM-27SPT-2019/18
INICIO OBRA 28 de septiembre de 2019
TERMINO 28 de noviembre de 2019
FECHA ESTIM. 28 de noviembre de 2019

ESTIMACION DE 210,000.00
CONTRASTADO CON IVA \$ 64,628.84
CONVENIO ADICIONAL N/A
ESTIMADO ANTERIOR CHIVA N/A
ESTIMADO TOTAL CHIVA \$ 182,161.42
FOR EST. 30%
AVANCE FINANCIERO Y FISICO FIS. 100% FIN 100%

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN SAN PEDRO TLARIXCO LOCALIDAD TEHUACAN DEL VALLE
UBICACION MUNICIPIO DE TEHUACAN, ESTADO DE MEXICO
CONSTRUCTOR: MEICFA S.A. DE CV
PERIODO ESTIMACION: DEL 22 de Noviembre de 2019 AL 28 de noviembre de 2019
PROGRAMA: FISM 2019

CLAVE	CONCEPTOS	CANTIDAD PRESUPUESTADA		CANTIDAD ADICIONAL		CANTIDAD AJUSTADA		ESTIMADO DEL PERIODO		FOR ESTIMADO		OBSERVACIONES
		UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	
03-01	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO A NIVEL CON MARGUERITA Y ESTRUCTURAS ARMADAS A 30 CM DE ESPESOR DE BARRAS DE ACERO PARA CERROS DE ESCALERA DE SADERA DE PINKY Y HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.T.	M2	315.00	7.12	2242.60	315.00	2242.60	7.12	213.56	-29.895	7.12	-213.56
03-02	EXCAVACION A LARGO MATERIAL TIPO "H" ZONA "A" CEPAS HASTA 2 MTS. INCLUYE: ALINE DE TALUDES, FONDO Y AFLE DEL MATERIAL A UN LADO DE LA CEFA	M3	252.00	139.79	34975.06	71.12	5970.74	139.79	765.05	5.08	139.79	24399.28
03-03	PLANTILLA DE CONCRETO F'c=100 VARIAS DE 5 CMS DE ESPESOR DE INCLUIE MEDIDA, VACIADO Y VERBAO	M2	312.00	138.48	43520.08	101.92	15193.25	138.48	1882.23	7.78	138.48	27242.40
03-04	ZAPATA ARMADA DE 0.40X0.40X0.30 MTS DE CONCRETO F'c=200 BARRAS DE ACERO #4 A 15 CM DE ESPESOR INCLUYE: CHISPA, RESUMERA, AGUA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	PZA	120.00	315.61	37673.20	112.00	35348.32	315.61	2826.86	9.00	315.61	0.00
03-05	DADO DE CONCRETO ARMADO DE 0.30X0.30X0.80 ANMADO CON 8 BARRAS DE ACERO #4 A 15 CM DE ESPESOR INCLUYE: CHISPA, RESUMERA, AGUA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	PZA	120.00	690.31	82837.20	112.00	77314.72	690.31	5522.48	8.00	690.31	0.00
03-06	RELLENO COMPACTADO CON PUNO DE MANO EN CAPAS DE 20 CM CONSIDERANDO EL ACARREO DE MATERIAL EN CARRETILLA A LA AREA DE TRABAJO	M3	109.00	133.23	25184.47	52.08	8935.62	133.23	8445.45	65.39	133.23	9796.40
03-07	CADERA DE DESPLANTE DE CONCRETO F'c=200 SECCION, SECCION DE 15 X 35 CMS ARMADO CON 6 VARRILLAS DEL N° 3 F'c=200 BARRAS DE ACERO #4 A 15 CM DE ESPESOR INCLUYE: CHISPA, RESUMERA, AGUA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	ML	390.00	372.38	145228.20	394.00	135849.32	372.38	9851.88	28.00	372.38	0.00
03-08	MURO DE BLOQUE MARZO 15 X 30 X 40 CM ESPESOR DE 35 CM ARMADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. LA CON ESPESORES DE 1.5 CM. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, AGUA, Y ANDAMIOS, I.C.T.T.	M2	683.00	221.65	147082.55	683.00	147082.55	221.65	10566.62	47.68	221.65	-10566.62
03-09	CASTILLO DE TEXO CMS CON CONCRETO F'c=200 10X10X2.5 M A 15 CM DE ESPESOR ARMADO CON 6 VARRILLAS DEL N° 3 F'c=200 BARRAS DE ACERO #4 A 15 CM DE ESPESOR INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	ML	350.00	233.46	84652.20	296.80	69296.96	233.46	4949.78	21.20	233.46	8898.18
03-10	FIRME DE CONCRETO F'c=100 10X10X10 CM DE 8 CMS DE ESPESOR MATERIAL: MANDO DE OBRA, COMPACTACION, NIVELADO DE LA SUPERFICIE, CHISPAO, DESCHISPAO, CHATLANES, CHATLANES, DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, ELEVACION A CUADROS SOBREVANTE FUERA DE OBRA, LUBRIFICACION P.U.O.T.	M3	315.00	212.09	68000.35	287.40	58712.67	212.09	4050.92	19.10	212.09	6044.57
03-11	CADERA DE CEMENTADO DE TEXO CMS ARMADO DE CONCRETO F'c=200 10X10X10 CM DE 8 CMS DE ESPESOR INCLUYE: MANDO DE OBRA, COMPACTACION, NIVELADO DE LA SUPERFICIE, CHISPAO, DESCHISPAO, CHATLANES, CHATLANES, DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, ELEVACION A CUADROS SOBREVANTE FUERA DE OBRA, LUBRIFICACION P.U.O.T.	ML	390.00	301.60	117234.00	384.00	108418.40	301.60	7815.60	26.00	301.60	0.00

SUBTOTAL ESTA HOJA	55,550.45	SUMA \$	55,550.45
SUBTOTAL ACUMULADO ANTERIOR DE HOJAS	55,550.45	IVA 5	8,888.07
TOTAL \$	64,438.52		

FOR LA EMPRESA
POR EL H. AYUNTAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA MEICFA S.A. DE CV
ARQ. ALFREDO ALEJANDRO WENZEL SUPERVISOR
ARQ. GUSTAVO VAZQUEZ DE JESUS DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA



H. AYUNTAMIENTO DE TEHUAMIGO DEL VALLE
2019-2021

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

TEHUAMIGO DEL VALLE
2019-2021

CONTRATO No MTVCAAES/OPAR-2019/1919 ESTIMACION N° 2 (DOS) FINQUITO Y EXCEDENTES
INICIO OBRA 28 de septiembre de 2019 TÉRMINO 28 de noviembre de 2019 FECHA ESTIM. 28 de noviembre de 2019
CONTRATADO CON IVA \$ 1,614,089.47 AUTICIPOS \$464,229.84
CONVENIO ADICIONAL N/A N/A
ESTIMADO ANTERIOR CIVA 1,457,535.05 30%
ESTIMADO TOTAL CIVA \$162,164.42 20% EST. \$0.00

CONSTRUCTOR: MEIC FA S.A. DE C.V.
PERIODO ESTIMACIÓN: DEL 22 de Noviembre de 2019 AL 28 de noviembre de 2019
PROGRAMA: RISM 3019

G B R A: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN SAN PEDRO TLAMUCCO
LOCALIDAD: TEHUAMIGO DEL VALLE
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE TEHUAMIGO, ESTADO DE MÉXICO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD POR UNIDAD		IMPORTE		ESTIMADO ANTERIOR		ESTIMADO EN EL PERIODO		POR UNIDADES		OBSERVACIONES	
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	RESULTADO CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD		PRECIO UNITARIO
06-106	LOS A MAZCA DE 40 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRALIZADO EN TUBO DE 10 CM DE DIAMETRO, ELABORADO EN OBRA, CON ACERO DE REFUERZO EN TUBO DE 10 CM EN AMBOS SENTIDOS, CONSIDERANDO CURBA, PARALELO VIBRADO, CURADO Y DESMOLDADO, U.C.T.T.	RS	315.00	724.15	228,107.25	315.00	108,418.40	30.00	724.15	21,724.55	-30.00	724.15	-21,724.55
1A-206A	APLANADO ACABADO FINO EN MUROS; REGLA, NIVEL Y PLORZA A BASE DE MEZCLA MORTERO-ARENA 1:5 DE PROPORCION EN UN MUEBLO DE 2.2 CM, HASTA 3.00 MTS DE ALTURA, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	1,335.20	128.87	171,809.46	1,301.44	108,418.40	379.85935	128.87	48,886.04	-347.59935	128.87	-44,798.13
08-303	PRETI EN ALZATA DE 15 CMS DE ALTURA CON BLOCK HUECO, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARRIQUES, ELEVACIONES A NIVEL DE ACOTAR, P.U.O.T.	M3	390.00	84.63	32,825.20	384.00	108,418.40	26.00	84.68	1,581.68	0.00	84.68	0.00
EL-0081	SALIDA ELÉCTRICA PARA ILUMINACION CON UN DESARROLLO DE 5.00 MTS, EL PRECIO INCLUYE: CAJA DE RESISTO DE 10 CM DE ORO DE OBRA Y TODOS LOS MATERIALES PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.	S4L	30.00	900.15	27,004.50	26.00	108,418.40	2.00	900.15	1,800.30	0.00	900.15	0.00
EL-008	POLIDUTO CUBIERTA PARA CONTACTO POLARIZADO, A BASE DE ALUMINO NATURAL DE 10 CM DE DIAMETRO, CON CABLE CAL 12 Y CABLE DESNUDO, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	S4L	30.00	530.90	15,927.00	26.00	108,418.40	2.00	636.90	1,277.80	0.00	636.90	0.00
RD-028	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA PREFABRICADA DE ALUMINO NATURAL DE 10 CM DE DIAMETRO, CON CABLE CAL 12 Y CABLE DESNUDO, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	PZA	30.00	1,546.84	46,405.20	28.00	108,418.40	2.00	1,546.84	3,093.88	0.00	1,546.84	0.00
DA-024B	BASTIDOR PRINCIPAL 42-135 REFUERZO MARZO 20-100 CON CUBIERTA DE TABLERO DE ACERO CALIBRE 20, INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	PZA	30.00	2,890.23	86,706.90	28.00	108,418.40	2.00	2,890.23	5,780.46	0.00	2,890.23	0.00
SUBTOTAL ESTIM. HOJA				84,248.48		84,248.48		137,796.31		84,248.48			
SUBTOTAL ACUMULADO ANTERIOR DE HOJAS				55,250.49		55,250.49		22,387.51		162,164.42			
SUBTOTAL ACUMULADO ANTERIOR DE HOJAS INCLUYENDO IVA				59,925.91		59,925.91		23,887.51		171,164.42			
(CIENTO SESENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 42/100 MIL)				59,925.91		59,925.91		23,887.51		171,164.42			
IMPORTE ACUMULADO IVA				59,925.91		59,925.91		23,887.51		171,164.42			
TOTAL ESTIMACION				114,174.39		114,174.39		161,683.82		114,174.39			
VALOR TOTAL DE ESTA ENTREGA				114,174.39		114,174.39		161,683.82		114,174.39			
POR LA EMPRESA				114,174.39		114,174.39		161,683.82		114,174.39			
REPRESENTANTE LEGAL				114,174.39		114,174.39		161,683.82		114,174.39			
SALDO POR AMORTIZAR				81.00		81.00		84,248.48		81.00			
TOTAL A PAGAR				81.00		81.00		84,248.48		81.00			

REFERENCIAS	IMPORTE	FECHA
AMORTIZACION	84,248.48	28/11/2019
RETENCIONES	0.00	
TOTAL A PAGAR	84,248.48	

MEIC FA S.A. DE C.V.
SUPERVISOR DE OBRA
ARQ. GUILLERMO COLARDO CARRILLO
SUPERVISOR
ARQ. ALFREDO ALBERTO MARTINEZ
SUPERVISOR
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA