

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA FEFOM

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 269 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE TERMINACIÓN DE OBRA.

En la localidad de este Municipio de Tenango del Valle, Estado de México, siendo las 12:00 horas del día 19 de Diciembre del 2019, se reunieron los representantes de la Unidad Ejecutora, La Empresa Contratista, la Contraloría Interna y Representantes de la Comunidad, que intervienen en la Entrega Recepción del proyecto denominado:

“CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA”, Municipio de Tenango del Valle.

*Recorrido terreno*

DATOS GENERALES						
UNIDAD EJECUTORA:		H. Ayuntamiento Constitucional de Tenango del Valle				
DEPENDENCIA QUE OPERA LA OBRA:		Dirección de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología				
NOMBRE DEL CONTRATISTA:		LEPAD DE MEXICO, S.A. DE C.V.			R.F.C.:	LME1006151L2
Nº DE CONTRATO:	MTV/CAAESyOP-IR-15/FEFOM-08-2019/19	FECHA DE INICIO:	24/10/2019	FECHA DE TERMINACIÓN:	06/12/2019	
Nº DE CONVENIO:	N/A	FECHA DE INICIO:	N/A	FECHA DE TERMINACIÓN:	N/A	
Nº ÚNICO DE OBRA:						
OFICIOS DE AUTORIZACION			INVERSION AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)			
NUMERO	FECHA	TOTAL	ESTATAL	FEDERAL	BENEFICIARIOS	MUNICIPAL
ACTA DE CABILDO TRIGESIMA QUINTA SESION ORDINARIA	17/10/2019	\$ 1,676,824.89	\$ 1,676,824.89	\$0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL:		\$ 1,676,824.89	\$ 1,676,824.89	\$0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
MONTO CONTRATADO:		\$ 1,676,517.84	\$1,676,517.84	\$0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
MONTO DE CONVENIO:		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL DE LA INVERSIÓN EJERCIDA:		\$ 1,676,517.84	\$ 1,676,517.84	\$0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMARA PTZ DE VIDEOVIGILANCIA URBANA STARLIGHT LASER 45X DAHUA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 8 MP DAHUA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO ROCKET AC, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DE RED ETHERNET, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGÍA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE METALICO DE 12 MTS CONICO FABRICADO EN ACERO, CONSIDERANDO BASE DE CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 DE 0.61X2.00 MTS CON 4 ANCLAS DE ACERO.

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENANGO DEL VALLE 2019-2021  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA FEFOM

De acuerdo con lo indicado en el contrato de referencia y sus documentos complementarios, el importe ejercido se realizó de la siguiente manera:

RELACIÓN DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS

ESTIMACIÓN No.	Nº DE FACTURA	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN CON I.V.A.	IMPORTE DE AMORTIZACIÓN CON IVA	RETENCIONES LEGALES	IMPORTE PAGADO
1 (UNO) FINIQUITO	A 185	24/10/2019	06/12/2019	\$ 1,676,517.84	\$0.00	\$ 39,022.40	\$ 1,637,495.44
TOTAL DE ESTIMACIONES:				\$ 1,676,517.84	\$0.00	\$ 39,022.40	\$ 1,637,495.44

RELACIÓN DE FIANZAS

TIPO DE FIANZA	Nº DE FIANZA	IMPORTE	FECHA	VIGENCIA
ANTICIPO	SIN ANTICIPO	SIN ANTICIPO	SIN ANTICIPO	SIN ANTICIPO
CUMPLIMIENTO	1233	\$ 167,651.78	24/10/2019	06/12/2019
CONVENIO ENDOSO	N/A	N/A	N/A	N/A
DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS	1234	\$ 167,651.78	19/12/2019	19/12/2020

Una vez verificada la obra mediante el recorrido de inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo a su finalidad y destino, según las especificaciones del proyecto y en condiciones de ser recibida por la Unidad Responsable de su operación, conservación y mantenimiento.


El CONTRATISTA y el AYUNTAMIENTO declaran, que se cuenta con los planos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados. La presente acta no exime a la Unidad Ejecutora o Compañía constructora, de los defectos o vicios ocultos que resultaren del proceso constructivo, y se obliga por la presente a corregir deficiencias detectadas sin costo alguno para el Gobierno del Estado de México y/o Gobierno Municipal.

ENTREGA:	
CONTRATISTA	
 <b>C. SALVADOR AVILA CONTRERAS</b> ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA CONTRATISTA LEPAD DE MEXICO S.A. DE C.V.	 <b>ARQ. ARMANDO ONOFRE COLIN</b> SUPERINTENDENTE DE OBRA LEPAD DE MEXICO S.A. DE C.V.

*Ricardo Rosendo*

*[Handwritten signature]*





*[Handwritten signature]*



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENANGO DEL VALLE 2019-2021  
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA FEFOM

<b>RECIBE:</b>	
<b>H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENANGO DEL VALLE</b>	
 <b>ARQ. GUSTAVO AMADO DE JESÚS</b> <b>DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA</b>	
 <b>ING. PABLO IVAN GUADARRAMA MENDOZA</b> <b>PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL</b>	
 <b>ARQ. EMILIANO FLORES VAZQUEZ</b> <b>SUPERVISOR DE OBRA</b>	 <b>LIC. ARMANDO HERNANDEZ CONTRERAS</b> <b>CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL</b>
<b>POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA</b>	
<p><i>Penatru Mercedes Corbace</i>          Contralor Social "B"</p> <p><i>Esteban Cortinas L.</i>          Contralor Social "C"</p> <p><i>Ricardo Romero</i>          Contralor Social "A"</p>	

Quienes asisten y sancionan como representantes autorizados de la Unidad Ejecutora, Dependencias, Contratistas y de la Comunidad que se mencionan en este acto mediante la suscripción del presente documento, y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas, la inversión autorizada y ejecida.