




TENANGO DEL VALLE
2019 - 2021

TENANGO
DEL
VALLE
Todos Somos Tenango
2019 - 2021



"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur"

Tenango del Valle, Méx., a 5 de diciembre de 2019.
No. de Oficio: PMTV/DOPDUYE/1005/2019
Asunto: Solicitud de pago.

C.P. JOSÉ LUIS ARRÍOLA FLORES
TESORERO MUNICIPAL.
P R E S E N T E:

Sirva este medio para enviarle un cordial saludo, al mismo tiempo envío a usted la siguiente factura original correspondiente al pago de Estimación 2 (dos) Finiquito, con el fin de que se realice el pago correspondiente.

Nombre de la obra: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BERLIN EN SAN MIGUEL BALDERAS"
Programa: FISM-2019
No. De Contrato: MTV/CAAESyOP-IR-16/FISM-08-2019/19
Clave Programática: F00124 020201010201
Partida: 6122

Nombre de la Empresa y/o Persona Física: MEIC FA, S.A. DE C.V.

Factura	Fecha	Concepto	Nombre de la Obra:	Importe:
324	4/DIC./2019	PAGO DE ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO	"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BERLIN EN SAN MIGUEL BALDERAS"	\$ 69,528.48

.P.	Documentos	Formato
1	FACTURA 324	ORIGINAL
2	FICHA DE PAGO	COPIA
3	FIANZA DE ANTICIPO	COPIA
4	FIANZA DE CUMPLIMIENTO	COPIA
5	FIANZA DE VICIOS OCULTOS	ORIGINAL
6	AVISO DE INICIO Y TERMINO DE OBRA	COPIA
7	OFICIO DE SOLICITUD Y AUTORIZACION DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS	COPIA
8	CARATULA DE ESTIMACION	ORIGINAL
9	ESTADO DE CUENTA	ORIGINAL
10	ESTIMACION	ORIGINAL
11	GENERADORES	ORIGINAL
12	ALBUM FOTOGRAFICO (CD FOTOS)	ORIGINAL
13	ACTA ENTREGA A RECEPCION	ORIGINAL
14	ACTA FINIQUITO	ORIGINAL
15	BITACORA DE LA OBRA	COPIA
16	EXPEDIENTE TECNICO	COPIA
17	CATALOGO DE CONCEPTOS	COPIA
18	CONTRATO	COPIA
19	ACTA CONSTITUTIVA DE COCICOVI	COPIA
20	ACTA CONSTITUTIVA DE COPLADEMUN	COPIA
21	DICTAMEN Y/O AUTORIZACION DEL TITULAR PARA REALIZAR LAS OBRAS SEGUN SU MODALIDAD ART. 12.8	COPIA
22	ACTA DE RECEPCION DE PROPUESTAS	COPIA
23	ACTA DE VISITA AL LUGAR	COPIA
24	ACTA JUNTA DE ACLARACIONES	COPIA
25	ACTA FALLO	COPIA
26	OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO	ORIGINAL
27	ESTADO DE CUENTA	COPIA
28	FORMATO DE FACTURA EN XLM Y PDF EN CD	CD
29	ACTA CONSTITUTIVA E IFE	COPIA

Sin otro particular por el momento, me despido de usted.

AYUNTAMIENTO
DE TENANGO DEL VALLE
TESORERÍA MUNICIPAL
RECIBIDO
FECHA: 06-Diciembre
HORA: 10:30 hrs
c.c.p. archivo.

ATENTAMENTE

ARQ. GUSTAVO AMADO DE JESÚS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO
Y ECOLOGÍA.

H. AYUNTAMIENTO
DE TENANGO DEL VALLE
2019-2021
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO
Y ECOLOGÍA
TODOS SOMOS TENANGO



MEIC FA, S.A. DE C.V.
 MFA150311MP6
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
 MORELOS, 7, ZEPAYAUTLA, 52423, TENANGINGO, ESTADO DE MEXICO, México
 Tel. 7141438469

CLIENTE

Municipio de Tenango del Valle
 MTV850101GLA
 USO CFDI: G03 - Gastos en general
 110, Centro, 52300, Tenango del Valle, Estado de México, México

Factura 324

FOLIO FISCAL (UUID)
 7817DC3D-3EB5-4E48-9EE6-87889612AFD9
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000405535779
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000413871878
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 2019-12-04T16:01:56
 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
 FMD100203JS7
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
 2019-12-04T16:01:01
 LUGAR DE EXPEDICIÓN
 52423

IMPUESTOS LOCALES RETENCIONES

Tasa	Impuesto	Importe
2.00%	COBRO DE DERECHOS POR SUPERVISION DE OBRA	\$ 1,219.80
	Total	\$ 1,219.80

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - SERVICIO	RECIBI DEL MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE, A TRAVÉS DE LA TESORERÍA MUNICIPAL LA CANTIDAD DE \$69, 528.48 (SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 48/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BERLIN EN SAN MIGUEL BALDERAS, MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE, AMPARADA BAJO EL CONTRATO MTV/CAAESyOP-IR-20/FISM-01-2019/19.	\$ 60,989.90	\$ 60,989.90

Clave Prod. Serv. - 72141103 Servicio de pavimentación de calles y carreteras
 Impuestos:
 Traslados:
 002 IVA Base - \$ 60,989.90 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 9,758.38

IMPORTE CON LETRA

SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS,
 48/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
 FORMA DE PAGO
 MÉTODO DE PAGO
 MONEDA

I - Ingreso
 03 - Transferencia electrónica de fondos
 PPD - Pago en parcialidades o diferido
 MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL	\$ 60,989.90
TRASLADO IVA TASA 0.160000	\$ 9,758.38
RETENCIÓN LOCAL COBRO DE DERECHOS POR SUPERVISION DE OBRA 2.00%	\$ 1,219.80
TOTAL	\$ 69,528.48



SELLO DIGITAL DEL CFDI

EbyAlPrCTeBslF0xHJZU50BzjNbj5xk0bWmTIPmbLkJK3M1Shi87ZmsTKKXVcWSqcDn3gUr9r5j8lGaEyl1iqy25YL3EBxovcGadwlGAI+uMlcDTCaRdlR7imn337lqohLSR6WJ/Vnjlx1nHmlKfDlCaTB1PlecZ73VnZ55LWbJW26JLgkTnz6pFggfTUV17w/H5ZMGD95ag4yzCoqNxtQSMkhT9isWaUvU+YIR3JS+uyMkZ8P8Kq1H63YAEYP SLZH9k9TSCwLo8aDXAqGnOBXmI9hsygdIcl9qolmG3toTWUUIUWwexGTdo7YXVK70KvbDmGqLQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

pOp+mUTpvcBckDsfKwH1EPJ53qSFDYC8K4PWPAPqxlP0XXir1WyleMYK0F79VUaTqMNBd5RRYG02T167aFhMqdTJEuYQI2CVf7yAYkBOGGeheyFmnoGLS6VyxdlMhRnsWzRRymKWq4+fs7L0vEtkhvsKVBCZ79QNRZC+3sVriA5WlcpqBHYGfmpGEGE0F2NSdRWJzrATnuvsuE/Arzc1f44Bcz3EGpN3K18dl6KleOonGouUL7KX7RlFZEKGWJZL9+MPb8x70DA5qVwLrjmwlHdpdMKaElpXEypk8yvrGsUPYICZiml2+A7mPs+TbQxO8Dfc7h71VR+e0Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[[1.17617DC3D-3EB5-4E48-9EE6-87889612AFD9]2019-12-04T16:01:56]FMD100203JS7IEbyAlPrCTeBslF0xHJZU50BzjNbj5xk0bWmTIPmbLkJK3M1Shi87ZmsTKKXVcWSqcDn3gUr9r5j8lGaEyl1iqy25YL3EBxovcGadwlGAI+uMlcDTCaRdlR7imn337lqohLSR6WJ/Vnjlx1nHmlKfDlCaTB1PlecZ73VnZ55LWbJW26JLgkTnz6pFggfTUV17w/H5ZMGD95ag4yzCoqNxtQSMkhT9isWaUvU+YIR3JS+uyMkZ8P8Kq1H63YAEYPSLZH9k9TSCwLo8aDXAqGnOBXmI9hsygdIcl9qolmG3toTWUUIUWwexGTdo7YXVK70KvbDmGqLQ==]]

MARIA GUABALUPE CARRILLO COLORADO
 REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
 MEIC FA S.A. DE C.V.


ARQ. GUSTAVO AMADO DE JESUS
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS,
 DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

ING. PABLO IVAN GUADARRAMA
 MENDOZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



FICHA DE PAGO

AYUNTAMIENTO DE TENANGO DEL VALLE 2019-2021



TENANGO DEL VALLE
2019-2021

TENANGO DEL VALLE
Toda Sonora, Sonora

EJERCICIO FISCAL 2019	UNIDAD EJECUTORA		FOLIO: No.	OP-0120-E2F
CONTROL PRESUPUESTAL	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGIA		FECHA	DIA MES AÑO
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BERLIN EN SAN MIGUEL BALDERAS		INGRESO	3 12 2019

PARTIDA PRESUPUESTAL		PRESUPUESTO AUTORIZADO	
CONCEPTO DE PAGO	\$	450,000.00	AÑO
ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO			2019
OFICIO DE AUTORIZACION No.			
NUMERO DE CONTRATO	DIA MES AÑO	IMPORTE	
MTV/CAAESYOP-IR-20/FISM-01-2019/19	3 9 2019	\$ 449,871.64	

APLICACION PRESUPUESTAL	
IMPORTE SIN IVA	A \$ 60,589.90
IVA	B \$ 9,758.38
SUBTOTAL	C=A+E \$ 70,748.28
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	D
IVA DEL ANTICIPO	E \$ -

TOTAL	F	
TOTAL ACUMULADO	G	
POR AMORTIZAR	H	\$ 1,219.80
	I	
	J	

0.2 % I.C.I.C.	F	
0.5 % C.M.I.C.	G	
2.0 % DE LA SUPERVISION	H	\$ 1,219.80
ISPT	I	
OTRO	J	
TOTAL RETENCIONES	K=D+E+H	\$ 1,219.80

NOMBRE Y R.F.C. MEIC FA S.A. DE C.V. RFC: MFA150311MP6

IMPORTE NETO POR PAGAR: L= C-K \$ 69,528.49


OBSERVACIONES


CANTIDAD CON LETRA SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 49/100 M.N.

EMPRESA (BENEFICIARIO)
C. MARIA GUZALUPE CARRILLO COLORADO
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

AUTORIZO:
DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
ARQ. GUSTAVO AMADO DE JESUS
DIRECTOR

Vo Bo.
TESORERIA MUNICIPAL
C.P.C. JOSE LUIS ARRIOLA FLORES
TESORERO MUNICIPAL





AYUNTAMIENTO DE TENANGO DEL VALLE
2019-2021

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

TENANGO DEL VALLE
2019 - 2021

AVANCE FISICO - FINANCIERO

AVANCE FISICO ACUMULADO HASTA ESTA ESTIMACION: 100%.
ESTIMACIÓN Nº 2 (DOS) FINIQUITO


LUGAR Y FECHA DE ELABORACION: TENANGO DEL VALLE, MEXICO A 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019


CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BERLIN EN SAN MIGUEL BALDERAS	PERIDO DE ESTIMACION: DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019	PRORROGA	MTV/CAAESyOP-IR-20/FISM-01-2019/19
MEIC FA S.A. DE C.V.	C.M.I.C. 00112180	ESTIMACIÓN Nº 2 (DOS) FINIQUITO	
ESTADO DE CUENTA			
S/ I.V.A.			
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO:	\$387,820.38	IMPORTE DE ESTA ESTIMACION	\$60,989.90
PAGADO HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	-	IMPORTE	\$9,758.38
IMPORTE DE ESTA ESTIMACION	\$326,830.48	SUBTOTAL:	\$70,748.28
SALDO POR EJERCER O CANCELAR	-	DEDUCCIONES	
ANTICIPO	\$0.00	ANTICIPO	
IMPORTE DEL ANTICIPO SIN I.V.A.	-	I.V.A. ANTICIPO	
AMORTIZACION HASTA ESTIMACION ANTERIOR	-	2.0% SERVICIOS DE CONTROL NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN	\$1,219.80
EN ESTA ESTIMACION	-		
SALDO POR AMORTIZAR	-	OTROS	
		SUBTOTAL:	1,219.80
		IMPORTE LIQUIDO TOTAL A COBRAR:	\$69,528.48
(SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO 49/100 M.N.)			

MARIA GUADALUPE COLORADO CARRILLO
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA MEIC FA S.A. DE C.V.

MAYOR DE AYUNTAMIENTO
GUSTAVO AMADO DE JESÚS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

~~MIGUEL MENDOZA ALBARRAN RAFAEL
SUPERVISOR DEL AYUNTAMIENTO~~





TENANGO DEL VALLE
2019 - 2021

4. AYUNTAMIENTO DE TENANGO DEL VALLE
2019-2021

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

REPORTE GENERAL FINANCIERO DE OBRA




AVANCE FISICO: 100.00%

AVANCE FINANCIERO: 100.00%

LUGAR Y FECHA DE ELABORACION: TENANGO DEL VALLE, MÉXICO A 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 ESTIMACION No. 2 (DOS) FINIQUITO


EST. No.	PERIODO DE EJECUCION	IMPORTE		2% SER. CONT. NEC. P. S/ REC.	DEL CONTRATO		MODALIDAD DE LA CONTRATACION
		TRABAIOS	I.V.A.		AMORTIZACION	ANTICIPO	
EST. No. 1	DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019	326,830.48	52,292.88	6,536.61	\$ -	\$ -	CONVENIO ADICIONAL IMPORTE
EST	DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019	60,989.90	9,758.38	1,219.80	\$ -	\$ -	IMPORTE CONTRATO Y CONVENIO S/IVA
TOTALES:		387,820.38	62,051.26	7,756.41	0.00	0.00	ESTIMACION No 2 (DOS) FINIQUITO
SALDOS POR EJERCER O CANCELAR Y SALDOS POR AMORTIZAR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	IMPORTE LIQUIDO
							442,115.23
							0.000



AYUNTAMIENTO
DE TENANGO DEL VALLE
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

MARIA GUADALUPE COLORADO CARRILLO
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA MEC SA S.A. DE CV.

ING. JESUS RAMIREZ ALBARRAN RAFAEL
SUPERVISOR DEL AYUNTAMIENTO



H. AYUNTAMIENTO DE TENANGO DEL VALLE
2018-2021

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

TENANGO DEL VALLE
2018-2021

CONTRATO No. MIVICAE5YOP-IR-20/FISM-01-2019/19
INICIO OBRA: 03-sep-19
TERMINO: 31-oct-19
FECHA ESTIMACION: 31-sep-19

ESTIMACION N° 2 (DOS) FINQUITO
CONTRATADO CON IVA \$ 449,871.64
ANTICIPOS N/A
COMIENZO ADICIONAL N/A
ESTIMADO ANTERIOR CIVIA 378,123.38
ESTIMADO TOTAL CIVIA 70,748.28
POR EST. 50.00

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BERLIN EN SAN MIGUEL
CONSTRUCTOR: MEIC FA S.A. DE C.V.
PERIODO ESTIMACION: DEL 25 de septiembre 2019 AL 31 de octubre de 2018
PROGRAMA: FISM 2019

CLAVE	CONCEPTOS	CANTIDAD PROGRAMADA		IMPORTE		ESTIMADO ANTERIOR		ESTIMADO EN EL PERIODO		EXCEDENTES		POR ESTIMAR		OBSERVACIONES	
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	IMPORTE	ACUMULADO CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	IMPORTE		
3.1B1	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO.	M2	790.00	\$7.59	\$5,540.70	620.160	\$0.00	108.84	\$7.59	\$833.685	7.3398	\$55.79	0.88	\$7.59	\$689.38
61811-1058X	DESPLAZE DE TERRENO POR MEDIOS MECANICOS PARA DESPLANTE DE TERMINALES, CONSIDERANDO APINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL, MANO DE OBRERA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T. LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M3	146.00	\$87.50	\$12,775.00	124.032	\$0.00	21.97	\$87.50	\$1,925.375	1.4371	\$125.75	0.88	\$87.50	\$2,048.12
18C-001X	CARGA CON MAQUINA A CAMION Y ACARREO A TODO EL INDICIE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y TIRO LIBRE PROPLESTO POR EL CONTRATISTA, PRODUCTO DE CORTES, DESPALMES, UNIDADES EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M3	189.80	\$74.10	\$14,064.18	161.242	\$0.00	28.56	\$74.10	\$2,116.296	1.93284	\$142.48	0.88	\$74.10	\$2,258.78
044-002X	REINVELACION DE POZO DE VISITA PARA DAR NIVEL DE PROYECTO, INCLUYE: DEMOLICION DEL MURO SOBRENTE Y/O LA CONSTRUCCION DEL MISMO DE 0.00 A 80.0 CMs. DE ALTURA, DE 25 CMs DE ESPESOR CON TABIQUE RIGIDO RECUBIERTO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, CEMENTO, ARELANDO INTERIOR CON ACABADO PULIDO CON MORTERO Y TAPAS DE CONCRETO, TERMINALES, MANO DE OBRERA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	2.00	\$2,019.84	\$4,039.68	2.000	\$0.00	0.00	\$2,019.84	\$0.00	0.00	\$2,019.84	0.88	\$2,019.84	\$0.00
044-001X	PAVIMENTO DE CONCRETO HECHO EN OBRA F0-250 KG/CM2 CON UN ESPESOR DE 15 CMs EN LOSAS DE 3.0 X2.0 M. CON REFUERZO DE MALLA ELECTRODOLADA 6-670 INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, VIBRADO CON RESEA VIBRATORIA, CURADO, OMBRADO, DESMOLDADO Y ACABADO CON LUBRICANTE COMO ESTO SEA INDICADO POR LA DEPENDENCIA, MAQUINARIA, MANO DE OBRERA, ACARREOS, INTERMEDIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	730.00	\$476.14	\$347,560.20	620.160	\$0.00	108.84	\$476.14	\$51,209.218	7.3398	\$3,064.39	0.88	\$476.14	\$55,793.61
044-18	RAYA PARA CRUCE DE PEATONES (MARIMBA) EN SENTIDO PARALELO A LA CALLE DE ANCHO POR 3 MTS. DE LARGO ELABORADA CON PINTURA AMARILLO TRAFICO Y MICROSEFERA INCLUYE: SUMINISTRO DE LA PINTURA, MICROSEFERA Y SOLVENTES, APLICACION CON MAQUINA, MANO DE OBRERA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	8.00	\$54.14	\$433.12	0.00	\$0.00	0.00	\$54.14	\$0.00	0.00	\$54.14	0.88	\$54.14	\$0.00
044-2	RAYA LATERAL CONTINUA DE 10 CM. DE ANCHO ELABORADA CON PINTURA BLANCO TRAFICO Y MICROSEFERA INCLUYE: LIMPieza, PRELAVADO, SOLVENTES, APLICACION CON MAQUINA, MANO DE OBRERA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	150.00	\$25.57	\$3,835.50	0.00	\$0.00	0.00	\$25.57	\$0.00	0.00	\$25.57	0.88	\$25.57	\$0.00

SUBTOTAL ESTA HOJA	60,980.50	SUMAR \$	60,980.50	TOTAL \$	60,980.50
SUBTOTAL ACUMULADO ANTERIOR DE HOJAS	60,980.50	RESTAR \$	0.00	TOTAL \$	60,980.50
IMPORTE CON LETRA DE ESTIMACION INCLUYENDO IVA	\$70,748.28	IMPORTE ACUMULADO	\$70,748.28	RETENCIONES	\$0.00
(SEISERITA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 46100 M.N.I.)		IVA	\$0.00	ANTICIPO OVA	\$70,748.28
		TOTAL ESTA ESTIMACION	\$70,748.28	ANTERIOR	\$1,218.80
				TOTAL	\$72,967.08
VALOR TOTAL DE ESTA ESTIMACION	\$0.00	SALDO POR AUTORIZAR	\$0.00	TOTAL A PAGAR	\$72,967.08
REPRESANTANTE LEGAL		REPRESANTANTE LEGAL		TOTAL A PAGAR	\$72,967.08

AYUNTAMIENTO DE TENANGO DEL VALLE
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
MARI GUADALUPE COLARCO CARRILLO
MEIC FA S.A. DE C.V.
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
ARR. GUSTAVO MADRID DE JESUS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS