



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA FISM

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 269 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE TERMINACIÓN DE OBRA.

En la calle Plan de Ayala de la comunidad de Santa María Jajalpa, del Municipio de Tenango del Valle, Estado de México, siendo las 11:00 horas del día 31 de Agosto del 2020, se reunieron los representantes de la Unidad Ejecutora, La Empresa Contratista, la Contraloría Interna y Representantes de la Comunidad, que intervienen en la Entrega Recepción del proyecto denominado:

“CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PLAN DE AYALA, EN SANTA MARIA JAJALPA”, Municipio de Tenango del Valle.

DATOS GENERALES						
UNIDAD EJECUTORA:		H. Ayuntamiento Constitucional de Tenango del Valle				
DEPENDENCIA QUE OPERA LA OBRA:		Dirección de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología				
NOMBRE DEL CONTRATISTA:		DANTE CARLOS GONZÁLEZ MUÑOZ (PERSONA FISICA)		R.F.C.:	GOMD900720TU1	
Nº DE CONTRATO:	MTV/CAAESYOP/FISM-16-IR-2020/20	FECHA DE INICIO:	20 DE JULIO DE 2020	FECHA DE TERMINACIÓN:	28 DE AGOSTO DE 2020	
Nº DE CONVENIO:	N/A	FECHA DE INICIO:	N/A	FECHA DE TERMINACIÓN:	N/A	
Nº ÚNICO DE OBRA:						
OFICIOS DE AUTORIZACION			INVERSION AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)			
NUMERO	FECHA	TOTAL	ESTATAL	FEDERAL	BENEFICIARIOS	MUNICIPAL
ACTA DE COPLADEMUN SEXTA SESIÓN ORDINARIA	04 DE MARZO DE 2020	\$1,500,000.00	\$0.00	\$ 1,500,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL:		\$ 1,500,000.00	\$0.00	\$ 1,500,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
MONTO CONTRATADO:		\$1,499,228.30	\$0.00	\$1,499,228.30	\$ 0.00	\$ 0.00
MONTO DE CONVENIO:		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL DE LA INVERSIÓN EJERCIDA:		\$1,499,228.30	\$0.00	\$1,499,228.30	\$ 0.00	\$ 0.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA “CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PLAN DE AYALA, EN SANTA MARIA JAJALPA”, MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE. SE INICIARA CON EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL TRAMO A TRABAJAR SECCIONÁNDOLO A CADA 10 METROS POR ESTACIÓN TOMANDO COMO REFERENCIA EL EJE DEL TRAMO Y LOS PUNTOS DE HOMBRO Y CORONAS DE GUARNICIONES PARA DETERMINAR NIVELES, UNAS HECHO ESTE TRABAJO SE PROCEDERÁ A ESTABLECER REFERENCIAS PARA DESPLANTE DE PAVIMENTO Y ASÍ PODER EJECUTAR LOS TRABAJOS PRELIMINARES DE APERTURA DE CAJA, PARA LA APERTURA DE CAJA SE EMPLEARA UN MÁQUINA MOTO CONFORMADORA CON LA CUAL SE INICIARA CON UN ESCARIFICADO TRATANDO DE ABUNDAR EL MATERIAL HACIA UN HOMBRO PARA PODER EJECUTAR LA CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, EL CUAL SE EJECUTA CON UNA MAQUINA RETROEXCAVADORA LA CUAL CARGA A CAMIÓN VOLTEO PARA SU DESALOJO A TIRO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN DE OBRA. UNA VEZ REALIZADO EL ESCARIFICADO HASTA LOS NIVELES INDICADOS SE DEBERÁ REALIZAR UN AFINE DE TERRENO DESCUBIERTO DE ACUERDO CON LA TOPOGRAFÍA ESTABLECIDA GARANTIZANDO EL 2% HACIA LOS HOMBROS, PARA PODER PROCEDER A LA COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECÁNICOS CON RODILLO HASTA ALCANZAR LA COMPACTACIÓN REQUERIDA DE ACUERDO A PROYECTO Y CATALOGO DE CONCEPTOS CONTRATADO PARA LO CUAL SE EJECUTAN LAS PRUEBAS DE LABORATORIO PREVIO AL TIRO DE PAVIMENTO. UNA VEZ LIBERADO EL TRAMO SE PROCEDE A LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO RÍGIDO A BASE DE



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENANGO DEL VALLE 2019-2021
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA FISM

CONCRETO PREMEZCLADO CON RESISTENCIA R_n F_c = 250 KG/CM² REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10-10 HASTA UN TERCIO DEL ESPESOR, EL CUAL TENDRÁ UN ACABADO RAYADO CON PEINE METÁLICO, AL MOMENTO DEL TIRO SE REALIZA EL VIBRADO DEL CONCRETO, ASÍ COMO EL REGLADO Y NIVELADO RECTIFICADO POR MEDIOS TOPOGRÁFICOS, ASÍ MISMO SE EJECUTAN LOS TRABAJOS DE CORTE DE PAVIMENTO PARA EVITAR AGRIETAMIENTOS POR TEMPERATURA LOS CUALES SON POR MEDIO DE CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 5 CM, PREVIO A LOS TRABAJOS SE REALIZARON LAS REPARACIONES DE TOMAS DOMICILIARIAS ASÍ COMO DESCARGAS DE DRENAJE QUE FUERON AFECTADAS POR LOS TRABAJOS DE TERRACERÍAS. SE REALIZO LA CONSTRUCCIÓN DE 4 BOCAS DE TORMENTA PARA DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES.

De acuerdo con lo indicado en el contrato de referencia y sus documentos complementarios, el importe ejercido se realizó de la siguiente manera:

RELACIÓN DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS

ESTIMACIÓN No.	Nº DE FACTURA	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN CON I.V.A.	IMPORTE DE AMORTIZACIÓN CON IVA	RETENCIONES LEGALES	IMPORTE PAGADO
ANTICIPO	100	-	-	\$ 749,614.15	-	-	\$ 749,614.15
1 (UNO)	112	20 DE JULIO DE 2020	20 DE AGOSTO DE 2020	\$ 1,198,506.63	\$749,614.15	\$0.00	\$ 448,892.48
NO 2 (DOS NORMAL, EXTRAORDINARIOS Y FINIQUITO)	114	21 DE AGOSTO DE 2020	28 DE AGOSTO DE 2020	\$ 300,721.67	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 300,721.67
TOTAL DE ESTIMACIONES:				\$1,499,228.30	\$749,614.15	\$ 0.00	\$1,499,228.30

RELACIÓN DE FIANZAS

TIPO DE FIANZA	Nº DE FIANZA	IMPORTE	FECHA	VIGENCIA
ANTICIPO	20A36599	\$749,614.15	17 DE JULIO DE 2020	28 DE AGOSTO DE 2020
CUMPLIMIENTO	20A36597	\$149,922.83	17 DE JULIO DE 2020	28 DE AGOSTO DE 2020
CONVENIO O ENDOSO	N/A	N/A	N/A	N/A
DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS	20A50415	\$149,922.83	28 DE AGOSTO DE 2020	28 DE AGOSTO DE 2021

Una vez verificada la obra mediante el recorrido de inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo a su finalidad y destino, según las especificaciones del proyecto y en condiciones de ser recibida por la Unidad Responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

El CONTRATISTA y el AYUNTAMIENTO declaran, que se cuenta con los planos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados. La presente acta no exime a la Unidad Ejecutora o Compañía constructora, de los defectos o vicios ocultos que resultaren del proceso constructivo, y se obliga por la presente a corregir deficiencias detectadas sin costo alguno para el Gobierno del Estado de México y/o Gobierno Municipal.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENANGO DEL VALLE 2019-2021
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

TENANGO DEL VALLE
 Todo Sonríe Tenango
 2019 2021



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA FISM

ENTREGA:	
CONTRATISTA	
 DANTE CARLOS GONZÁLEZ MUÑOZ (PERSONA FISICA)	 DANTE CARLOS GONZÁLEZ MUÑOZ SUPERINTENDENTE DE OBRA
RECIBE:	
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENANGO DEL VALLE	
 ARQ. GUSTAVO AMADO DE JESÚS DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	 ING. PABLO IVAN GUADARRAMA MENDOZA PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENANGO DEL VALLE
 ARQ. HECTOR DELFINO MILLAN CORTES SUPERVISOR DE OBRA	 LIC. ARMANDO HERNANDEZ CONTRERAS CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA	
Mariade los Angeles A Se rodias Ittai Jeiel Garcia Pérez	

Quienes asisten y sancionan como representantes autorizados de la Unidad Ejecutora, Dependencias, Contratistas y de la Comunidad que se mencionan en este acto mediante la suscripción del presente documento, y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas, la inversión autorizada y ejercida.