



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENANGO DEL VALLE 2019-2021
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA



589

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA FISM

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 269 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE TERMINACIÓN DE OBRA.

En comunidad de San Francisco Tetetla, del Municipio de Tenango del Valle, Estado de México, siendo las 11:00 horas del día 30 de Noviembre del 2020, se reunieron los representantes de la Unidad Ejecutora, La Empresa Contratista, la Contraloría Interna y Representantes de la Comunidad, que intervienen en la Entrega Recepción del proyecto denominado:

“CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN SAN FRANCISCO TETETLA”, Municipio de Tenango del Valle.

DATOS GENERALES						
UNIDAD EJECUTORA:		H. Ayuntamiento Constitucional de Tenango del Valle				
DEPENDENCIA QUE OPERA LA OBRA:		Dirección de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología				
NOMBRE DEL CONTRATISTA:		JOAQUIN SALAZAR GARAY (PERSONA FISICA)		R.F.C.:	SAGJ921012C74	
Nº DE CONTRATO:	MTV/CAAESyOP/FISM-22-IR-2020/20	FECHA DE INICIO:	02 DE OCTUBRE DE 2020	FECHA DE TERMINACIÓN:	20 DE NOVIEMBRE DE 2020	
Nº DE CONVENIO:	N/A	FECHA DE INICIO:	N/A	FECHA DE TERMINACIÓN:	N/A	
Nº ÚNICO DE OBRA:						
OFICIOS DE AUTORIZACION			INVERSION AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)			
NUMERO	FECHA	TOTAL	ESTATAL	FEDERAL	BENEFICIARIOS	MUNICIPAL
ACTA DE COPLADEMUN SEXTA SESIÓN ORDINARIA	04 DE MARZO DE 2020	\$ 530,716.24	\$ 0.00	\$ 530,716.24	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL:		\$ 530,716.24	\$ 0.00	\$ 530,716.24	\$ 0.00	\$ 0.00
MONTO CONTRATADO:		\$ 530,471.13	\$ 0.00	\$ 530,471.13	\$ 0.00	\$ 0.00
MONTO DE CONVENIO:		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL DE LA INVERSIÓN EJERCIDA:		\$ 530,471.13	\$ 0.00	\$ 530,471.13	\$ 0.00	\$ 0.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN SAN FRANCISCO TETETLA", MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE. SE INICIARA CON EL LEVANTAMIENTO TRAZO Y NIVELACIÓN DE ESTRUCTURA EXISTENTE POR MEDIOS MANUALES, CON HILO Y MANGUERA DE NIVEL, ESTABLECIENDO EJES Y BANCOS DE NIVEL COMO REFERENCIA, HECHO ESTE TRABAJO SE PROCEDERÁ DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO REFORZADO, (LOSA), POR MEDIOS MANUALES, A MAZO Y CINCEL, SIN RECUPERACIÓN DE ACERO, SE INICIAN LOS TRABAJOS PARA LA LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO REFORZADO DE 20 CM. DE ESPESOR, ARMADA CON ACERO # 3 @ 50 CM. EN AMBOS SENTIDOS, DOBLE EMPARRILLADO, CONCRETO Premezclado, F'c=250KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, AL MISMO TIEMPO SE QUE LA LOSA SE TRABAJA EN EL MURO DE CONCRETO REFORZADO DE 15 CM. DE ESPESOR, ARMADO CON ACERO # 3 @ 50 CM. EN AMBOS SENTIDOS, DOBLE EMPARRILLADO, CONCRETO Premezclado, F'c=250KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, INCLUYE: FORJADO DE CHAFLANES EN ARISTAS INTERIORES DE UNIONES DE MUROS Y MURO CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE ACUERDO A PROYECTO, TERMINADOS LOS TRABAJOS EN MURO Y LOSA DE CIMENTACIÓN, SE PROCEDE A TRABAJAR EN LA TRABE DE CERRAMIENTO DE CONCRETO REFORZADO DE 0.20 X 0.40 MTS. DE SECCIÓN, ARMADO CON 6 VARILLAS # 4, 2 # 3, ESTRIBOS # 2 @ 15 CM. A 1/4 DE CLARO Y @ 20 CM. A 1/2 DE CLARO, CONCRETO Premezclado, F'c=250KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. INCLUYE: HABILITADO DE CIMBRA APARENTE, CON CHAFLAN EN LAS



590

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA FISM

ARISTAS***LOSA TAPA DE CONCRETO REFORZADO DE 12 CM. DE ESPESOR, ARMADA CON ACERO # 3 @ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, UNA SOLA PARRILLA, CONCRETO PREMEZCLADO, F'C=200KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. INCLUYE: HABILITADO DE CIMBRA APARENTE, HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO, SUMINISTRO, COLOCADO, VIBRADO, ACABADO, CURADO, DESCIMBRADO, SE INICIA LA FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA TIPO ESCOTILLA DE 0.70 x 0.70 MTS. DE SECCIÓN A BASE DE ÁNGULO DE 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8" EN MARCO Y CONTRA MARCO, TENSORES CON CUADRADO DE 1/2", TAPA DE LAMINA LISA CAL. 18, INCLUYE: BISAGRAS TIPO BARRIL, JALADERA, PORTA CANDADO, TORILLOS CON TAQUETES PARA SUJECIÓN, APLICACIÓN DE UNA CAPA DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, DOS CAPAS DE PINTURA DE ESMALTE EN COLOR NEGRO MATE, PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL TANQUE SE PROCEDE A LA ADECUACIÓN DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DE TANQUE A BASE DE TUBO DE Fo. Go. DE 4" (101 MM.) DE DIÁMETRO, CODO DE Fo. Go. DE 4" x 45, ASI MISMO SE REALIZA EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO NEGRO LISO DE 6" (152 MM.) DE DIÁMETRO, PARA SALIDA A LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN, POR ULTIMO COLOCACIÓN Y SUMINISTRO DE TUBO Fo. Go. DE 4" (101 MM.) DE DIÁMETRO CON UN DESARROLLO DE 1.50 MTS. PARA DEMACIAS.

De acuerdo con lo indicado en el contrato de referencia y sus documentos complementarios, el importe ejercido se realizó de la siguiente manera:

RELACIÓN DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS

ESTIMACIÓN No.	Nº DE FACTURA	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN CON I.V.A.	IMPORTE DE AMORTIZACIÓN CON IVA	RETENCIONES LEGALES	IMPORTE PAGADO
ANTICIPO	2343	-	-	\$ 159,141.34	-	-	\$ 159,141.34
1 (UNO)	2502	2 DE OCTUBRE DE 2020	3 DE NOVIEMBRE DE 2020	\$ 320,403.34	\$ 111,500.36	\$ 0.00	\$ 260,167.51
NO 2 (DOS NORMAL, EXTRAORDINARIOS Y FINIQUITO)	2503	3 DE NOVIEMBRE DE 2020	20 DE NOVIEMBRE DE 2020	\$ 158,803.26	\$ 47,640.98	\$ 0.00	\$ 111,162.28
TOTAL DE ESTIMACIONES:				\$479,206.60	\$159,141.34	\$ 0.00	\$530,471.13

RELACIÓN DE FIANZAS

TIPO DE FIANZA	Nº DE FIANZA	IMPORTE	FECHA	VIGENCIA
ANTICIPO	20A49446	\$159,141.34	02 DE OCTUBRE DE 2020	20 DE NOVIEMBRE DE 2020
CUMPLIMIENTO	20A49409	\$53,047.11	02 DE OCTUBRE DE 2020	20 DE NOVIEMBRE DE 2020
CONVENIO O ENDOSO	N/A	N/A	N/A	N/A
VICIOS OCULTOS	20A68908	\$53,047.11	20 DE NOVIEMBRE DE 2020	20 DE NOVIEMBRE DE 2021

Una vez verificada la obra mediante el recorrido de inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo a su finalidad y destino, según las especificaciones del proyecto y en condiciones de ser recibida por la Unidad Responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

El CONTRATISTA y el AYUNTAMIENTO declaran, que se cuenta con los planos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENANGO DEL VALLE 2019-2021
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA FISM

La presente acta no exime a la Unidad Ejecutora o Compañía constructora, de los defectos o vicios ocultos que resultaren del proceso constructivo, y se obliga por la presente a corregir deficiencias detectadas sin costo alguno para el Gobierno del Estado de México y/o Gobierno Municipal.

ENTREGA:	
CONTRATISTA	
 L.C.D.E. JOAQUIN SALAZAR GARAY (PERSONA FISICA)	 ARQ. PALOMA YESENIA DORANTES JIMÉNEZ SUPERINTENDENTE DE OBRA
RECIBE:	
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENANGO DEL VALLE	
 ARQ. GUSTAVO AMADO DE JESÚS DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	 ING. PABLO IVAN SUADARRAMA MENDOZA PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENANGO DEL VALLE
 ARQ. HECTOR DELFINO MILLAN CORTES SUPERVISOR DE OBRA	 LIC. ARMANDO HERNANDEZ CONTRERAS CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA	
 Patricia Méndez Coahuila	

Quienes asisten y sancionan como representantes autorizados de la Unidad Ejecutora, Dependencias, Contratistas y de la Comunidad que se mencionan en este acto mediante la suscripción del presente documento, y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas, la inversión autorizada y ejercida.