

SAB



Ayuntamiento de Tenango del Valle
2019-2021
Dirección de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología



ACTA DE FINIQUITO

EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ PUEBLO NUEVO , MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL DÍA 05 DE NOVIEMBRE 2021, REUNIDOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL CALCE, DANDO POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVAN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MT/CAAESYOP/FISMDF- 35- AD-2021/21DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2021, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LOS ARTÍCULOS 234, 235, 236, 237 Y 238 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE:

NOMBRE DE LA OBRA "AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SANTA CRUZ PUEBLO NUEVO "TAL COMO FUE APROBADA,
UBICACIÓN: EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE, DONDE SE EJECUTO LA OBRA.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS DESINSTALACION ,DESMONTAJE Y RETIRO DE EUMINARIAS EN MALAS CONDICIONES ,INCLUYE, TRASLADO DE LAS MISMAS A ALMACEN INDICADOPOR LA SUPERVISION ,HERRAMIENTA Y MANO DE OBRASUMINISTRO, COLOCACION e INSTALACION DE LUMINARIA FORLEXA- 60W VIAL LED CON TECNOLOGIA FLR CUERPO FABRICADO EN ALUMINIO PURO ,INYECTADO A PRESION ALEACION 360,RECUBIERTA CON PINTURA ELECTROESTATICA HOMEADA TIPO POLIESTER PARA MAYOR RECISTENCIA A LA CORROSION Y CONTRA LOS RAYOS UV ,LUMINARIA LIGERA CON INDICES DE PROTECCION IP66 e IK08,PUEDE OPERAR EN UN RANGO DE TEMPERATURA DE -10°C a 50°C, SISTEMA LED 100MIL HORAS DE VIDA ,MARCA PHILIPS CON EFICIENCIA LUMINOSA DE 100IM/W,EN EMPERATURA DE COLOR 5700K e IRC DE 70 , CONJUNTO OPTICO DE ALTO DESEMPEÑO EN PMMA QUE PERMITE UN CONTROL PRECISO DE LA LUZ DRIVER PROGRAMABLE MARCA PHILIPS CON POSIBILIDAD DE ATENUACION, OPERA DE 120-277V 50/60Hz,SUPRESOR DE PICOS MARCA PHILIPS DE 10KV PARA 5,000EVENTOS ,REFRACTOR DE CRISTAL TRANSPARENTE TERMO TEMPLADO , CON RECEPTACULO PARA FOTO CELDA O SIMILAR EN CUANTO A COSTOY CARACTERISTICAS, INCLUYE :BRAZO METALICO DE 11/2 DE DIAMETRO , CON DESARROLLO DE 1.50MTS, FOTOCELDA, BASE PARA FOTOCELDA , ACARREOS ,MANIOBRAS ,MATERIALES ,DESPERDICIOS , HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ,

CONTRATISTA

ANOTAR EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA : CONSTRUCTOR EDIT S.A DE C.V.
R.F.C . EPA150818KF6

IMPORTE DEL CONTRATO: CON I.V.A.: \$ 255,835.19
IMPORTE DEL CONVENIO: CON I.V.A. \$
IMPORTE REAL EJERCIDO: CON I.V.A.: \$ 255,835.19

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
FECHA DE INICIO:	07/10/2021	FECHA DE TERMINO:	05/11/2021
CONVENIO MODIFICATORIO POR PLAZO			
FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINO:



**Ayuntamiento de Tenango del Valle
2019-2021
Dirección de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología**




RELACIÓN DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS					
ANTICIPO Y ESTIMACIÓN No.	PERÍODO		IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN CON IVA	IMPORTE DE AMORTIZACIÓN	RETENCIONES LEGALES
	DEL	AL			
ANTICIPO					\$117,917.60
ESTIMACION NO. 1 UNO FINIQUITO	07/10/2021	05/11/2021	\$117,917.59	\$117,917.59	

AMORTIZACIONES Y RETENCIONES LEGALES		CALCULO ESTIMACIONES	
AMORTIZACIÓN		IMPORTE DE LA OBRA	
ANTICIPO AMORTIZAR ANTES DE IVA		TOTAL EJECUTADO CON IVA	203,306.20
IVA		AMORTIZACIÓN ANTICIPO	117,917.60
TOTAL DE LA AMORTIZACIÓN	203,306.20	MENOS RETENCIONES	0.00
			0.00
RETENCIONES LEGALES		NETO A PAGAR	117,917.60
2% SUPERVISION NECESARIA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA	0.00		
TOTAL DE RETENCIONES	0.00		

DECLARAN LAS PARTES QUE FUERON ENTREGADOS LOS PLANOS DE CONSTRUCCIÓN FINALES, EN APEGO AL ARTÍCULO 12.59

DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO. CONSTA QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA EN RESGUARDO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, POR UN AÑO A PARTIR DE LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ACTA QUE DA POR CONCLUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA EN REFERENCIA; PARA SU POSTERIOR RESGUARDO EN EL ARCHIVO MUNICIPAL E HISTÓRICO, POR AL MENOS CINCO AÑOS, TAL Y COMO LO INDICAN LOS ARTÍCULOS 12.64 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO Y 275 DE SU REGLAMENTO.

SAS



**Ayuntamiento de Tenango del Valle
2019-2021
Dirección de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología**




GARANTÍA POR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS

COMPAÑÍA AFIANZADORA SOFIMEX
IMPORTE: \$
VIGENCIA: 05 DE NOVIEMBRE DE 2022 365 DIAS APARTIR 05 DE NOVIEMBRE DEL 2022

No. DE FIANZA:
FECHA :

TENANGO DEL VALLE ESTADO DE MEXICO UNA VEZ RATIFICADO LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, ES ACEPTADO DE CONFORMIDAD POR AMBAS PARTES MANIFESTANDO QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y, POR LO TANTO, SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES GENERADAS POR EL CONTRATO, SIN DERECHO A RECLAMACIÓN. EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES QUE HACER, OTORGANDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, ASÍ COMO EL RECIBO MÁS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O DE CUALQUIER OTRA CON EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MTV/CAAESYOP-FISMDF -35/AD-2021/21
CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 15:30 HORAS DEL DÍA 05 DE NOVIEMBRE DE 2021, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.


ARO. GUSTAVO AMDO DE JESUS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA


C. EDSON ALEXANDRO DE LA TORRE MUCIÑO
ADMINISTRADOR UNICO CONSTRUCTOR
EDIT. S.A. DE C. V.


C. DEMESIO JAIME ALBARRAN RAFAEL
SUPERVISOR DE OBRA

