

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENANGO DEL VALLE 2019-2021  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 269 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE TERMINACIÓN DE OBRA.

En La Comunidad de SANTA MARIA JAJALPA, Municipio de Tenango del Valle, Estado de México, siendo las 15:00 horas del día 12 de NOVIEMBRE de 2021, se reunieron los representantes de la Unidad Ejecutora, La Empresa Contratista, la Contraloría Interna y Representantes de la Comunidad, que intervienen en la Entrega Recepción del proyecto denominado:

OBRA " AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SANTA MARIA JAJALPA "


DATOS GENERALES						
UNIDAD EJECUTORA:		H. Ayuntamiento Constitucional de Tenango del Valle				
DEPENDENCIA QUE OPERA LA OBRA:		Dirección de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología				
NOMBRE DEL CONTRATISTA:		CONSTRUCTOR EDIT S.A DE CV		R.F.C.:	CED1712229Q8	
Nº DE CONTRATO:	MTV/CAAESYOP-FEFOM-04- AD- 2021/21	FECHA DE INICIO:	07 / OCTUBRE / 2021	FECHA DE TERMINACIÓN:	05 / NOVIEMBRE / 2021	
	CONVENIO MODIFICATORIO POR PLAZO	FECHA DE INICIO:		FECHA DE TERMINACIÓN:		
OFICIOS DE AUTORIZACION			INVERSION AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)			
NUMERO	FECHA	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	FEDERAL
TRIGESIMA SECCION EXTRAORDINARIA	06-09-2021	\$255,686.06				\$255,686.06
TOTAL:		\$255,686.06				\$255,686.06
MONTO CONTRATADO:		\$255,527.99				\$ 255,527.99
MONTO DE CONVENIO:						
AL DE LA INVERSION EJERCIDA:		255,527.99				\$255,527.99

ESCRIPCION DEL PROYECTO

DESINSTALACION ,DESMONTAJE Y RETIRO DE LUMINARIAS EN MALAS CONDICIONES ,INCLUYE, TRASLADO DE LAS MISMAS A ALMACEN INDICADOPOR LA SUPERVISION ,HERRAMIENDA Y MANO DE OBRASUMINISTRO, COLOCACION e INSTALACION DE LUMINARIA FORLEXA- 60W VIAL LED CON TECNOLOGIA FLR CUERPO FABRICADO EN ALUMINIO PURO ,INYECTADO A PRESION ALEACION 360,RECUBIERTA CON PINTURA ELECTROESTATICA HOMEADA TIPO POLIESTER PARA MAYOR RESISTENCIA A LA CORROSION Y CONTRA LOS RAYOS UV ,LUMINARIA LIGERA CON INDICES DE PROTECCION IP66 e IK08, PUEDE OPERAR EN UN RANGO DE TEMPERATURA DE -10°C a 50°C, SISTEMA LED 100MIL HORAS DE VIDA ,MARCA PHILIPS CON EFECIENCIA LUMINOSA DE 100IM/W, EN TEMPERATURA DE COLOR 5700K e IRC DE 70 , CONJUNTO OPTICO DE ALTO DESEMPEÑO EN PMMA QUE PERMITE UN CONTROL PRECISO DE LA LUZ DRIVER PROGRAMABLE MARCA PHILIPS CON POSIBILIDAD DE ATENUACION, OPERA DE 120-277V 50/60Hz, SUPRESOR DE PICOS MARCA PHILIPS DE 10KV PARA 5,000 EVENTOS ,REFRACTOR DE CRISTAL TRANSPARENTE TERMO TEMPLADO , CON RECEPTACULO PARA FOTO CELDA O SIMILAR EN CUANTO A COSTO Y CARACTERISTICAS, INCLUYE BRAZO METALICO DE 1 1/2 DE DIAMETRO , CON DESARROLLO DE 1.50MTS, FOTOCELDA, BASE PARA FOTOCELDA , ACARREOS ,MANIOBRAS ,MATERIALES ,DESPERDICIOS , HERRAMIENDA Y MANO DE OBRA ,

*[Handwritten signature]*

495



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENANGO DEL VALLE 2019-2021  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS

ESTIMACION No.	N° DE FACTURA	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION CON I.V.A.	IMPORTE DE AMORTIZACION CON IVA	RETENCIONES LEGALES	IMPORTE PAGADO
NTICIOPO	168					-	\$127,764.00
ESTIMACION NO.1 FINIQUITO	193	07 DE OCTUBRE 2121	05DE NOBIEMBR E DEL 2021	255,527.99	\$127,764.00	\$5,947.64	\$121,816.35
TOTAL DE ESTIMACIONES:				\$255,527.99	\$127,764.00	\$5,947.64	\$121,816.35

RELACION DE FIANZAS

TIPO DE FIANZA	N° DE FIANZA	IMPORTE	FECHA	VIGENCIA
ANTICIPO	4059-04181-2	\$127,764.00	07/10/2021	06/10/2021
CUMPLIMIENTO	4059-04182-9	\$25,552.80	07/10/2021	06/10/2021
CONVENIO ENDOSO				
DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS	4059-04204-6	\$25552.80	05/11/2021	05/11/2022

Una vez verificada la obra mediante el recorrido de inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo a su finalidad y destino, según las especificaciones del proyecto y en condiciones de ser recibida por la Unidad Responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

El CONTRATISTA y el AYUNTAMIENTO declaran, que se cuenta con los planos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados. La presente acta no exime a la Unidad Ejecutora o Compañía constructora, de los defectos o vicios ocultos que resultaren del proceso constructivo, y se obliga por la presente a corregir deficiencias detectadas sin costo alguno para el Gobierno del Estado de México y/o Gobierno Municipal.

ENTREGA:	
CONTRATISTA	
C. EDSON ALEXANDRO DE LA TORRE MUCIÑO ADMINISTRADOR UNICO CONSTRUCTOR DE EDIT S.A. DE C.V.	ING. EMMANUEL CONDORABE PEÑA NEGRA SUPERINTENDENTE DE OBRA
RECIBE:	




AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENANGO DEL VALLE 2019-2021  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA



496

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

RECIBE:	
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENANGO DEL VALLE	
 ARQ. GUSTAVO AMADO DE JESUS DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	 ING. PABLO IVAN GUADARRAMA MENDOZA PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 ARQ. JESUS ALFREDO ALBARRAN JIMENEZ SUPERVISOR DE OBRA	 LIC. ARMANDO HERNANDEZ CONTRERAS CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
POR LA COMUNIDAD	
 Cuera Cedillo Bebadilla	 M. Acosena Tapa Daz
Teresa Flores Carrero X	

Quienes asisten y sancionan como representantes autorizados de la Unidad Ejecutora, Dependencias, Contratistas y de la Comunidad que se mencionan en este acto mediante la suscripción del presente documento, y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas, la inversión autorizada y ejercida.

**#TODOS SOMOS TENANGO**