


**Ayuntamiento de Tenango del Valle  
2019-2021  
Dirección de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología**



**ACTA DE FINIQUITO**

EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA JAJALPA , MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL DÍA 12 DE NOVIEMBRE 2021, REUNIDOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL CALCE, DANDO POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVAN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTV/CAAESYOP-FEFOM-04-AD-2021/21 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2021, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LOS ARTÍCULOS 234, 235, 236, 237 Y 238 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE:

NOMBRE DE LA OBRA "AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SANTA MARIA JAJALPA "TAL COMO FUE APROBADA,

UBICACIÓN: EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA JAJALPA, MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE, DONDE SE EJECUTO LA OBRA.

**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS** DESINSTALACION ,DESMONTAJE Y RETIRO DE LUMINARIAS EN MALAS CONDICIONES ,INCLUYE, TRASLADO DE LAS MISMAS A ALMACEN INDICADOPOR LA SUPERVISION ,HERRAMIENTA Y MANO DE OBRASUMINISTRO, COLOCACION e INSTALACION DE LUMINARIA FORLEXA- 60W VIAL LED CON TECNOLOGIA FLR CUERPO FABRICADO EN ALUMINIO PURO ,INYECTADO A PRESION ALEACION 360,RECUBIERTA CON PINTURA ELECTROESTATICA HOMEADA TIPO POLIESTER PARA MAYOR RESISTENCIA A LA CORROSION Y CONTRA LOS RAYOS UV ,LUMINARIA LIGERA CON INDICES DE PROTECCION IP66 e IK08,PUEDE OPERAR EN UN RANGO DE TEMPERATURA DE -10°C a 50°C, SISTEMA LED 100MIL HORAS DE VIDA ,MARCA PHILIPS CON EFECIENCIA LUMINOSA DE 100IM/W,EN EMPERATURA DE COLOR 5700K e IRC DE 70 , CONJUNTO OPTICO DE ALTO DESEMPEÑO EN PMMA QUE PERMITE UN CONTROL PRECISO DE LA LUZ DRIVER PROGRAMABLE MARCA PHILIPS CON POSIBILIDAD DE ATENUACION, OPERA DE 120-277V 50/60Hz,SUPRESOR DE PICOS MARCA PHILIPS DE 10KV PARA 5,000EVENTOS ,REFRACTOR DE CRISTAL TRANSPARENTE TERMO TEMPLADO , CON RECEPTACULO PARA FOTO CELDA O SIMILAR EN CUANTO A COSTOY CARACTERISTICAS, INCLUYE :BRAZO METALICO DE 1 1/2 DE DIAMETRO , CON DESARROLLO DE 1.50MTS, FOTOCELDA, BASE PARA FOTOCELDA , ACARREOS ,MANIOBRAS ,MATERIALES ,DESPERDICIOS , HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ,

**CONTRATISTA**


ANOTAR EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA : CONSTRUCTOR EDIT S.A DE C.V.  
R.F.C . CED1712229Q8

IMPORTE DEL CONTRATO: CON I.V.A.: \$ 255,527.99


IMPORTE DEL CONVENIO: CON I.V.A. \$

IMPORTE REAL EJERCIDO: CON I.V.A.: \$ 255,527.99

<b>PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b>			
FECHA DE INICIO:	07/10/2021	FECHA DE TERMINO:	05/11/2021
<b>CONVENIO MODIFICATORIO POR PLAZO</b>			
FECHA DE INICIO:	.....	FECHA DE TERMINO:	.....



Ayuntamiento de Tenango del Valle  
2019-2021  
Dirección de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología



<b>RELACIÓN DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS</b>						
ANTICIPO Y ESTIMACIÓN No.	PERÍODO		IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN CON IVA	IMPORTE DE AMORTIZACIÓN	RETENCIONES LEGALES	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
ANTICIPO						\$127,764.00
ESTIMACION NO. 1 UNO FINIQUITO	07/10/2021	05/11/2021	\$255,527.99	\$127,764.00	\$5,947.64	\$121,816.35
<b>TOTAL DE ESTIMACIONES</b>			<b>\$255,527.99</b>	<b>\$127,764.00</b>	<b>\$5,947.64</b>	<b>\$121,816.35</b>

<b>AMORTIZACIONES Y RETENCIONES LEGALES</b>		<b>CALCULO ESTIMACIONES</b>	
<b>AMORTIZACIÓN</b>		<b>IMPORTE DE LA OBRA</b>	
ANTICIPO AMORTIZAR ANTES DE IVA	110,141.38	TOTAL EJECUTADO CON IVA	255,527.99
IVA	7,622.62	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	127,764.00
TOTAL DE LA AMORTIZACIÓN	117,764.00	MENOS RETENCIONES	5,947.64
<b>RETENCIONES LEGALES</b>		NETO A PAGAR	121,816.35
2% SUPERVISION NECESARIA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA	4,405.66		
0.20%	440.57		
0.50%	1,101.41		
TOTAL DE RETENCIONES	5,947.64		

DECLARAN LAS PARTES QUE FUERON ENTREGADOS LOS PLANOS DE CONSTRUCCIÓN FINALES, EN APEGO AL ARTÍCULO 12.59


DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO. CONSTA QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA EN RESGUARDO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, POR UN AÑO A PARTIR DE LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ACTA QUE DA POR CONCLUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA EN REFERENCIA; PARA SU POSTERIOR RESGUARDO EN EL ARCHIVO MUNICIPAL E HISTÓRICO, POR AL MENOS CINCO AÑOS, TAL Y COMO LO INDICAN LOS ARTÍCULOS 12.64 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO Y 275 DE SU REGLAMENTO.

**GARANTÍA POR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS**

COMPAÑÍA AFIANZADORA : ASERTA S.A. DE C.V.  
IMPORTE: \$ 25,552.80  
VIGENCIA:

No. DE FIANZA: 4059-04309-6  
FECHA : 05 DE NOVIEMBRE DE 2021  
365 DIAS APARTIR 05DE NOVIEMBRE DEL 2021





Ayuntamiento de Tenango del Valle  
2019-2021  
Dirección de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología



TENANGO DEL VALLE ESTADO DE MEXICO UNA VEZ RATIFICADO LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, ES ACEPTADO DE CONFORMIDAD POR AMBAS PARTES MANIFESTANDO QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y, POR LO TANTO, SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES GENERADAS POR EL CONTRATO, SIN DERECHO A RECLAMACIÓN. EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES QUE HACER, OTORGANDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, ASÍ COMO EL RECIBO MÁS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O DE CUALQUIER OTRA CON EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MTV/CAAESYOP-FEFOM-04 -AD-2021/21


CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 15:30 HORAS DEL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.



ARQ. GUSTAVO AMDO DE JESUS  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO  
URBANO Y ECOLOGIA



C. EDSON ALEXANDRO DE LA TORRE MUCIÑO  
ADMINISTRADOR UNICO CONSTRUCTOR  
EDIT. S.A. DE C. V.



ARQ. JESUS ALFREDO ALBARRAN JIMENEZ  
SUPERVISOR DE OBRA

#TODOS SOMOS TENANGO