



ACTA DE FINIQUITO

EN EL MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 05 DE NOVIEMBRE DE 2022, HORA Y FECHA FIJADAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL FINIQUITO, SE REUNIERON EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA QUE DA POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: **MTV/DOP/FEFOM/AD/001/2022** DE FECHA **06 DE OCTUBRE DE 2022**, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LOS ARTÍCULOS 234, 235, 236, 237 Y 238 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, DE LA OBRA QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE:

NOMBRE DE LA OBRA: **MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE, CABECERA MUNICIPAL**

UBICACIÓN: TENANGO DE ARISTA

NÚMERO DE CONTROL: 90.FEFOM.001.2022

OFICIO ASIGNACION DE LA SRIA. DE FINANZAS EDOMEX. No. 20704000L/0078/2022 DE FECHA 15 DE MARZO DE 2022

AUTORIZACION PRESUPUESTAL:

ACTA DE CABILDO DE LA CUARTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 11 DE JULIO DE 2022, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL No. TM/TV/743-A/2022 DE FECHA 28 DE JULIO DE 2022

OBJETO DEL CONTRATO:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA MODELO BARROCO DE 99 CM DE ALTURA Y DIAMETRO DE 50 CM, CARCAZA DE ALUMINIO FUNDIDO PINTURA ELECTROSTATICA COLOR NEGRO, PLACA LED DE 150 WATTS DE POTENCIA MULTIVOLTAJE 127-277 VOLTS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA MODELO HACIENDA DE 97 CM DE ALTURA Y DIAMETRO DE 49 CM, CARCAZA DE ALUMINIO FUNDIDO PINTURA ELECTROSTATICA COLOR NEGRO, PLACA LED DE 80 WATTS DE POTENCIA MULTIVOLTAJE 127-277 VOLTS, SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO MODELO TOLUCA FABRICADO EN TUBO CEDULA IPS 40 ALEACION 60-63 CON LAS DIMENSIONES: LARGO 60 CM ALTO 39 CM, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO, INCLUYE: SUSTITUCION DE BOMBILLA POR TABLILLA LED, PINTURA EN CARCASA, RETIRO Y COLOCACION PUESTA EN OPERACIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, SUMINISTRO E INSTALACION DE FOTOCONTACTOR 2X 30 AMP CON FOTOCELDA, GABINETE DE LAMINA CON PINTURA ELECTROSTATICA.

CONTRATISTA

CONSTRUCCIÓN DE LINEAS ELECTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN, S.A. DE C.V.

R.F.C.: CLE070125LX2


IMPORTE DEL CONTRATO ORIGINAL:	CON I.V.A.:	255,925.71	SIN I.V.A.:	220,625.61
TOTAL DE INVERSION	CON I.V.A.:	255,925.71	SIN I.V.A.:	220,625.61
IMPORTE REAL EJERCIDO:	CON I.V.A.:	255,925.71	SIN I.V.A.:	220,625.61
IMPORTE POR CANCELAR:	CON I.V.A.:	0.00	SIN I.V.A.:	0.00

VOLÚMENES CONTRATADOS: **19.00** VOLÚMENES REALES EJECUTADOS: **19.00**

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	
FECHA DE INICIO: 07 DE OCTUBRE DE 2022	FECHA DE TERMINO: 05 DE NOVIEMBRE DE 2022
PLAZO DE EJECUCIÓN REAL	
FECHA DE INICIO: 07 DE OCTUBRE DE 2022	FECHA DE TERMINO: 05 DE NOVIEMBRE DE 2022



TENANGO
DEL VALLE



TENANGO DEL VALLE
22-24 NUEVA REALIDAD

ACTA DE FINIQUITO

AMORTIZACIÓN Y PAGOS		CÁLCULO DE ESTIMACIONES	
AMORTIZACIÓN		IMPORTE DE LA OBRA	
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO:	\$0.00	EJECUTADA CON I.V.A.:	\$255,925.71
I.V.A.:	\$0.00	MENOS AMORTIZACIÓN CON I.V.A.:	\$0.00
TOTAL DE AMORTIZACIÓN:	\$0.00	SUBTOTAL:	\$255,925.71
RETENCIONES LEGALES		TOTAL DE RETENCIONES	\$5,956.89
SERVICIOS DE CONTROL 2%	4,412.51	TOTAL A PAGAR:	\$249,968.82
I.C.I.C. 0.2%	441.25		
C.M.I.C. 0.5%	1,103.13		
TOTAL DE PAGOS	\$5,956.89		

RELACIÓN DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS						
ESTIMACIÓN No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN CON I.V.A.	IMPORTE DE AMORTIZACIÓN	RETENCIONES LEGALES	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
EST. 1 (UNO) FINIQUITO	07/10/2022	05/11/2022	\$255,925.71	\$0.00	\$5,956.89	\$249,968.82
	TOTAL DE ESTIMACIONES		\$255,925.71	\$0.00	\$5,956.89	\$249,968.82

DECLARAN LAS PARTES QUE FUERON ENTREGADOS LOS PLANOS DE CONSTRUCCIÓN FINALES, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS, EN APEGO AL ARTÍCULO 12.59 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO. CONSTA QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA EN RESGUARDO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, POR UN AÑO A PARTIR DE LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ACTA QUE DA POR CONCLUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA EN REFERENCIA; PARA SU POSTERIOR RESGUARDO EN EL ARCHIVO MUNICIPAL E HISTORICO, POR AL MENOS CINCO AÑOS, TAL Y COMO LO INDICAN LOS ARTÍCULOS 12.64 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO Y 275 DE SU REGLAMENTO.

GARANTÍA POR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS

COMPañIA AFIANZADORA: CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.

No. DE FIANZA:

2195292

IMPORTE: \$25,592.57

FECHA:

05 DE NOVIEMBRE DE 2022

VIGENCIA: DOCE MESES A PARTIR DE LA ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

UNA VEZ RATIFICADO LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, ES ACEPTADO DE CONFORMIDAD POR AMBAS PARTES MANIFESTANDO QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y, POR LO TANTO, SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES GENERADAS POR EL CONTRATO, SIN DERECHO A RECLAMACIÓN. EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES QUE HACER, OTORGANDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, ASÍ COMO EL RECIBO MÁS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O DE CUALQUIER OTRA CON EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA: MTV/DOP/FEFOM/AD/001/2022.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 10:30 HORAS DEL DÍA CINCO DE NOVIEMBRE DE 2022, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Y/O RESIDENTE DE OBRA

ARQ. JAIMÉ GARCÍA ARAUJO
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. CLAUDIA JANNIS VIDAL ROMERO
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

C. P. ROBERTO BAUTISTA ARELLANO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

REPRESENTANTE LEGAL DE LA
EMPRESA CONTRATISTA

ING. JOSÉ LUIS MARTÍNEZ ARIAS
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

ING. JOSÉ LUIS MARTÍNEZ ARIAS
NOMBRE, CARGO Y FIRMA



OBRAS PÚBLICAS



DIRECCIÓN
TENANGO DEL VALLE
2022-2024