



### ACTA DE FINIQUITO

EN EL MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2022, HORA Y FECHA FIJADAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL FINIQUITO, SE REUNIERON EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA QUE DA POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: **MTV/DOP/FEFOM-ESP/IR/011/2022** DE FECHA **14 DE NOVIEMBRE DE 2022**, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LOS ARTÍCULOS 234, 235, 236, 237 Y 238 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, DE LA OBRA QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE:

NOMBRE DE LA OBRA: **PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PORFIRIO DÍAZ MORÍ, TRAMO DE CALLE FRANCISCO TERÁN A CALLE CONSTITUCIÓN DEL KM 0+000 AL KM 0+300, CABECERA MUNICIPAL DE TENANGO DEL VALLE**

UBICACIÓN: TENANGO DE ARISTA

NÚMERO DE CONTROL: 90.FEFOM.011.2022

OFICIO ASIGNACION DE LA SRIA. DE FINANZAS EDOMEX. No.20704000L/0327/2022 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2022

AUTORIZACION PRESUPUESTAL:

ACTA DE CABILDO DE LA TRIGESIMA QUINTA SESION ORDINARIA DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2022, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL No. TM/TV/916-AJ/2022 DE FECHA 8 DE SEPTIEMBRE DE 2022

OBJETO DEL CONTRATO:

TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, EXCAVACIÓN EN CAJA DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO B, CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIALES DE DESPERDICIO, CONFORMACION Y COMPACTACION DE TERRENO EXISTENTE AL 90% DE SU PV.S.M., CON EQUIPO MECANICO, MEJORAMIENTO DE TERRENO EXISTENTE CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% DE SU PVSM. HASTA 20 CM DE ESPESOR, PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 TMA 19 MM DE 15 CM DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, CORTE DE PAVIMENTO HIDRAULICO SOBRE ARROYO VEHICULAR , GUARNICION DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 1 1/2" DE 15X20X40 CM, REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA CON MANGUERA NEGRA DE 1/2" DE DIAMETRO, RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA COMUN, REPARACION DE DESCARGA SANITARIA, REPARACION DE DESCARGA SANITARIA, RAYA CONTINUA DE 10 CM DE ANCHO, COLOR BLANCO Y/O AMARILLO TRÁNSITO, PINTURA EN GUARNICIONES COLOR AMARILLO TRÁNSITO.

#### CONTRATISTA

ALTA PRECISION EN INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V.

R.F.C.: API1004072WA

IMPORTE DEL CONTRATO ORIGINAL:	CON I.V.A.:	<b>\$2,922,824.52</b>	SIN I.V.A.:	<b>\$2,519,676.31</b>
TOTAL DE INVERSION	CON I.V.A.:	<b>\$2,922,824.52</b>	SIN I.V.A.:	<b>\$2,519,676.31</b>
IMPORTE REAL EJERCIDO:	CON I.V.A.:	<b>\$2,922,824.52</b>	SIN I.V.A.:	<b>\$2,519,676.31</b>
IMPORTE POR CANCELAR:	CON I.V.A.:	<b>\$0.00</b>	SIN I.V.A.:	<b>\$0.00</b>

VOLÚMENES CONTRATADOS: **2459.36** VOLÚMENES REALES EJECUTADOS: **2477.08**

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	
FECHA DE INICIO: <b>14 DE NOVIEMBRE DE 2022</b>	FECHA DE TERMINO: <b>13 DE DICIEMBRE DE 2022</b>
PLAZO DE EJECUCIÓN REAL	
FECHA DE INICIO: <b>14 DE NOVIEMBRE DE 2022</b>	FECHA DE TERMINO: <b>13 DE DICIEMBRE DE 2022</b>

Firmas manuscritas de los participantes en el acta de finiquito.



# ACTA DE FINIQUITO

AMORTIZACIÓN Y PAGOS		CÁLCULO DE ESTIMACIONES	
AMORTIZACIÓN		IMPORTE DE LA OBRA	
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO:	\$1,259,838.16	EJECUTADA CON I.V.A.:	\$2,922,824.52
I.V.A.:	\$201,574.10	MENOS AMORTIZACIÓN CON I.V.A.:	\$1,461,412.26
TOTAL DE AMORTIZACIÓN:	\$1,461,412.26	SUBTOTAL:	\$1,461,412.26
RETENCIONES LEGALES		TOTAL DE RETENCIONES	\$68,031.26
SERVICIOS DE CONTROL 2%	50,393.53	TOTAL A PAGAR:	\$1,393,381.00
I.C.I.C. 0.2%	5,039.35		
C.M.I.C. 0.5%	12,598.38		
TOTAL DE PAGOS	\$68,031.26		

RELACIÓN DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS						
ESTIMACIÓN No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN CON I.V.A.	IMPORTE DE AMORTIZACIÓN	RETENCIONES LEGALES	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
EST. UNICA VOLUMENES ADICIONALES Y FINIQUITO	14/11/2022	13/12/2022	\$2,922,824.52	\$1,461,412.26	\$68,031.26	\$1,393,381.00
	TOTAL DE ESTIMACIONES		\$2,922,824.52	\$1,461,412.26	\$68,031.26	\$1,393,381.00

DECLARAN LAS PARTES QUE FUERON ENTREGADOS LOS PLANOS DE CONSTRUCCIÓN FINALES, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS, EN APEGO AL ARTÍCULO 12.59 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO. CONSTA QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA EN RESGUARDO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, POR UN AÑO A PARTIR DE LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ACTA QUE DA POR CONCLUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA EN REFERENCIA; PARA SU POSTERIOR RESGUARDO EN EL ARCHIVO MUNICIPAL E HISTORICO, POR AL MENOS CINCO AÑOS, TAL Y COMO LO INDICAN LOS ARTÍCULOS 12.64 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO Y 275 DE SU REGLAMENTO.

### GARANTÍA POR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS

COMPAÑÍA AFIANZADORA: **DOROMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.** No. DE FIANZA: **1734368**  
 IMPORTE: **\$292,282.45** FECHA: **13 DE DICIEMBRE DE 2022**

VIGENCIA: **DOCE MESES A PARTIR DE LA ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS**

UNA VEZ RATIFICADO LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, ES ACEPTADO DE CONFORMIDAD POR AMBAS PARTES MANIFESTANDO QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y, POR LO TANTO, SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES GENERADAS POR EL CONTRATO, SIN DERECHO A RECLAMACIÓN. EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES QUE HACER, OTORGANDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, ASÍ COMO EL RECIBO MÁS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O DE CUALQUIER OTRA CON EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA: **MTV/DOP/FEFOM-ESP/IR/011/2022.**

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS **15:30 HORAS DEL DÍA TRECE DE DICIEMBRE DE 2022**, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
Y/O RESIDENTE DE OBRA

ARQ. JAIME GARCÍA ARAUJO  
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. CLAUDIA JANNIS VIDAL ROMERO  
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

C.R. ROBERTO BAUTISTA ARELLANO  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

REPRESENTANTE LEGAL DE LA  
EMPRESA CONTRATISTA

C. MISAEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ  
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

ING. ARTURO REYES JIMÉNEZ  
NOMBRE, CARGO Y FIRMA