

FEFOM ESPECIAL- 2022

ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE LA OBRA

En la localidad de Tenango del Valle, Estado de México, siendo las 13:00 horas del día 13 de DICIEMBRE de 2022, se reunieron el presidente municipal así como los representantes de la Dirección de Obras, la empresa contratista, la Contraloría municipal y de la Comunidad, que intervienen en la entrega y recepción del proyecto denominado: **“PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PORFIRIO DÍAZ MORÍ, TRAMO DE CALLE FRANCISCO TERÁN A CALLE CONSTITUCIÓN DEL KM 0+000 AL KM 0+300, CABECERA MUNICIPAL DE TENANGO DEL VALLE”, TENANGO DE ARISTA, TENANGO DEL VALLE, MEXICO.**

DATOS GENERALES

MUNICIPIO: **TENANGO DEL VALLE**

NOMBRE DEL CONTRATISTA: **ALTA PRECISION EN INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V.**

R.F.C.: **API1004072WA**

NÚMERO DE CONTRATO:
MTV/DOP/FEFOM-ESP/IR/011/2022

FECHA DE INICIO:
14/11/2022



FECHA DE TERMINACIÓN:
13/12/2022

OFICIO (S) AUTORIZACIÓN		INVERSIÓN AUTORIZADA (CIFRAS EN PESOS)				
NÚMERO	FECHA	TOTAL	ESTATAL	FEDERAL	BENEFICIARIO	OTROS
Oficio de autorización de la Secretaría de Finanzas No.20704000L/0327/2022	29/07/2022		\$2,923,901.15			
Acta de Cabildo de la trigésima quinta sesión ordinaria	31/08/2022					
Oficio de suficiencia presupuestal No. TM/TV/916-A/2022	08/09/2022					
TOTAL			\$2,923,901.15			
MONTO CONTRATADO			\$2,922,824.52			
TOTAL DE INVERSIÓN EJERCIDA			\$2,922,824.52			

RELACIÓN DE ESTIMACIONES


ESTIMACIÓN	IMPORTE CON I.V.A.	IMPORTE CON LETRA
ESTIMACION UNICA VOLUMENES ADICIONALES Y FINIQUITO	\$2,922,824.52	(DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 52/100 M.N.)

ENTREGA

<p>CONTRATISTA</p>  ALTA PRECISION EN INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V. C. MISAEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	<p>SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN</p>  ING. ARTURO REYES JIMÉNEZ
--	---

RECIBE

<p>PRESIDENTE MUNICIPAL</p>  C.P. ROBERTO BAUTISTA ARELLANO	<p>DIRECTOR DE OBRAS</p>  ARQ. JAIME GARCÍA ARAUJO
<p>CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL</p>  LIC. OMAR MILLÁN DÍAZ	<p>SUPERVISOR DE OBRAS</p>  ARQ. CLAUDIA JANNIS VIDAL ROMERO



FEFOM ESPECIAL- 2022

Quienes asisten y sancionan como representantes autorizados de la Dirección de Obras, Contratistas y de la Comunidad que se mencionan en este acto mediante la suscripción del presente documento, y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas, la inversión autorizada y ejercida.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, EXCAVACIÓN EN CAJA DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO B. PARA RECIBIR MATERIAL DE BANCO. RETIRANDO LA CAPA VEGETAL SUPERFICIAL, COLOCANDO EL MATERIAL A UN COSTADO DEL CAMINO, INCLUYE; MAQUINARIA, AFINES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIALES DE DESPERDICIO, PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, DEMOLICIONES, DESYERVES, LIMPIEZA, MATERIAL SOBRENTE, A TIRO LIBRE, CONFORMACION Y COMPACTACION DE TERRENO EXISTENTE AL 90% DE SU PV.S.M., CON EQUIPO MECANICO, INCLUYE: ESCARIFICACION MOVIMIENTOS LOCALES HUMEDAD ÓPTIMA, COMPACTADO, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, MEJORAMIENTO DE TERRENO EXISTENTE CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% DE SU PVSM. HASTA 20 CM DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACAMELLONADO, EXTENDIDO DEL MATERIAL, INCORPORACIÓN DE AGUA, HOMOGENIZADO, TENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 TMA 19 MM DE 15 CM DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, EXTENDIDO DE CONCRETO, ACABADO RAYADO CON PEINE, CORTE DE PAVIMENTO HIDRAULICO SOBRE ARROYO VEHICULAR POR MEDIOS MECANICOS, (CON CORTADORA DE PISO Y DISCO DE DIAMANTE DE 12"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TRAZO PARA CORTE, TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, CUADRILLA DE TOPOGRAFIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, EXCAVACION A MANO PARA ALOJAR GUARNICION, INCLUYE: AFINE DE FONDO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, GUARNICION DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 1 1/2" DE 15 X 20 X 40 CM. INCLUYE: CIMBRADO CON CIMBRA METALICA, TRASPALO Y EXTENDIDO DE CONCRETO, VIBRADO, ACABADO APARENTE, DESCIMBRADO, JUNTAS CON VOLTEADOR, CURADO, SUMINISTRO DEL CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA CON MANGUERA NEGRA DE 1/2" DE DIAMETRO, INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, 6 METROS DE TUBERIA, COPLES DE REPARACION DE 13 MM. ABARAZADERA SIN FIN, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA COMUN, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0.50 M. PROFUNDIDAD INTERIOR, MUROS DE 24 CM. DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO-ARENA EN PROP. 1:4, ACABADO COMUN, CON APLANADO ACABADO PULIDO, INCLUYE: BROCAL CON TAPA DE CONCRETO, MATERIALES, ACARREOS, EXCAVACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, REPARACION DE DESCARGA SANITARIA CON TUBO DE CONCRETO SIMPLE DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE: EXCAVACIÓN, AFINE, MANIOBRAS, JUNTEADO, RELLENO Y COMPACTACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE REJILLA PLUVIAL DE 60x40x60 CM MEDIDAS INTERIORES, CON MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CM DE ESPESOR, JUNTEADO Y APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA DE POLIETILENO DE 60X40 CM PARA TRAFICO PESADO, CONECTANDO A DRENAJE CON TUBO DE CONCRETO DE 20 CM DE DIAMETRO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, RAYA CONTINUA DE 10 CM DE ANCHO, COLOR BLANCO Y/O AMARILLO TRÁNSITO CON INCORPORACIÓN DE MICRO ESFERA RETRO REFLEJANTE, SOBRE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO. INCLUYE: MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TRAZO, PREMARCADO, DELINEADO, APLICACIÓN DE PINTURA CON EQUIPO, LIMPIEZA. EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, INTURA EN GUARNICIONES COLOR AMARILLO TRÁNSITO INCLUYE: MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE PINTURA CON EQUIPO, LIMPIEZA. EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

FECHA DE INICIO: 14/11/2022

FECHA DE TERMINACIÓN: 13/12/2022

POR PARTE DEL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA

CONTRALOR SOCIAL "A"

C. CRENCIANO TOMÁS ROJAS GUADARRAMA

CONTRALOR SOCIAL "B"

C. ALFREDO ABRAHAM JUAREZ MEDRAN

CONTRALOR SOCIAL "C"

C. DAVID AGEVEDO FLORES

Una vez verificada la obra mediante el recorrido de inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con su finalidad y destino, según las especificaciones del proyecto y en condiciones de ser recibida por el Municipio responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

(Los presentes del Ayuntamiento responsables de la operación, conservación y mantenimiento y de la comunidad, podrán firmar esta acta en forma condicionada, indicando las razones que lo ameriten).

Las partes hacen constar la entrega de los planos actualizados de la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento y los certificados de garantía de calidad y de servicio de los bienes instalados (observar si dicha documentación procede conforme al tipo de obra).

El archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos fue entregado a la residencia de obra o la supervisión por parte del contratista.

La presente acta no exime a la empresa contratista de los defectos o vicios ocultos que resultaran del proyecto, y se obliga por la presente a corregir deficiencias detectadas sin costo alguno para el Municipio.