




TENANGO
22 24 DEL VALLE



TENANGO DEL VALLE
22 24 NUEVA REALIDAD

ANEXO 8
FISMDF- 2022

ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE LA OBRA

En la localidad de Tenango del Valle, Estado de México, siendo las 15:00 horas del día 11 de OCTUBRE de 2022, se reunieron el presidente municipal así como los representantes de la Dirección de Obras, la empresa contratista, la Contraloría municipal y de la Comunidad, que intervienen en la entrega y recepción del proyecto denominado: **“CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN SAN FRANCISCO TETETLA”, SAN FRANCISCO TETETLA, TENANGO DEL VALLE, MEXICO.**

DATOS GENERALES

MUNICIPIO: **TENANGO DEL VALLE**

NOMBRE DEL CONTRATISTA: **SCORPIO CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.**

R.F.C.: **SCU061020RH9**

NÚMERO DE CONTRATO:

MTV/DOP/FISMDF/IR/016/2022

FECHA DE INICIO:

23/08/2022

FECHA DE TERMINACIÓN:

11/10/2022

OFICIO (S) AUTORIZACIÓN

INVERSIÓN AUTORIZADA (CIFRAS EN PESOS)

NÚMERO	FECHA	TOTAL	ESTATAL	FEDERAL	BENEFICIARIO	OTROS
Asignación y autorización de acuerdo a la Gaceta del Gobierno Oficio de autorización No.20704000020000S/026/2022	31/01/2022			800,000.00		
Acta de Cabildo de la cuarta sesión extraordinaria	11/07/2022					
Oficio de suficiencia presupuestal No. TM/TV/700-A/2022	12/07/2022					
TOTAL				800,000.00		
MONTO CONTRATADO				\$798,641.39		
TOTAL DE INVERSIÓN EJERCIDA				\$798,641.39		

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

ESTIMACIÓN	IMPORTE CON I.V.A.	IMPORTE CON LETRA
ESTIMACION UNICA VOLUMENES ADICIONALES Y CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO FINIQUITO	\$ 798,641.39	(SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 39/100 M.N.)


ENTREGA

<p>CONTRATISTA</p> <p>ARQ. ALFONSO TAPIA ARIZMENDI</p>	<p>SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN</p> <p>ARQ. ALFONSO TAPIA ARIZMENDI</p>
<p>PRESIDENTE MUNICIPAL</p> <p>C.P. ROBERTO BAUTISTA ARELLANO</p>	<p>DIRECTOR DE OBRAS</p> <p>ARQ. JAIME GARCÍA ARAUJO</p>
<p>CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL</p> <p>LIC. OMAR MILLAN DÍAZ</p>	<p>SUPERVISOR DE OBRAS</p> <p>ARQ. CLAUDIA JANNIS VIDAL ROMERO</p>

Scorpio

ARQ

Rolando Moises Ramirez Ortiz



ANEXO 8
FISMDF- 2022

Quienes asisten y sancionan como representantes autorizados de la Dirección de Obras, Contratistas y de la Comunidad que se mencionan en este acto mediante la suscripción del presente documento, y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas, la inversión autorizada y ejercida.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

TRAZO Y NIVELACIÓN POR MEDIOS MANUALES EN TERRENO PLANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, TRAZO Y NIVELACIÓN POR MEDIOS MANUALES EN TERRENO PLANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EXCAVACIÓN A MANO MATERIAL TIPO "B" EN CEPAS HASTA 2 M. DE PROFUNDIDAD MEDIDO EN BANCO, PLANTILLA CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM., ZAPATA DE CIMENTACIÓN AISLADA DE 80 CM X 80 CM X DE 20 CM. DE PERALTE, FABRICADA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, R.N. AGREG.MAX. 20 MM. (3/4"), ARMADA CON VAR DEL #3 @20CM EN AMBOS SENTIDOS, RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL DE PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN "B" COMPACTADO CON EQUIPO MANUAL (BAILARINA) EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR AL 85% P.V.S., DALA DE DESPLANTE, SECCIÓN 15 X 25 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, R.N. AG.MAX. 3/4", REFORZADA CON 6 VARILLAS DE 3/8" DE DIÁMETRO (NO. 3) Y ESTRIBOS DE 1/4" DE DIÁMETRO (NO. 2) A CADA 15 CM, CIMBRADO COMÚN, RELLENO CON MATERIAL INERTE DE BANCO (TEPETATE) EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO PARA RECIBIR FIRME, COMPACTADO CON EQUIPO MANUAL (BAILARINA) AL 85% P.V.S, MEDIDO EN OBRA, CONSTRUCCIÓN DE CASTILLO 12X25CM. A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO GRUESO 3/4" ARMADO CON 4 VAR. # 3 Y ESTRIBOS #2 @ 20CM, CONSTRUCCIÓN DE MURO A BASE DE BLOCK MACIZO TIPO PESADO DE 12X20X24CM. DE 12CM. DE ESPESOR, ASENTADO CON MEZCLA MORTERO- CEM-ARENA, PRO: 4:1:4, JUNTAS DE 1.5 ACABADO APARENTE, HASTA 3.50 M. DE ALTURA, CONSTRUCCIÓN DE CADENA DE CERRAMIENTO DE 12 X 25 CM, A BASE DE CONCRETO DE RESISTENCIA F'C = 200 KG/CM2 HECHO EN OBRA, ARMADA CON 6 VA. DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL # 2 @15 CM. CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE 10 CM DE ESPESOR PARA AZOTEA, A BASE DE CONCRETO DE HECHO EN OBRA DE RESISTENCIA F'C=20KG/CM2, T.M.A. 19MM, REFORZADA CON VAR. DEL #3 @20CM., CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE 8CM ESPESOR A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MÁXIMO DE 19MM., SALIDA ELÉCTRICA DE ILUMINACIÓN EN PLAFÓN A BASE LAMPARA INCANDESCENTE, SALIDA PARA CONTACTO Y APAGADOR POLARIZADO DE 127 V, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA DE 1P. DE EMPOTRAR MARCA SQUARE D, PUERTA A BASE DE PERFILES PTR DE 1 1/2" DE 0.90X2.10M. CON VIDRIO MEDIO DOBLE 3MM, DE ACUERDO A DISEÑO, VENTANA A BASE E PERFILES PTR DE 1 1/2" DE 1.25X1.30M. CORREDIZA VIDRIO MEDIO DOBLE 3MM, DE ACUERDO A DISEÑO. LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA PARA ENTREGA Y RECEPCIÓN, ALTURA MÁXIMA DE 3.00 M.

PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

FECHA DE INICIO: 23/08/2022

FECHA DE TERMINACIÓN: 11/10/2022

POR PARTE DEL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA

Juan
CONTRALOR SOCIAL "A"
C. JUAN CASIQUES FLORES

Rolando Moises Ramirez Ortiz
CONTRALOR SOCIAL "B"
C. ROLANDO MOISES RAMIREZ ORTIZ

Lidia Salazar Gutierrez
CONTRALOR SOCIAL "C"
C. LIDIA SALAZAR GUTIERREZ

Una vez verificada la obra mediante el recorrido de inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con su finalidad y destino, según las especificaciones del proyecto y en condiciones de ser recibida por el Municipio responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

(Los presentes del Ayuntamiento responsables de la operación, conservación y mantenimiento y de la comunidad, podrán firmar esta acta en forma condicionada, indicando las razones que lo ameriten).

Las partes hacen constar la entrega de los planos actualizados de la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento y los certificados de garantía de calidad y de servicio de los bienes instalados (observar si dicha documentación procede conforme al tipo de obra).

El archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos fue entregado a la residencia de obra o la supervisión por parte del contratista.

La presente acta no exime a la empresa contratista de los defectos o vicios ocultos que resultaran del proyecto, y se obliga por la presente a corregir deficiencias detectadas sin costo alguno para el Municipio.


CONTRATO No. MTV/DOP/FISMDF/IR/016/2022
ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN SAN FRANCISCO TETETLA Folio. 4

En la localidad de SAN FRANCISCO TETETLA, siendo las 15:00 horas del día 11 del mes de Octubre del año 2022, se reunieron el Presidente Municipal así como los representantes de la Dirección de Bienestar Social, Dirección de Obras Públicas, la empresa contratista, la Contraloría municipal y el beneficiario del programa **Fondo de la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal ejercicio 2022 (FISMDF-2022)**, quien se identifica con credencial para votar en domicilio ubicado en calle Monterrey esq. La Huerta, en la localidad de SAN FRANCISCO TETETLA, municipio de Tenango del Valle, que intervienen en la entrega y recepción del proyecto denominado **"CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN SAN FRANCISCO TETETLA"**

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SCORPIO CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V.				R.F.C.: SCU061020RH9
NÚMERO DE CONTRATO: MTV/DOP/FISMDF/IR/016/2022				
FECHA DE INICIO: 23 DE AGOSTO DE 2022	FECHA DE TERMINACIÓN: 11 DE OCTUBRE DE 2022	OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL: TM/TV/700-A/2022 DE FECHA: 12/07/2022	OFICIO AUTORIZACIÓN: 20704000020000S/026/2022 DE FECHA: 31/01/2022	M2 CONSTRUIDOS: 15.20

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Trazo y nivelación por medios manuales en terreno plano para desplante de estructuras, excavación a mano material tipo "b" en cepas hasta 2 m. De profundidad medido en banco, plantilla concreto $f'c=100$ kg/cm² de 5 cm., zapata de cimentación aislada de 80 cm x 80 cm x de 20 cm. De peralte, fabricada con concreto $f'c=200$ kg/cm², r.n. agreg.max. 20 mm. (3/4"), armada con var del #3 @20cm en ambos sentidos, relleno en cepas con material de producto de la excavación "b" compactado con equipo manual (bailarina) en capas de 20cm de espesor al 85% p.v.s., dala de desplante, sección 15 x 25 cm, concreto $f'c=200$ kg/cm², r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 6 varillas de 3/8" de diámetro (no. 3) y estribos de 1/4" de diámetro (no. 2) a cada 15 cm, cimbrado común, relleno con material inerte de banco (tepetate) en capas de 20cm de espesor para alcanzar niveles de proyecto para recibir firme, compactado con equipo manual (bailarina) al 85% p.v.s, medido en obra, construcción de castillo 12x25cm. A base de concreto hecho en obra $f'c=200$ resistencia normal, agregado grueso 3/4" armado con 4 var. # 3 y estribos #2 @ 20cm, construcción de muro a base de block macizo tipo pesado de 12x20x24cm. De 12cm. De espesor, asentado con mezcla mortero- cem-arena, pro: 4:1:4, juntas de 1.5 acabado aparente, hasta 3.50 m. De altura, construcción de cadena de cerramiento de 12 x 25 cm, a base de concreto de resistencia $f'c = 200$ kg/cm² hecho en obra, armada con 6 va. Del # 3 y estribos del # 2 @15 cm. Construcción de losa de 10 cm de espesor para azotea, a base de concreto de hecho en obra de resistencia $f'c=20$ kg/cm², t.m.a. 19mm, reforzada con var. Del #3 @20cm., construcción de firme de 8cm espesor a base de concreto hecho en obra de $f'c=150$ kg/cm² resistencia normal, agregado máximo de 19mm., salida eléctrica de iluminación en plafón a base lampara incandescente, salida para contacto y apagador polarizado de 127 v, suministro y colocación de centro de carga de 1p. De empotrar marca square d, puerta a base de perfiles ptr de 1 1/2" de 0.90x2.10m. Con vidrio medio doble 3mm, de acuerdo a diseño, ventana a base de perfiles ptr de 1 1/2" de 1.25x1.30m. Corrediza vidrio medio doble 3mm, de acuerdo a diseño. Limpieza final de la obra para entrega y recepción, altura máxima de 3.00 m.

Quienes asisten como representantes autorizados del Ayuntamiento de Tenango del Valle, México, contratista y beneficiario que se mencionan en este acto mediante la suscripción del presente documento, y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de la CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS.

Merced Flores F

CONTRATO No. MTV/DOP/FISMDF/IR/016/2022

Una vez verificada la obra mediante el recorrido de inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con su finalidad y destino, según las especificaciones del proyecto y en condiciones de ser recibida por el BENEFICIARIO.

El archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos fue entregado a la residencia de obra por parte del contratista.

La presente acta no exime a la empresa contratista de los defectos o vicios ocultos que resultaran del proyecto, y se obliga por la presente a corregir deficiencias detectadas sin costo alguno para el Municipio ni para el beneficiario, en los términos establecidos dentro de la cláusula DECIMA SEGUNDA referente a las garantías plasmadas en el contrato de obra pública No. MTV/DOP/FISMDF/IR/016/2022.

Verificando el beneficiario la construcción del cuarto dormitorio conforme al expediente técnico proporcionado a los COCICOVIS y recibiéndolo a su entera satisfacción, queda asentado que **no se generó costo alguno para el BENEFICIARIO.**

El beneficiario manifiesta bajo protesta de decir verdad que el Cuestionario Único de Información Socioeconómica, cuenta con la información real y precisa sobre su situación de vulnerabilidad, economía y social.

El beneficiario se compromete a no realizar modificaciones, demoliciones ni perforaciones que puedan dañar la losa, así mismo utilizar el espacio una vez entregado debiéndole dar uso exclusivamente habitacional, así como otorgar las facilidades a los entes de fiscalización para la verificación de la correcta ejecución y aplicación de los recursos del fondo que fueron ejercidos a su favor.

Siendo las 15:30 horas del día en que se actúa, se firma y ratifica por los que en el acto intervienen.

Merced Flores F

