




TENANGO
DEL VALLE



TENANGO DEL VALLE
NUEVA REALIDAD

ACTA DE FINIQUITO

EN EL MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022, HORA Y FECHA FIJADAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL FINIQUITO, SE REUNIERON EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA QUE DA POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: M I V I D O P / F I S M D F / R / 0 1 2 / 2 0 2 2 DE FECHA 15 DE AGOSTO DE 2022, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LOS ARTÍCULOS 234, 235, 236, 237 Y 238 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, DE LA OBRA QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE:

NOMBRE DE LA OBRA: EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN SAN FRANCISCO PUTLA

UBICACIÓN: SAN FRANCISCO PUTLA

NÚMERO DE CONTROL:

OFICIO ASIGNACION DE LA SRIA. DE FINANZAS EDOMEX. No. 20704000020000S/026/2022 DE FECHA 31 DE ENERO DE 2022

AUTORIZACION PRESUPUESTAL:

ACTA DE CABILDO EN LA CUARTA SESIÓN EXTRA ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 11 DE JULIO DE 2022

OBJETO DEL CONTRATO:

Suministro e instalación de calentador solar para agua de 15 tubos de boro silicato, de 200cm de longitud y 137cm de ancho presión máxima de 0.5 kg/cm², tanque interno de acero inoxidable SUS-201-2BA, Grado Alimenticio de 0.4mm de espesor y tanque externo de acero inoxidable de 035mm de espesor y 50mm de poliuretano como material aislante, capacidad de 180lt. Para 4 personas y cinco años de garantía del fabricante. INCLUYE; materiales, accesorios, mano de obra, pruebas, tubería de 19mm de tubo PLUS para entrada y salida de agua, herramienta, acarreo, conexión a la red, desperdicios y equipo, el costo no incluye re nivelación de tinaco.

CONTRATISTA

GPS INGENIERIA S.A. DE C.V.

R.F.C.: GIN041006EV6

IMPORTE DEL CONTRATO ORIGINAL:

CON I.V.A.: 990,130.06

SIN I.V.A.: 853,560.40

TOTAL DE INVERSION

CON I.V.A.: 990,130.06

SIN I.V.A.: 853,560.40

IMPORTE REAL EJERCIDO:

CON I.V.A.: 990,130.06

SIN I.V.A.: 853,560.40

IMPORTE POR CANCELAR:

CON I.V.A.: 0.00

SIN I.V.A.: 0.00

VOLUMENES CONTRATADOS: 56.00 PZAS

VOLUMENES REALES EJECUTADOS: 56.00 PZAS

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL


FECHA DE INICIO: 16 DE AGOSTO DE 2022

FECHA DE TERMINO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022

PLAZO DE EJECUCIÓN REAL

FECHA DE INICIO: 16 DE AGOSTO DE 2022


FECHA DE TERMINO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022



TENANGO DEL VALLE
2022-2024



TENANGO
DEL VALLE



TENANGO DEL VALLE
NUEVA REALIDAD

ACTA DE FINIQUITO

AMORTIZACIÓN Y RETENCIONES LEGALES		CÁLCULO DE ESTIMACIONES	
AMORTIZACIÓN		IMPORTE DE LA OBRA	
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO:	\$426,780.20	EJECUTADA CON I.V.A.:	\$990,130.06
I.V.A.:	\$68,284.83	MENOS AMORTIZACIÓN CON I.V.A.:	\$495,065.03
TOTAL DE AMORTIZACIÓN:	\$495,065.03	SUBTOTAL:	\$495,065.03
RETENCIONES LEGALES		COBRO EN TESORERÍA	\$17,071.21
SERVICIOS DE CONTROL 2%	17,071.21	TOTAL A PAGAR:	\$495,065.03
C.M.I.C. 0.2%	0.00		
0.50%	0.00		
TOTAL DE RETENCIONES	\$17,071.21		

RELACIÓN DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS						
ESTIMACIÓN No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN CON I.V.A.	IMPORTE DE AMORTIZACIÓN	COBRO 2% SERV. VIG. INSP. Y CONTROL	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
EST. 1 (UNO)	16/08/2022	09/09/2022	\$ 954,766.26	477,384.14	16,461.52	477,384.14
EST. 2 (DOS) FINIQUITO	10/09/2022	14/09/2022	\$ 35,361.78	17,680.89	609.69	17,680.89
		TOTAL DE ESTIMACIONES	990,130.06	495,065.03	17,071.21	495,065.03

DECLARAN LAS PARTES QUE FUERON ENTREGADOS LOS PLANOS DE CONSTRUCCIÓN FINALES, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS, EN APEGO AL ARTÍCULO 12.59 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO. CONSTA QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA EN RESGUARDO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, POR UN AÑO A PARTIR DE LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ACTA QUE DA POR CONCLUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA EN REFERENCIA; PARA SU POSTERIOR RESGUARDO EN EL ARCHIVO MUNICIPAL E HISTORICO, POR AL MENOS CINCO AÑOS, TAL Y COMO LO INDICAN LOS ARTÍCULOS 12.64 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO Y 275 DE SU REGLAMENTO.

GARANTÍA POR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS

COMPANIA AFIANZADORA: **CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN S.A.**

No. DE FIANZA: **2186769**

IMPORTE: **\$99,013.01**

FECHA: **14 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

VIGENCIA: **DOCE MESES A PARTIR DE LA ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS**

UNA VEZ RATIFICADO LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, ES ACEPTADO DE CONFORMIDAD POR AMBAS PARTES MANIFESTANDO QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y, POR LO TANTO, SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES GENERADAS POR EL CONTRATO, SIN DERECHO A RECLAMACIÓN. EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES QUE HACER, OTORGANDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, ASÍ COMO EL RECIBO MÁS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O DE CUALQUIER OTRA CON EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA: **MTV/DOP/FISMDF/IR/012/2022.**

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS **11:30 HORAS DEL DÍA CATORCE DE SEPTIEMBRE 2022,** LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Y/O RESIDENTE DE OBRA

ARQ. JAIME GARCÍA ARAUJO
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. GERARDO SANTIAGO CAMPOS SERRANO
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

C.P. ROBERTO BAUTISTA ARELLANO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

REPRESENTANTE LEGAL DE LA
EMPRESA CONTRATISTA

GPS INGENIERIA S.A. DE C.V.
GERARDO PLIEGO SANTANA
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

ING. RAFAEL FLORES DIAZ
NOMBRE, CARGO Y FIRMA