




TENANGO
22 24 DEL VALLE



TENANGO DEL VALLE
22 24 NUEVA REALIDAD

ANEXO 8
FISMDF- 2022

ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE LA OBRA

En la localidad de Tenango del Valle, Estado de México, siendo las 11:00 horas del día 09 de Noviembre de 2022, se reunieron el presidente municipal así como los representantes de la Dirección de Obras, la empresa contratista, la Contraloría municipal y de la Comunidad, que intervienen en la entrega y recepción del proyecto denominado: **CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN SAN FRANCISCO PUTLA**

DATOS GENERALES

MUNICIPIO: **Tenango del Valle**

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GPS INGENIERIA S.A. DE C.V.

R.F.C.: **GIN041006EV6**

NÚMERO DE CONTRATO:

MTV/DOP/FISMDF/IR/023/2022

FECHA DE INICIO:

21/09/2022

FECHA DE TERMINACIÓN:

09/11/2022

OFICIO (S) AUTORIZACIÓN

INVERSIÓN AUTORIZADA (CIFRAS EN PESOS)

NÚMERO	FECHA	TOTAL	ESTATAL	FEDERAL	BENEFICIARIO	OTROS
CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO	11/07/2022			1,000,000.00		
TOTAL				1,000,000.00		
MONTO CONTRATADO				997,265.29		
TOTAL DE INVERSIÓN EJERCIDA				997,265.29		

RELACIÓN DE ESTIMACIONES


ESTIMACIÓN	IMPORTE CON I.V.A.	IMPORTE CON LETRA
1 (UNO FINIQUITO)	\$ 997,265.29	(NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 29/100 M.N.)

ENTREGA

CONTRATISTA	SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
 GPS INGENIERIA S.A. DE C.V. ING. GERARDO PLIEGO SANTANA	 ING. RAFAEL FLORES DIAZ

RECIBE

PRESIDENTE MUNICIPAL	DIRECTOR DE OBRAS
 C.P. ROBERTO BAUTISTA ARELLANO CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL TENANGO DEL VALLE 2022-2024	 ARQ. JAIME GARCÍA ARAUJO SUPERVISOR DE OBRAS OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN TENANGO DEL VALLE 2022-2024
 LIC. OMAR MILLAN DÍAZ	 ARQ. GERARDO SANTIAGO CAMPOS SERRANO



ANEXO 8
FIS MDF- 2022

Quienes asisten y sancionan como representantes autorizados de la Dirección de Obras, Contratistas y de la Comunidad que se mencionan en este acto mediante la suscripción del presente documento, y con El fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas, la inversión autorizada y ejercida.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Trazo y nivelación por medios manuales en terreno plano. Excavación a mano material tipo "B" en cepas hasta 2 m. Plantilla concreto $f_c=100$ kg/cm² de 5 cm., Zapata de cimentación aislada de 80 cm x 80 cm de 20 cm. de peralte. Relleno en cepas con material de producto de la excavación "B". Dala de desplante, sección 15 x 25 cm, concreto $f_c=200$ kg/cm². Construcción de dado de desplante, sección 20 x 30 cm y 70cm de altura. Relleno con material inerte de banco (tepetate) en capas de 20cm de espesor. Construcción de castillo 12x25cm. Construcción de muro a base de block macizo tipo pesado de 12x20x24cm. de 12cm. Construcción de cadena de cerramiento de 12 x 25 cm. Construcción de losa de 10 cm de espesor para azotea acabado aparente. Construcción de firme de 8cm espesor a base de concreto hecho en obra de $f_c=150$ kg/cm² resistencia normal. Salida eléctrica de iluminación en plafón a base lampara incandescente. Salida para contacto y apagador polarizado de 127 v. Suministro y colocación de centro de carga de 1p. de empotrar marca Square D. Ventana a base e perfiles PTR de 1 1/ 2" de 1.25x1.30m. corrediza vidrio medio doble 3mm. Puerta a base de perfiles PTR de 11/2" de 0.90x2.10m. con vidrio medio doble 3mm. Aplanado fino muros mortero cem-are 1:4 1.5cm. de espesor hasta 3.00m de altura. Pintura vinilica en plafón y muros interiores, hasta una altura de 2.50m. Limpieza final de la obra para entrega y recepción, altura máxima de 3.00 m.

PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

FECHA DE INICIO: 21/09/2022

FECHA DE TERMINACIÓN: 09/11/2022

POR PARTE DEL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA

CONTRALOR SOCIAL "A"
YOLANDA GARDUÑO VELAZQUEZ

CONTRALOR SOCIAL "B"
VIRGINIA CARRILLO FLORES

CONTRALOR SOCIAL "C"
MARIA AMALIA MARTINEZ FRANCISCO

Una vez verificada la obra mediante el recorrido de inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con su finalidad y destino, según las especificaciones del proyecto y en condiciones de ser recibida por el Municipio responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

(Los presentes del Ayuntamiento responsables de la operación, conservación y mantenimiento y de la comunidad, podrán firmar esta acta en forma condicionada, indicando las razones que lo ameriten).

Las partes hacen constar la entrega de los planos actualizados de la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento y los certificados de garantía de calidad y de servicio de los bienes instalados (observar si dicha documentación procede conforme al tipo de obra).

El archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos fue entregado a la residencia de obra o la supervisión por parte del contratista.

La presente acta no exime a la empresa contratista de los defectos o vicios ocultos que resultaran del proyecto, y se obliga por la presente a corregir deficiencias detectadas sin costo alguno para el Municipio.