




TENANGO
22 DEL VALLE



TENANGO DEL VALLE
22 DEL VALLE NUEVA REALIDAD

ANEXO 8
FISDMF- 2022

ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE LA OBRA

En la localidad de Tenango del Valle, Estado de México, siendo las 11:00 horas del día 31 de Octubre de 2022, se reunieron el presidente municipal así como los representantes de la Dirección de Obras, la empresa contratista, la Contraloría municipal y de la Comunidad, que intervienen en la entrega y recepción del proyecto denominado: **CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑOS EN SAN FRANCISCO PUTLA**

DATOS GENERALES

MUNICIPIO: **Tenango del Valle**

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GPS INGENIERIA S.A. DE C.V.

R.F.C.: **GIN041006EV6**

NÚMERO DE CONTRATO:

MTV/DOP/FISDMF/IR/026/2022

FECHA DE INICIO:

21/09/2022

FECHA DE TERMINACIÓN:

31/10/2022

OFICIO (S) AUTORIZACIÓN







INVERSIÓN AUTORIZADA (CIFRAS EN PESOS)

NÚMERO	FECHA	TOTAL	ESTATAL	FEDERAL	BENEFICIARIO	OTROS
CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO	11/07/2022			628,736.68		
TOTAL				628,736.68		
MONTO CONTRATADO				626,720.30		
TOTAL DE INVERSIÓN EJERCIDA				626,720.30		

RELACIÓN DE ESTIMACIONES


ESTIMACIÓN	IMPORTE CON I.V.A.	IMPORTE CON LETRA
1 (UNO FINIQUITO)	\$ 626,720.30	(SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 30/100 M.N.)

ENTREGA

CONTRATISTA	SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
 GPS INGENIERIA S.A. DE C.V. ING. GERARDO PLIEGO SANTANA	 ING. RAFAEL FLORES DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL  C.P. ROBERTO BAUTISTA ARELLANO CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	DIRECTOR DE OBRAS  ARQ. JAIME GARCÍA ARAUJO SUPERVISOR DE OBRAS
 LIC. OMAR MILLAN DÍAZ	 ARQ. GERARDO SANTIAGO CAMPOS SERRANO



TENANGO
DEL VALLE



TENANGO DEL VALLE
NUEVA REALIDAD

ANEXO 8
FISMDF- 2022

Quienes asisten y sancionan como representantes autorizados de la Dirección de Obras, Contratistas y de la Comunidad que se mencionan en este acto mediante la suscripción del presente documento, y con El fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas, la inversión autorizada y ejercida.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

TRAZO Y NIVELACIÓN POR MEDIOS MANUALES EN TERRENO PLANO. EXCAVACIÓN A MANO MATERIAL TIPO "B" EN CEPAS HASTA 2 M. PLANTILLA CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM., ZAPATA DE CIMENTACIÓN AISLADA DE 80 CM X 80 CM DE 20 CM. DE PERALTE. RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL DE PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN "B". DALA DE DESPLANTE, SECCIÓN 15 X 25 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2. CONSTRUCCIÓN DE DADO DE DESPLANTE, SECCIÓN 20 X 30 CM Y 70CM DE ALTURA. RELLENO CON MATERIAL INERTE DE BANCO(TEPETATE) EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR. CONSTRUCCIÓN DE CASTILLO 12X25CM. CONSTRUCCIÓN DE MURO A BASE DE BLOCK MACIZO TIPO PESADO DE 12X20X24CM. DE 12CM. CONSTRUCCIÓN DE CADENA DE CERRAMIENTO DE 12 X 25 CM. CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE 10 CM DE ESPESOR PARA AZOTEA ACABADO APARENTE. CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE 8CM ESPESOR A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL. SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTOS Y APAGADORES. SALIDA ELECTRICA DE CENTRO A BASE DE POLIFLEX DE 13 MM., CON CABLE THW CAL. 12. SALIDA SANITARIA PARA REGADERA A BASE DE PVC. SALIDA SANITARIA PARA W.C. A BASE DE TUBERÍA DE PVC. SALIDA SANITARIA PARA LAVABO SIN VENTILA, CON TUBERIA DE PVC DE 50 MM. SALIDA HIDRÁULICA PARA REGADERA CON CPVC DE 13 MM. SALIDA HIDRÁULICA PARA W.C. CON CPVC DE 13 MM. SALIDA HIDRÁULICA PARA LAVABO SOLO AGUA FRÍA, CON CPVC DE COBRE DE 13 MM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN HIDRÁULICA DE TINACO DE 750 LT BICAPA. VENTANA A BASE DE PERFILES PTR DE 1 1/2" DE 0.40X0.60 M. CORREDIZA, VIDRIO MEDIO DOBLE 3 MM. PUERTA A BASE DE PERFILES DE PTR DE 1/2" DE 0.70X2.10 M. CON VIDRIO MEDIO DOBLE 3 MM. ONSTRUCCIÓN DE BASE DE CONCRETO 1.20 X 1.20 X 1.00 M DE ALTURA, PARA RECIBIR TINACO. APLANADO FINO EN MUROS Y PLAFÓN CON MORTERO- CEMENTO-ARENA. PINTURA VINILICA, EN PLAFON Y MUROS, HASTA UNA ALTURA DE 2.50 MTS. SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA CERÁMICA DE 30 X 30 CM. SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO DE 18 X 36 CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVABO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INODORO DE TANQUE BAJO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TINACO CON CAPACIDAD 750 ML. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGADERA Y MANERALES. LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA CON DETERGENTE EN POLVO.

PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

FECHA DE INICIO: 21/09/2022

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/10/2022

POR PARTE DEL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA

CONTRALOR SOCIAL "A"
TERESA HERNANDEZ DOMINGUEZ

CONTRALOR SOCIAL "B"
ISAIAS VICENTA ORIHUELA ARIAS

CONTRALOR SOCIAL "C"
MIGUEL ORIHUELA ARIAS

Una vez verificada la obra mediante el recorrido de inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con su finalidad y destino, según las especificaciones del proyecto y en condiciones de ser recibida por el Municipio responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

(Los presentes del Ayuntamiento responsables de la operación, conservación y mantenimiento y de la comunidad, podrán firmar esta acta en forma condicionada, indicando las razones que lo ameriten).

Las partes hacen constar la entrega de los planos actualizados de la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento y los certificados de garantía de calidad y de servicio de los bienes instalados (observar si dicha documentación procede conforme al tipo de obra).

El archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos fue entregado a la residencia de obra o la supervisión por parte del contratista.

La presente acta no exime a la empresa contratista de los defectos o vicios ocultos que resultaran del proyecto, y se obliga por la presente a corregir deficiencias detectadas sin costo alguno para el Municipio.