

FAISMUN- 2023

ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE LA OBRA

En la localidad de Tenango del Valle, Estado de México, siendo las **15:00** horas del día **07 de JUNIO de 2023**, se reunieron el presidente municipal, así como los representantes de la Dirección de Obras, la empresa contratista, la Contraloría municipal y de la Comunidad, que intervienen en la entrega y recepción del proyecto denominado: **“CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS EN SAN FRANCISCO TETETLA”, SAN FRANCISCO TETETLA, TENANGO DEL VALLE, MEXICO.**

DATOS GENERALES

MUNICIPIO: **TENANGO DEL VALLE**

NOMBRE DEL CONTRATISTA: **CONSTRUCTORA VANNER, S.A. DE C.V.**

R.F.C.: **CVA171207MS7**

NÚMERO DE CONTRATO:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACIÓN:

MTV/DOP/FAISMUN/IR/008/2023

24/04/2023

07/06/2023

OFICIO (S) AUTORIZACIÓN

INVERSIÓN AUTORIZADA (CIFRAS EN PESOS)

NÚMERO	FECHA	TOTAL	ESTATAL	FEDERAL	BENEFICIARIO	OTROS
Asignación y autorización de acuerdo a la Gaceta del Gobierno Oficio de autorización No. 20704000020000S/037/2023	27/02/2023			\$704,000.00		
Acta de Cabildo de la sexagésima segunda sesión ordinaria	22/03/2023					
Oficio de suficiencia presupuestal No. TM/TV/299-B/2023	22/03/2023					
TOTAL				\$704,000.00		
MONTO CONTRATADO				\$703,438.78		
TOTAL, DE INVERSIÓN EJERCIDA				\$703,438.78		

RELACION DE ESTIMACIONES


ESTIMACIÓN	IMPORTE CON I.V.A.	IMPORTE CON LETRA
ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO	\$703,438.78	(SETECIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 78/100 M.N.)

ENTREGA

CONTRATISTA C. JOVANY ESQUIVEL BRINGAS	SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN ING. JOSE LUIS MARTINEZ ARIAS
PRESIDENTE MUNICIPAL C.P. ROBERTO BAUTISTA ARELLANO	DIRECTOR DE OBRAS ARQ. JAIME GARCIA ARAUJO
CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL LIC. OMAR MILLAN DIAZ	SUPERVISOR DE OBRAS ARQ. CLAUDIA JANNIS VIDAL ROMERO

RECIBE





FAISMUN- 2023

Quienes asisten y sancionan como representantes autorizados de la Dirección de Obras, Contratistas y de la Comunidad que se mencionan en este acto mediante la suscripción del presente documento, y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas, la inversión autorizada y ejercida.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

TRAZO Y NIVELACIÓN TOPOGRAFICA DE TERRENO PARA ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS., EXCAVACIÓN A MANO MATERIAL TIPO "B" SECO, CEPAS HASTA 2 M., PLANTILLA CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR, ZAPATA AISLADA DE CIMENTACIÓN DE 60X60X10 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA DEL NO.3 A CADA 15 CM. EN AMBOS SENTIDOS, DADO SECCIÓN 20X30X45 CM. CONCRETO F'C=200 KG/CM2, R.N. AG.MAX. 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" DE DIÁMETRO Y ESTRIBOS DE 1/4" DE DIÁMETRO A CADA 20 CM, CIMBRADO COMÚN, CADENA DE DESPLANTE DE SECCION DE 15 X 30 CM. CON 4 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" @15 CM CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, R.N AGREGADO MAXIMO 3/4"., RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACION "A" O "B" COMPACTADO CON EQUIPO MANUAL PARA DAR NIVELES DE PROYECTO., CONSTRUCCIÓN DE CASTILLO DE CONCRETO 12X20 CM. F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS DEL NO.3 Y ESTRIBOS DEL NO.2 A CADA 20 CM., CONSTRUCCIÓN DE MURO A BASE DE BLOCK MACIZO DE 12X18X38 CM., ASENTADO CON MEZCLA DE MORTERO-CEMENTO-ARENA 1:4., CONSTRUCCIÓN DE CADENA DE CERRAMIENTO DE 12 X 20 CM. ARMADA CON 6 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" @15 CM. CONCRETO EHCHO EN OBRA DE F'C = 200 KG/CM2., CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO ARMADO F'C=250 KG/CM2, DE 10 CM. DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLAS DEL NO.3 A CADA 15 CM. EN CC Y 20 CM EN CL., FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CM. DE ESPESOR, ACABADO COMÚN, CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=100 KG/CM2., SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTOS Y APAGADORES., SALIDA ELÉCTRICA DE CENTRO A BASA DE POLIFLEX DE 13 MM. CON CABLE THW CAL. 12., SALIDA SANITARIA PARA REGADERA A BASE DE PVC., SALIDA SANITARIA PARA W.C. A BASE DE TUBERIA DE PVC., SALIDA SANITARIA PARA LAVABO SIN VENTILA, CON TUBERIA DE PVC DE 50 MM., SALIDA HIDRÁULICA PARA REGADERA CON CPVC DE 13 MM. DE DIÁMETRO., SALIDA HIDRÁULICA PARA WC CON CPVC DE 13 MM. DE DIÁMETRO., SALIDA HIDRÁULICA PARA LAVABO SOLO AGUA FRIA CON CPVC DE 13 MM. DE DIÁMETRO., SUMINISTRO E INSTALACIÓN HIDRÁULICA DE TINACO DE 750 LT. BICAPA., VENTANA A BASE DE PERFILES PTR DE 0.40X0.60 M. CORREDIZA, VIDRIO MEDIO DOBLE 3 MM., PUERTA A BASE DE PERFILES PTR DE 0.70X2.10 M. CON VIDRIO MEDIO DOBLE 3 MM., CONSTRUCCIÓN DE BASE DE CONCRETO 1.20X1.20X1.00 M. DE ALTURA, PARA RECIBIR TINACO A BASE DE MURO DE BLOCK 12X20X40 CM. CON LOSA DE 10 CM. DE ESPESOR DE CONCETO ARMADO CON VARILLAS DEL NO. 3 @20 CM. A.S. UNA CAPA., APLANADO FINO EN MUROS Y PLAFÓN CON MORTERO-CEMENTO-ARENA PROP:1:3, HASTA 3 M. DE ALTURA., PINTURA VINILICA, EN PLAFÓN Y MUROS, HASTA UNA ALTURA DE 2.50 M., SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA CERÁMICA DE 30X30 CM., SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO., SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LABAVO CON LLAVE., SUMINSTRO E INSTLACIÓN DE WC., SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TINACO CON CAPACIDAD DE 750 LT., SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGADERA Y MANERALES., LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA.

PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

FECHA DE INICIO: 24/04/2023

FECHA DE TERMINACIÓN: 07/06/2023

POR LA COMUNIDAD

CONTRALOR SOCIAL "A"
C. YOLANDA MARCIAL SEGURA

Rocio Flores Flores
CONTRALOR SOCIAL "B"
C. ROCIO FLORES FLORES

V.C.H
CONTRALOR SOCIAL "C"
C.VICTORIA CARBAJAL HERNANDEZ

Una vez verificada la obra mediante el recorrido de inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con su finalidad y destino, según las especificaciones del proyecto y en condiciones de ser recibida por el Municipio responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

(Los presentes del Ayuntamiento responsables de la operación, conservación y mantenimiento y de la comunidad, podrán firmar esta acta en forma condicionada, indicando las razones que lo ameriten).

Las partes hacen constar la entrega de los planos actualizados de la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento y los certificados de garantía de calidad y de servicio de los bienes instalados (observar si dicha documentación procede conforme al tipo de obra).

El archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos fue entregado a la residencia de obra o la supervisión por parte del contratista.

La presente acta no exime a la empresa contratista de los defectos o vicios ocultos que resultaran del proyecto, y se obliga por la presente a corregir deficiencias detectadas sin costo alguno para el Municipio.