


TENANGO DEL VALLE
2022-2024



TENANGO DEL VALLE
2022-2024 **NUEVA REALIDAD**

ANEXO 8
FEFOM- 2023

ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE LA OBRA

En la localidad de Tenango del Valle, Estado de México, siendo las 12:00 horas del día 30 de Noviembre de 2023, se reunieron el presidente municipal, así como los representantes de la Dirección de Obras, la empresa contratista, la Contraloría municipal y de la Comunidad, que intervienen en la entrega y recepción del proyecto denominado: **CONSTRUCCIÓN DE CONSULTORIO EN CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL BALDERAS, MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE**

DATOS GENERALES

MUNICIPIO: **Tenango del Valle**

NOMBRE DEL CONTRATISTA: **CONSTRUCTORA VANNER S.A. DE C.V.**

R.F.C.: **CVA171207MS7**

NÚMERO DE CONTRATO:

MTV/DOP/FEFOM/IR/001/2023

FECHA DE INICIO:

02/10/2023

FECHA DE TERMINACIÓN:

30/11/2023

OFICIO (S) AUTORIZACIÓN

INVERSIÓN AUTORIZADA (CIFRAS EN PESOS)

NÚMERO	FECHA	TOTAL	ESTATAL	FEDERAL	BENEFICIARIO	OTROS
SEXAGESIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA	17/05/2023		783,432.40			
TOTAL			783,432.40			
MONTO CONTRATADO			783,256.97			
TOTAL DE INVERSIÓN EJERCIDA			783,256.97			

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

ESTIMACIÓN	IMPORTE CON I.V.A.	IMPORTE CON LETRA
1 (UNO) FINIQUITO V.A. Y C.F.C.	\$ 783,256.97	(SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 97/100 M.N.)

ENTREGA



<p>CONTRATISTA</p> <p>CONSTRUCTORA VANNER S.A. DE C.V. JOVANY ESQUIVEL BRINGAS</p>	<p>SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN</p> <p><i>[Signature]</i> ING. JOSE LUIS MARTINEZ ARIAS</p>
---	--

RECIBE

<p>PRESIDENTE MUNICIPAL</p> <p><i>[Signature]</i> C.P. ROBERTO BAUTISTA ARELLANO</p>	<p>DIRECTOR DE OBRAS</p> <p><i>[Signature]</i> ARQ. JAIME GARCÍA ARAUJO</p>
<p>CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL</p> <p><i>[Signature]</i> LIC. OMAR MILLAN DÍAZ</p>	<p>SUPERVISOR DE OBRAS</p> <p><i>[Signature]</i> ARQ. GERARDO SANTIAGO CAMPOS SERRANO</p>

TENANGO DEL VALLE
2022-2024

[Signature]
Isabel Arias



ANEXO 8 FEFOM- 2023

Quienes asisten y sancionan como representantes autorizados de la Dirección de Obras, Contratistas y de la Comunidad que se mencionan en este acto mediante la suscripción del presente documento, y con El fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas, la inversión autorizada y ejercida.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, DESPALME DE TERRENO VEGETAL DE 30 CM. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS, CORTE EN MURO Y LOSA EXISTENTE CON DISCO DE DIAMANTE PARA DEMOLICIONES, DEMOLICIÓN DE MURO EXISTENTE DE 15 CM. DE ESPESOR POR MEDIOS MANUALES, DEMOLICIÓN DE LOSA EXISTENTE POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE APLANADO DE 20 CM. DE ANCHO Y DEMOLICION DE CONCRETO PAPA ANCLAJE DE LA NUEVA ESTRUCTURA, ACARREO TOTAL EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIONES Y DEMPLICIONES, EXCAVACIÓN EN ZANJA, EN MATERIAL TIPO "B". HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD., AFINE DE FONDO DE CEPA PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA POR MEDIOS MANUALES, PLANTILLA DE CONCRETO DE 6 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, POR MEDIOS MANUALES O MECANICOS COMPACTADO CON (CON BAILARINA), RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIONES EN CARRETILLA Y/O MAQUINARIA A 20 MTS, COLOCACION DE PLASTICO PARA EVITAR HUMEDAD EN LA SUPERFICIE PARA RECIBIR EL RELLENO DE TEPETATE Y EN EL AREA DE CONTACTO DEL FIRME, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO INERTE (TEPETATE)COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS, ZAPATA CORRIDA DE 1.00 M. DE ANCHO , CON CONCRETO F'c=250 KG/CM2, DE 20 CMDE ESPESOR, ARMADA CON VARRILLA DE 3/8" @ 20 CM., CONTRATRABE DE 0.30 M. DE ANCHO X 1.30 DE ALTO, CON CONCRETO F'c=250 KG/CM2, ARMADA CON 10 VARRILLA DE 1/2, CASTILLO (K-1) DE CONCRETO F'c = 200 KG/CM2, HECHO EN OBRA, DE 12 x 12 CMS. DE SECCIÓN, ARMADO CON 4 VARRILLAS No. 3 (3/8") Fy= 4200 KG/CM2, CASTILLO (K-2) DE CONCRETO F'c = 250 KG/CM2, HECHO EN OBRA, DE 12 x 20 CMS. DE SECCIÓN, ARMADO CON 4 VARRILLAS No. 3 (3/8"), CASTILLO (K-3) DE CONCRETO F'c = 250 KG/CM2, HECHO EN OBRA, DE 12 x 25 CMS. DE SECCIÓN, ARMADO CON 4 VARRILLAS No. 4 (1/2"), CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO F'c = 250 KG/CM2, HECHO EN OBRA, DE 15x 20 CMS. DE SECCIÓN, ARMADO CON 4 VARRILLAS No. 3 (3/8"), CADENA INTERMEDIA DE CONCRETO F'c = 250 KG/CM2, HECHO EN OBRA, DE 12x 15 CMS. DE SECCIÓN, ARMADO CON 4 VARRILLAS No. 3 (3/8"), CADENA DE CERRAMIENTO (C-C) DE CONCRETO F'c = 250 KG/CM2, HECHO EN OBRA, DE 12 x 20 CMS. DE SECCIÓN, ARMADO CON 4 VARRILLAS No. 3 (3/8"), IMPERMEABILIZACION DE CADENAS DE DESPLANTE CON CARTON ASFALTICO IMPREGNADO CON CHAPOPOTE, MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 12 x 6 x 24 CM., DE 12 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO-ARENA, LOSA MACIZA DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO FC=250 KG/CM2 ARMADO CON VARRILLA DE 3/8" @ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS.

PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

FECHA DE INICIO: 02/10/2023

FECHA DE TERMINACIÓN: 30/11/2023

POR PARTE DEL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA

CONTRALOR SOCIAL "A" EMMANUEL JOSE DIAZ ZEPEDA

CONTRALOR SOCIAL "B" CARLOS MENA GARCIA

CONTRALOR SOCIAL "C" ISABEL ARIAS ARIAS

Una vez verificada la obra mediante el recorrido de inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con su finalidad y destino, según las especificaciones del proyecto y en condiciones de ser recibida por el Municipio responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

(Los presentes del Ayuntamiento responsables de la operación, conservación y mantenimiento y de la comunidad, podrán firmar esta acta en forma condicionada, indicando las razones que lo ameriten).

Las partes hacen constar la entrega de los planos actualizados de la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento y los certificados de garantía de calidad y de servicio de los bienes instalados (observar si dicha documentación procede conforme al tipo de obra).

El archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos fue entregado a la

residencia de obra o la supervisión por parte del contratista.

La presente acta no exime a la empresa contratista de los defectos o vicios ocultos que resultaran del proyecto, y se obliga por la presente a corregir alguno para el Municipio.

deficiencias detectadas sin costo