



1. Folio:	
2. Solicitud de Presupuesto	
<input type="checkbox"/> 2.1 Asignación	<input type="checkbox"/> 2.5 Refrendo
<input checked="" type="checkbox"/> 2.2 Autorización	<input type="checkbox"/> 2.6 Traspaso
<input type="checkbox"/> 2.3 Ampliación	<input type="checkbox"/> 2.7 Cancelación
<input type="checkbox"/> 2.4 Reducción	<input type="checkbox"/> 2.8 Otro
3. Objeto	
<input type="checkbox"/> 3.1 Estudio Socioeconómico	<input type="checkbox"/> 3.4 Manifestación de Impacto Ambiental
<input type="checkbox"/> 3.2 Proyecto Ejecutivo	<input checked="" type="checkbox"/> 3.6 Obra
<input type="checkbox"/> 3.3 Liberación del Derecho de Vía	<input type="checkbox"/> 3.6 Acción
<input type="checkbox"/> 3.7 Otro	
4. Clave	
5. Unidad Ejecutora	
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	
6. Clave	
7. Dependencia Responsable	
MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	
Acción de Gobierno	
8. Número	9. Descripción
NC	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO A MANO CON MANGUERA Y NIVEL, PARA ESTRUCTURAS MENORES A 300 M2, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA, EXCAVACION A MANO MATERIAL TIPO "II" SECO ZONA "A" CEPAS HASTA 2 MTS. PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CMS DE ESPESOR, ZAPATA AISLADA DE 0.40X0.40X0.20 MTS DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA DE NO.4 @ 15 CMS EN AMBOS SENTIDOS DE 20 CM DE ESPESOR, DADO DE CONCRETO ARMADO DE 0.30X0.30X0.80 ARMADO CON 8 VARILLAS DEL N.3 Y ESTRIBOS DEL N.3 A 15 CM, RELLENO COMPACTADO CON PIZON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, LOSA MACIZA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=200 KG/CM2 T.M.A. ¾" RESISTENCIA NORMAL, ELABORADO EN OBRA
10. No. De Obra	11. Nombre de la Obra
	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN SAN BARTOLOME ATLATLAHUCA
12. Modalidad de Ejecución	
<input checked="" type="checkbox"/> 12.1 Contrato	<input type="checkbox"/> 12.2 Administración
13. Fuente de Financiamiento	
<input type="checkbox"/> 13.1 PAD	<input type="checkbox"/> 13.3 FMVM
<input type="checkbox"/> 13.2 Financiamiento Estatal	<input type="checkbox"/> 13.4 FMV
<input checked="" type="checkbox"/> 13.5 Convenio	<input checked="" type="checkbox"/> 13.6 Otro
14. Tipo de Obra	
<input checked="" type="checkbox"/> 14.1 Nueva	<input type="checkbox"/> 14.2 Proceso
Especifique: FISMDF.19	
15. Principales Características de la Obra o Acción	
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO A MANO CON MANGUERA Y NIVEL, PARA ESTRUCTURAS MENORES A 300 M2, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA, EXCAVACION A MANO MATERIAL TIPO "II" SECO ZONA "A" CEPAS HASTA 2 MTS. PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CMS DE ESPESOR, ZAPATA AISLADA DE 0.40X0.40X0.20 MTS DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA DE NO.4 @ 15 CMS EN AMBOS SENTIDOS DE 20 CM DE ESPESOR, DADO DE CONCRETO ARMADO DE 0.30X0.30X0.80 ARMADO CON 8 VARILLAS DEL N.3 Y ESTRIBOS DEL N.3 A 15 CM, RELLENO COMPACTADO CON PIZON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, LOSA MACIZA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=200 KG/CM2 T.M.A. ¾" RESISTENCIA NORMAL, ELABORADO EN OBRA	
16. Estudio Socioeconómico	
<input checked="" type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> NO
<input type="checkbox"/> SI	Folio Banco de Proyectos
Fecha	No. Dictamen
Importe	
17. Proyecto Ejecutivo	
<input checked="" type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> No
<input type="checkbox"/> SI	\$1,346,388.67
Fecha	
En caso afirmativo agregar constancia de existencia	
18. Liberación de Derecho de Vía	
<input checked="" type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> No
<input type="checkbox"/> SI	
19. Documento que Acredita la Propiedad o Posesión	
<input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> No
<input checked="" type="checkbox"/> SI	
Tipo de Documento	
20. Manifestación de Impacto Ambiental	
<input checked="" type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> No
<input type="checkbox"/> SI	
21. Estudio Prefactibilidad	
<input checked="" type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> No
<input type="checkbox"/> SI	
Fecha	Importe \$
22. Permiso INAH	
<input checked="" type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> No
<input type="checkbox"/> SI	
Fecha	
23. Cartera SHCP	
<input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si
No. Registro en Cartera	
Fecha	
24. Otros	
<input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si
Especifique:	
25. Proyección e Impacto de la Obra	
Beneficiarios (Personas)	Unidad de Medida
6,561.00	PZA
Cantidad	25.00

30.9 POR LA DEPENDENCIA RESPONSABLE
H. AYUNTAMIENTO DE TENANGO DEL VALLE
ING. PABLO IVAN GUADARRAMA MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TENANGO DEL VALLE

30.10 POR LA UNIDAD EJECUTORA
H. AYUNTAMIENTO DE TENANGO DEL VALLE
ARQ. GUSTAVO AMADO DE JESUS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
Hoja 1 de 2
TENANGO DEL VALLE