



1. Folio:

2. Solicitud de Presupuesto		3. Objeto	
<input type="checkbox"/> 2.1 Asignación	<input type="checkbox"/> 2.5 Refrendo	<input type="checkbox"/> 3.1 Estudio Socioeconómico	<input type="checkbox"/> 3.4 Manifestación de Impacto Ambiental
<input checked="" type="checkbox"/> 2.2 Autorización	<input type="checkbox"/> 2.6 Traspaso	<input type="checkbox"/> 3.2 Proyecto Ejecutivo	<input checked="" type="checkbox"/> 3.5 Obra
<input type="checkbox"/> 2.3 Ampliación	<input type="checkbox"/> 2.7 Cancelación	<input type="checkbox"/> 3.3 Liberación del Derecho de Vía	<input type="checkbox"/> 3.6 Acción
<input type="checkbox"/> 2.4 Reducción	<input type="checkbox"/> 2.8 Otro	<input type="checkbox"/> 3.7 Otro	
4. Clave		5. Unidad Ejecutora	
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	
6. Clave		7. Dependencia Responsable	
		MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	
8. Número		Acción de Gobierno	
NC		8. Descripción	
		NO CORRESPONDE	
10. No. De Obra		11. Nombre de la Obra	
RP-2016-		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE CAMINO VIEJO A TENANCINGO ETAPA 2, SAN BARTOLOME ATLATLAHUCA	
12. Modalidad de Ejecución		13. Fuente de Financiamiento	
<input checked="" type="checkbox"/> 12.1 Contrato	<input type="checkbox"/> 12.2 Administración	<input type="checkbox"/> 13.1 PAD	<input type="checkbox"/> 13.3 FMVM
14. Tipo de Obra		<input type="checkbox"/> 13.2 Financiamiento Estatal	<input type="checkbox"/> 13.5 Convenio
<input checked="" type="checkbox"/> 14.1 Nueva	<input type="checkbox"/> 14.2 Proceso	<input type="checkbox"/> 13.4 FMV	<input checked="" type="checkbox"/> 13.6 Otro
		Especifique: FISM.19	
15. Principales Características de la Obra o Acción			
<p>TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, EXCAVACION CON MAQUINA EN CAJA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, PARA DAR NIVELES DE PROYECTO, COMPACTACION POR MEDIOS MECANICOS DEL TERRENO NATURAL PARA FORMAR LA CAPA SUBRASANTE AL 85% DE P.V.S.M. SUB BASE CON MATERIAL DE BANCO, CON UN ESPESOR DE 20 CMS. Y COMPACTADA AL 90% DE SU P.V.S.M. BASE CON MATERIAL DE BANCO, CON UN ESPESOR DE 20 CMS. Y COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.S.M. BARRIDO CON EQUIPO MECANICO DE LA SUPERFICIE DE LA BASE, PREVIO AL RIEGO DE IMPREGNACION, RIEGO DE LIGA A BASE DE EMULSION ASFALTICA RR-2K A RAZON DE 1.30 LITROS/M2, RIEGO DE LIGA A BASE DE EMULSION ASFALTICA RR-2K A RAZON DE 0.70 LITROS/M2, CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 5 CMS DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95%, PRUEBA MARSHAL, ACARREO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DE LAS PLANTAS DE LA ZONA A CUALQUIER DISTANCIA, CARGA CON MAQUINA A CAMION Y ACARREO A TIRO LIBRE PROPUESTO POR EL CONTRATISTA DE MATERIALES PRODUCTO DE DESPALMES, LIMPIEZAS, EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES, GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE F'C=200 KG/CM2 SECCION TRAPEZOIDAL 15X20X10 CM, BANQUETA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 CON REVOLVEDORA DE 0.10 M. DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO Y VOLTEADOR, CONSTRUCCION DE LAVADERO PARA DESALOJAR EL AGUA PLUVIAL CON PLANTILLA DE 8 CM DE ESPESOR Y 1.60 MTS DE ANCHO CON GUARNICION LATERAL DE 15X20 CM, HECHO EN OBRA CON CONCRETO F'C= 150 JG/CM2, RENIVELACION DE POZO DE VISITA PARA DAR NIVEL DE PROYECTO, RAYA CENTRAL CONTINUA SEPARADORA DE SENTIDOS DE CIRCULACION DE 10 CM. DE ANCHO ELABORADA CON PINTURA BLANCO TRAFICO Y MICROESFERA, PINTURA EN GUARNICIONES DE 16 CM. DE CORONA Y 15 CM. DE LUZ DE COLOR AMARILLO TRAFICO EN ZONAS URBANAS.</p>			
Documentos Soporte			
16. Estudio Socioeconómico		17. Proyecto Ejecutivo	
<input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI	Folio Banco de Proyectos	<input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> SI	\$1,280,000.00
Fecha	No. Dictamen	Fecha	
Importe		En caso afirmativo agregar constancia de existencia	
18. Liberación de Derecho de Vía		19. Documento que Acredita la Propiedad o Posesión	
<input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> SI		<input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> SI	
		Tipo de Documento	
20. Manifestación de Impacto Ambiental		21. Estudio Prefactibilidad	
<input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> SI		<input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> SI	
		Fecha	Importe \$
22. Permiso INAH		24. Otros	
<input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> SI		<input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> SI	
Fecha		Especifique:	
23. Cartera SHCP		25. Proyección e Impacto de la Obra	
<input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> SI	No. Registro en Cartera	Beneficiarios (Personas)	Unidad de Medida
Fecha		5,872.00	m2
			Cantidad
			1,503.96